



Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600, +48 32 255 31 16 faks: +48 32 78 82 503
kancelaria@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 78.473.550 zł Kapitał wpłacony: 78.473.550 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809
32 25 65 537

Nasz znak: **PP/ 3602/ 2015/ IU/ BW**

Katowice, dnia **01.06.2015**

Urząd Miasta
Wydział Zdrowia, Nadzoru
Właścicielskiego i Przekształceń
Własnościowych
ul. Młyńska 4
40- 089 Katowice

Dotyczy: pisma z dnia 20.05.2015 ZNP.0232.2.23.2015.MB

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna niniejszym pismem przesyłają sprawozdanie na temat realizacji zadań na dzień 31 marca br. i informacje wraz ze stopniem zawansowania planowanych inwestycji do realizacji w roku 2015.

Członek Zarządu
Dyrektor
ds. Eksploatacji i Rozwoju
[Signature]
Krzysztof Latko

Dyrektor
d/s Inwestycyjno-Remontowych
Prokurent
inż. Jan Psujk
[Signature]

Do wiadomości : Pan Marek Błaszowski; e- mail: marek.blaszowski@katowice.eu
Pani Anna Sokolik; e- mail: anna.sokolik@katowice.pl

Załączniki: Tabela- Sprawozdanie za okres I- III/ 2015, Sprawozdanie za okres I- IV/ 2015,
Kopia : IU a/a.

Koordinator sprawy: : Dadyńska- Fice Katarzyna; tel. 32- 78- 82- 579; e- mail: k.dadynska-fice@wodociagi.katowice.pl

[Handwritten mark]

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Spółki za I kwartał 2015 r.

„Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A.”, zakłada wydatkowanie na zadania inwestycyjne w 2015 roku kwoty: **27 545,5 tys. zł**, z przeznaczeniem: **14 796,8 tys. zł** na zadania inwestycyjne z zakresu sieci wodociągowej oraz **12 748,7 tys. zł** na zadania z zakresu sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowane środki finansowe zakładają zmodernizowanie około 17,0 km sieci wodociągowej i 4,0 km sieci kanalizacyjnej.

Poniesione środki finansowe, na koniec I kwartału 2015 roku kształtują się na poziomie 1 % zakładanego planu, co, zważywszy na specyfikę robót sieciowych (tzn. rozpoczynanie robót po okresie zimowym, ograniczone rozliczanie częściowe) nie jest niepokojące gdyż jest to czas na przygotowanie projektów budowlanych wraz z pozwoleniami na budowę, przeprowadzanie postępowań przetargowych i wybór wykonawców robót.

Dla większości zadań przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy realizacyjne.

Dotyczy to sieci wodociągowej w ulicach: Miłej, Dytrycha, Kościuszki oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Wajdy i Grunwaldzkiej.

Dla pozostałych zadań aktualnie toczą się postępowania przetargowe lub jest przygotowywana realizacja przez własne jednostki organizacyjne Spółki (sieć wodociągowa w ulicach: Wróblewskiego, Bażantów i Przodowników).

W 2014 roku rozpoczęto również realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach”, wymieniając sieć wodociągową w ulicach: Średniej i Rębaczy.

Zadanie to jest kontynuowane w 2015 roku w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Morawa oraz w ulicach: Filarowej, Pokładowej/ Dzierżonia, Tomasa, Wodospadów, Wozaków w dzielnicy Stara Ligota.

W I kwartale b.r. przeprowadzono postępowania przetargowe dla tych zadań i aktualnie trwają roboty sieciowe.

Aktualnie należy stwierdzić, że zagrożenie w realizacji może nastąpić jedynie przy wymianie sieci wodociągowej w ulicy Rataja/Michejdy i sieci kanalizacyjnej w ulicy Tyskiej.

Sieć wodociągowa w ul. Rataja/Michejdy, być może będzie zrealizowana jedynie w zakresie ulicy Michejdy, natomiast w ulicy Rataja, ze względu na wykonaną nową nawierzchnię drogową roboty sieciowe trzeba będzie przesunąć do realizacji na lata następne.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Tyskiej planowana była do realizacji w koordynacji z robotami nawierzchniowymi MZUiM. Aktualnie, zarządca dróg nie planuje w 2015 r. robot drogowych w tym rejonie i Spółka również musi roboty sieciowe przesunąć do realizacji na lata następne gdyż wymiana sieci kanalizacyjnej wiąże się ze zmianą organizacji ruchu autobusów miejskich, a co za tym idzie, generuje dodatkowe koszty, które były zaplanowane do ponoszenia łącznie z robotami drogowymi.

Szczegółowy, (finansowo – rzeczowy) opis zadań został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym, z wyszczególnieniem zadań wraz z podaniem wykonanego zakresu rzeczowego oraz wysokością poniesionych nakładów finansowych na koniec I kwartału br.

Dla zobrazowania stopnia zaawansowania robót realizowanych przez Spółkę, dodatkowo przedkładamy sprawozdanie za okres 01.01.2015 – 27.05.2015, gdzie w rubryce „uwagi” podano aktualny opis stanu realizacji poszczególnych zadań.

Dyrektor
Działu Inżynierii i Remontowych
Konkurent
Jan Pstulak

Członek Zarządu
Dyrektor
Działu Eksploatacji i Rozwoju
Krzysztof Latko

SPRAWOZDANIE z WYKONANIA PLANU ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
w POSIADANIU KATOWICKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA w ZAKRESIE ROKU 2015

WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2015r. - 31.03.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Zakres robót	Zakres robót na 2015r.	Termin realizacji		Źródła finansowania	Plan nakłady w 2015 r. [zł]	Wykonanie		Uwagi
				Wartość całkowita [zł]				finans. - zł	rzecz. - m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE										
IA. SIĘĆ WODOCIĄGOWA										
1	Goetfa	Ø 225/160/110/90/63/40 L=1187,0m	1 187,00	2013-2015 886 000	sr. własne	886 000	99,50	0,00	w trakcie postępowania przetargowego	
2	Bazantów	Ø 225/110/63 L=764,0m	764,00	2013-2015 649 300	sr. własne	633 000	363,00	0,00	realizacja siłami własnymi TWP	
3	Słowackiego (od 3-go Maja do Mickiewicza)	Ø 160/110/63 L=475,0m	475,00	2 015 400 300	sr. własne	400 300	100,00	0,00	termin zakończenia 29.05.2015r.	
4	Rataja	Ø 315 L=1140,0m	1 140,00	2 015 820 000	sr. własne	820 000	64,00	0,00		
6	Bałtycka	Ø 160/110/90/63/40 L=4526,5m	2 500,00	2015-2016 3 045 000	sr. własne	1 500 000	0,00	0,00		
10	Wykup sieci		0,00	2015-2016 1 750	sr. własne	1 750 000	0,00	0,00		
12	Miła	Ø 225/160/110/90 L=1177,5m	1 177,50	2014-2015 1 401 400	sr. własne	1 370 000	218,00	0,00	termin zakończenia 30.04.2015r.	
13	Dytrycha	Ø 160/110/40 L=500,0m	500,00	2014-2015 497 500	sr. własne	485 300	0,00	0,00	termin zakończenia 30.04.2015r.	
14	Szenwalda (od Jankego do Kołtątaja)	Ø 160/110/63/40 L=1147,0m	1 147,00	2 015 793 000	sr. własne	793 000	0,00	0,00		
15	Przodowników/Szadoka	Ø 160/110/90/63/40 L=1207,0m	704,00	2015-2016 687 800	sr. własne	303 200	0,00	0,00	realizacja siłami własnymi TWC	
16	Wróblewskiego	Ø 160/110 L=150,0m	150,00	2 015 100 000	sr. własne	100 000	357,00	0,00	realizacja siłami własnymi TWP	
17	Kościuski (Górnoślaska - Kosów)	Ø 400/315/225/110/90/63/40 L=2843,5m	2 843,50	2 015 2 000 000	sr. własne	2 000 000	207 570,05	434,00	termin zakończenia 30.06.2015r.	
RAZEM IA PLAN							11 040 800	208 771,55	434,00	

KATOWICKIE WODOCIĄGI
Spółka Akcyjna
ul. Obrońców Westerplatte 89
40-336 Katowice
NIP 664-012-82-82

PROJEKT UNIJNY																	
8	Osiedle Morawa/ ul.Osiedlowa	Ø 315/160/110/90/63/32 L=1483,0m	1 483,00	2013-2015	1 164 800	6 303,31	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.									
11,1	Filarowa	Ø 110/63/40 L=78,9m	78,90	2014-2015	71 000	3 053,31	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.									
11,2	Pokładowa	Ø 160/110/90/63/40 L=384,0m	384,00	2014-2015	387 300	3 053,31	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.									
11,3	Tomasza	Ø 110/90/63/40 L=924,5m	924,50	2014-2015	863 300	3 053,31	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.									
11,4	Wodospadów	Ø 160/90/63/40 L=426,5m	426,50	2014-2015	355 000	6 106,62	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.									
11,5	Wozaków II część	Ø 160/90/63/40 L=1093,7m	1 093,70	2014-2015	914 600	3 053,31	0,00	termin zakończenia 31.07.2015r.									
	RAZEM PROJEKT UNIJNY - PLAN		4 390,60		3 756 000	24 623,17	0,00										
	PROJEKT UNIJNY - POZA PLANEM																
	Rebaszy	Ø 160/110/63/40				4 175,28	0,00	termin zakończenia 31.01.2015r.									
	Średnia	Ø 160/110/90/63/40				6 959,31	0,00	termin zakończenia 31.01.2015r.									
	RAZEM PROJEKT UNIJNY POZA PLANEM					11 134,59	0,00										
	RAZEM PROJEKT UNIJNY					35 757,76	0,00										
	Bukszanowa	Ø 110/40				135,00	0,00										
	RAZEM SIĘĆ WODOCIĄGOWA POZA PLANEM				0	135,00	0,00										
	RAZEM LA SIĘĆ WODOCIĄGOWA		16 978,60		14 796 800	244 664,31	434,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE									
I.B.SIĘĆ KANALIZACYJNA									
1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Dąbrówka Mała – Centrum”	2014-2015	0,00	2 050 000	1 025 000	0,00	0,00	realizacja na bieżąco	
2	Wykup sieci	2 015	0,00	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00		
3	Wajdy	Ø 0,3/0,2/0,1 L=416,4m	416,40	2 015	715 900	267,00	0,00	termin zakończenia 30.09.2015r.	

5	Grunwaldzka (od Panewnikiej do Franciszkamskiej)	Ø 0,3/0,2 L=276,0m	276,00	2 015		420 000	217,00	0,00	termin zakończenia 31.07.2015r.
				420 000					
7	Tyska	Ø 0,6/0,3/0,2 L=230,0m	230,00	2015	250 000	52,50	0,00	0,00	termin zakończenia 31.08.2015r.
	RAZEM poz. 1 - 7		922,40			536,50	0,00	0,00	
19	Uporządkowanie wyłotów kanalizacyjnych i rezerwa na kontynuację robót z 2014r. W tym:		0,00	2014-2015	500 000	63,30	0,00	0,00	
	Uporządkowanie wyłotów kanalizacyjnych		0,00	1 500 000		0,00	0,00	0,00	
	Bagienna - przebudowa kolektora	Ø 1,2				63,30	0,00	0,00	
	RAZEM PLAN		922,40			599,80	0,00	0,00	
	PROJEKT UNIJNY								
4	Osiędzie Morawa	Ø 0,3/0,2/0,1 L=705,0m	705,00	2013-2015	520 000	7 568,01	0,00	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.
9.1	Filarowa	Ø 0,4/0,3/0,2 L=677,0m	677,00	2014-2015	2 022 400	3 491,81	0,00	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.
9.2	Pokładowa, Dzierżonia	Ø 0,3/0,2 L=834,9m	834,90	2014-2015	2 828 400	3 667,21	0,00	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.
9.3	Tomasza	Ø 0,3/0,2 L=376,5m	376,50	2014-2015	1 388 600	3 316,41	0,00	0,00	termin zakończenia 31.10.2015r.
9.4	Wozaków II część	Ø 0,3/0,2 L=393,5m	393,50	2014-2015	828 400	3 404,11	0,00	0,00	termin zakończenia 31.07.2015r.
	RAZEM PROJEKT UNIJNY		2 986,90			21 447,55	0,00	0,00	
	RAZEM I.B SIEĆ KANALIZACYJNA		3 909,30			22 047,35	0,00	0,00	
	OGÓLEM I sieć wod.- kan., w tym:					266 711,66	X		
	Razem I.A sieć wodociągowa		16 978,60			244 664,31	434,00		
	Razem I.B sieć kanalizacyjna		3 909,30			22 047,35	0,00		

KATOWICE S.A. WODOCIĄGI
Spółka Akcyjna
ul. Obrońców Westerplatte 89
40-335 Katowice
NIP 604-012-53-82
-31-

Katowice, dnia 03.04.2015r.

Dyrektor
d/s Inwestycji Remontowych
Prokurent
Inż. Jan Psiuk

Członek Zarządu
Dyrektor
ds. Eksploatacji i Rozwoju
Krzysztof Latko

**SPRAWOZDANIE z WYKONANIA PLANU ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
w POSIADANIU KATOWICKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA w ZAKRESIE ROKU 2015**

WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2015r. - 27.05.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Zakres robót	Zakres robót na 2015r.	Termin realizacji		Źródła finansowania	Plan nakłady w 2015 r. [zł]	Wykonanie		Uwagi
				Wartość całkowita [zł]	5			6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE										
I.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA										
1	Goetla	Ø 225/160/110/90/63/40 L=1187,0m	1 187,00	2013-2015 886 000	śr. własne	886 000	632,50	0,00	w trakcie postępowania przetargowego	
2	Bażantów	Ø 225/110/63 L=764,0m	764,00	2013-2015 649 300	śr. własne	633 000	363,00	0,00	realizacja siłami własnymi TWP	
3	Słowackiego (od 3-go Maja do Mickiewicza)	Ø 160/110/63 L=475,0m	475,00	2 015 400 300	śr. własne	400 300	100,00	0,00	w trakcie realizacji; termin zakończenia 29.05.2015r.	
4	Rataja	Ø 315 L=1140,0m	1 140,00	2 015 820 000	śr. własne	820 000	64,00	0,00	realizacja zagrożona	
6	Bałtycka	Ø 160/110/90/63/40 L=4526,5m	2 500,00	2015-2016 3 045 000	śr. własne	1 500 000	1 017,00	0,00	dokumentacja w trakcie opracowania	
10	Wylup sieci		0,00	2015-2016 1 750	śr. własne	1 750 000	185 646,38	849,80	realizacja na bieżąco	
12	Miła	Ø 225/160/110/90 L=1177,5m	1 177,50	2014-2015 1 401 400	śr. własne	1 370 000	155 014,56	592,00	w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.07.2015r.	
13	Dytrycha	Ø 160/110/40 L=500,0m	500,00	2014-2015 497 500	śr. własne	485 300	86 208,55	396,00	zadanie wykonano	
14	Szenwalda (od Jankego do Kollataja)	Ø 160/110/63/40 L=1147,0m	1 147,00	2 015 793 000	śr. własne	793 000	0,00	0,00	przed postępowaniem przetargowym	
15	Przedowników/Szardoka	Ø 160/110/90/63/40 L=1207,0m	704,00	2015-2016 687 800	śr. własne	303 200	0,00	0,00	realizacja siłami własnymi TWC	
16	Wróblewskiego	Ø 160/110 L=150,0m	150,00	2 015 100 000	śr. własne	100 000	357,00	0,00	realizacja siłami własnymi TWB	
17	Kościuszki (Górnosłaska - Kosów)	Ø 400/315/225/110/90/63/40 L=2843,5m	2 843,50	2 015 2 000 000	śr. własne	2 000 000	723 510,99	1 371,00	w trakcie realizacji; termin zakończenia 30.06.2015r.	
RAZEM I.A. PLAN							11 040 800	1 152 913,98	3 208,80	

KATOWICKIE WODOCIĄGI

Spółka Akcyjna
ul. Obrońców Westerplatte 89
40-035 Katowice
NIP 634-012-53-82

PROJEKT UNIJNY						2013-2015	sr. własne											
8	Osiedle Morawa/ ul.Osiedłowa	Ø 315/160/110/90/63/32 L=1483,0m	1 483,00	2013-2015 1 164 800	FS	1 164 800	10 752,85											w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.10.2015r.
11.1	Filarowa	Ø 110/63/40 L=78,9m	78,90	2014-2015 71 000	FS	71 000	3 260,88											w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.10.2015r.
11.2	Pokładowa	Ø 160/110/90/63/40 L=384,0m	384,00	2014-2015 387 300	FS	387 300	4 194,90											w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.10.2015r.
11.3	Tomasza	Ø 110/90/63/40 L=924,5m	924,50	2014-2015 863 300	FS	863 300	5 595,96											w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.10.2015r.
11.4	Wodospadów	Ø 160/90/63/40 L=426,5m	426,50	2014-2015 355 000	FS	355 000	7 151,34											w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.10.2015r.
11.5	Wozaków II część	Ø 160/90/63/40 L=1093,7m	1 093,70	2014-2015 914 600	FS	914 600	5 744,70											w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.07.2015r.
	RAZEM PROJEKT UNIJNY - PLAN		4 390,60			3 756 000	36 700,63											
	PROJEKT UNIJNY - POZA PLANEM																	
	Rębaczy	Ø 160/110/63/40			sr. własne		62 234,25											zadanie wykonane
	Średnia	Ø 160/110/90/63/40			FS		76 344,46											zadanie wykonane
	RAZEM PROJEKT UNIJNY POZA PLANEM						138 578,71											
	RAZEM PROJEKT UNIJNY						175 279,34											
	Bukszpanowa	Ø 110/40			sr. własne	0	135,00											dokumentacja w trakcie opracowania
	RAZEM SIĘĆ WODOCIĄGOWA POZA PLANEM						135,00											
	RAZEM LA SIĘĆ WODOCIĄGOWA		16 978,60			14 796 800	1 328 328,32											3 208,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE									

IE SIĘĆ KANALIZACYJNA									
				2014-2015	sr. własne				
1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Dąbrówka Mała – Centrum”		0,00	2 050 000	sr. własne	1 025 000	0,00		realizacja na bieżąco
2	Wykup stacji		0,00	2 015	sr. własne	2 250 000	307 216,09	494,82	realizacja na bieżąco
3	Wąjdy	Ø 0,3/0,2/0,1 L=416,4m	416,40	2 015	sr. własne	715 900	267,00	0,00	w trakcie realizacji; termin zakończenia 30.09.2015r.
5	Grunwaldzka (od Panewnickiej do Franciszkańskiej)	Ø 0,3/0,2 L=276,0m	276,00	2 015	sr. własne	420 000			w trakcie realizacji; termin zakończenia 31.07.2015r.

KATOWICE
 Spółka Akcyjna
 ul. Obronców Westerplatte 89
 40-336 Katowice
 NIP 634-012-53-82

7	Tyska	Ø 0.6/0.3/0.2 L=230.0m	230,00	2015		śr. własne	250 000	352,50	0,00	realizacja zagrożona
				250 000	494,82					
	RAZEM poz. 1 - 7		922,40				4 660 900	308 102,59	494,82	
19	Uporządkowanie wylotów kanalizacyjnych i rezerwa na kontynuację robót z 2014r. W tym:		0,00	2014-2015	śr. własne	500 000	1 398,30	0,00		
	Uporządkowanie wylotów kanalizacyjnych		0,00	1 500 000	śr. własne		0,00	0,00		
	Bagietna - przebudowa kolektora	Ø 1.2			śr. własne		1 398,30	0,00		dokumentacja w trakcie opracowania
	RAZEM PLAN		922,40			5 160 900	309 500,89	494,82		
	PROJEKT UNIJNY									
4	Ośiedle Morawa	Ø 0.3/0.2/0.1 L=705.0m	705,00	2013-2015	śr. własne					w trakcie realizacji;
				520 000	FS	520 000	11 552,90	0,00		termin zakończenia 31.10.2015r.
9.1	Filarowa	Ø 0.4/0.3/0.2 L=677.0m	677,00	2014-2015	śr. własne					w trakcie realizacji;
				2 022 400	FS	2 022 400	9 445,40	0,00		termin zakończenia 31.10.2015r.
9.2	Pokładowa, Dzierżonia	Ø 0.3/0.2 L=834.9m	834,90	2014-2015	śr. własne					w trakcie realizacji;
				2 828 400	FS	2 828 400	11 993,92	0,00		termin zakończenia 31.10.2015r.
9.3	Tomarsza	Ø 0.3/0.2 L=376.5m	376,50	2014-2015	śr. własne					w trakcie realizacji;
				1 388 600	FS	1 388 600	7 405,41	0,00		termin zakończenia 31.10.2015r.
9.4	Wozaków II część	Ø 0.3/0.2 L=393.5m	393,50	2014-2015	śr. własne					w trakcie realizacji;
				828 400	FS	828 400	5 842,96	0,00		termin zakończenia 31.07.2015r.
	RAZEM PROJEKT UNIJNY		2 986,90			7 587 800	46 240,59	0,00		
	RAZEM I.B SIEĆ KANALIZACYJNA		3 909,30			12 748 700	355 741,48	494,82		
	OGÓŁEM I sieć wod.- kan., w tym:					27 545 500	1 684 069,80	X		
	Razem I.A sieć wodociągowa		16 978,60			14 796 800	1 328 328,32	3 208,80		
	Razem I.B sieć kanalizacyjna		3 909,30			12 748 700	355 741,48	494,82		

Katowice, dnia 27.05.2015r.

KATOWICKIE WODOCIĄGI

Spółka Akcyjna
ul. Obrońców Westerplatte 89
40-335 Katowice
NIP 634-012-53-82
-31-

Gabriel Zarządu
Dyrektor
dłb: Eksploatacji i Rozwoju

Dyrektor
Eksploatacji i Remontowych

Przewodniczący Zarządu