



**BUDŻET
OBYWATELSKI**
Katowice



KATOWICE
dla odmiany

Postępy realizacji zadań

Budżet Obywatelski w Katowicach na rok 2015

Biuro Prasowe
Urząd Miasta Katowice
25 stycznia 2016

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE REALIZUJĄCE ZADANIA

lp	Nazwa	Data aktualizacji	Ilość realizowanych zadań	Wartość realizowanych zadań	Ilość zadań zrealizowanych	% zadań zrealizowanych	Wartość zadań zrealizowanych	% wartości zadań zrealizowanych	Ilość zadań do dokończenia w roku 2016	Wartość zadań do dokończenia w roku 2016	s.
1	Zakład Zieleni Miejskiej	25.01 2016	24	5 232 796,72 zł	23	94%	4 952 796,72 zł	96%	1	280 000,00 zł	3
2	Wydział Kultury	29.12	21	371 150,00 zł	21	100%	371 150,00 zł	100%	-	-	6
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	29.12	13	708 600,00 zł	12	92%	618 600,00 zł	87%	1	90 000,00 zł	10
4	Wydział Edukacji	29.12	11	1 117 495,59 zł	10	91%	1 076 495,59 zł	96%	1	41 000,00 zł	12
5	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.12	8	1 373 000,00 zł	5	63%	333 000,00 zł	24%	3	1 040 000,00 zł	15
6	Wydział Kształtowania Środowiska	29.12	4	26 600,00 zł	4	100%	26 600,00 zł	100%	-	-	17
7	Wydział Polityki Społecznej	11.01	2	65 500,00 zł	2	100%	65 500,00 zł	100%	-	-	18
8	Wydział Sportu i Turystyki	22.12	2	57 700,00 zł	2	100%	57 700,00 zł	100%	-	-	19
9	Wydział Informatyki	12.08	1	1 000,00 zł	1	100%	1 000,00 zł	100%	-	-	19
SUMA			86	8 953 842,31 zł	80	93%	7 502 842,31 zł	84%	6	1 451 000,00 zł	

W tabelach kolorem zielonym oznaczono zadania bądź ich składowe już zrealizowane, natomiast kolorem czerwonym oznaczono zadania, których zakończenie planowane jest na rok 2016.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ						
LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	18/2/2014	Budowa placu zabaw – „Dzielnica Załęska Hałda”	350 000 zł	Zadanie zrealizowane	Wrzesień 2015	
2	8/3/2014	Kraina integracji pokoleń – plac zabaw i rekreacji	430 000 zł	Zadanie zrealizowane	Grudzień 2015	
3	5/4/2014	Bezpieczne dziecko w Parku Dolina Trzech Stawów	370 000 zł	Zadanie zrealizowane	Listopad 2015	
4	4/6/2014	Fit-Parki – siłownie zewnętrzne. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik	400 000 zł	Zadanie zrealizowane	Grudzień 2015	Zmiana jednej z proponowanych lokalizacji.
5	32/6/2014	Odtworzenie zieleni na os. Sadyba przy ul. Szafirowej, Uroczej, Jutrzenki po pracach rewitalizacyjnych	80 000 zł	Zadanie zakończone	Wrzesień 2015	
6	3/7/2014	Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z siłownią) przy ul. Macieja	391 000 zł	Zadanie zrealizowane	Grudzień 2015	
7	9/8/2014	Fontanna na pl. Św. Herberta na Osiedlu Witosa	436 869 zł	Zadanie zrealizowane	Listopad 2015	

8	5/9/2014	Budowa traktu pieszo-rowerowego na Osiedlu Tysiąclecia	435 154,72 zł	Zadanie zrealizowane	28.12.2015	W związku ze zmianami projektowymi przebiegu ścieżki, należy poczekać na zakończenie prac odbiorowych i przekazanie do SM. Planowany termin zakończenia odbiorów to koniec stycznia 2016 r.
9	5/13/2014	Strefa Aktywności Rodzinnej – Inicjatywa Osiedla Kukuczki	150 000 zł	Zadanie zrealizowane	I dekada września 2015 r.	
10	8/14/2014	Utworzenie skweru w rejonie ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka	60 000 zł	Zadanie zrealizowane	I dekada września 2015	
11	20/14/2014	Zakup i montaż 16 pojemników na nieczystości zwierzęce (Dąbrówka Mała)	8 500 zł	Zadanie zakończone		
12	4/15/2014	Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa	200 000 zł	Zakończono prace	III dekada września 2015 roku	Lokalizacja na jednej z proponowanych działek z uwagi na brak możliwości wykorzystania działki wskazanej we wniosku (działka została przekazana).
13	17/15/2014	Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej – bezpieczną formą spotkań w Katowicach przy ul. Morawa 119	8 000 zł			
14	2/16/2014	Piłkarzyki na świeżym powietrzu (Park Bolina)	15 000 zł	Zakończono realizację	Zakończenie prac maj 2015	
15	3/16/2014	Budowa piłkochwyków na terenie boiska trawiastego od strony potoku w Parku Bolina	16 000 zł	Zrealizowano	Prace zakończono 29 maja 2015	
16	6/16/2014	Rewitalizacja skweru „Rybka” (przy skrzyżowaniu Górniczego Dorobku i Szopienickiej)	300 000 zł	Prace zakończono	II dekada listopada 2015	

17	8/17/2014	Wycinka drzewostanu stwarzającego zagrożenie, uzupełnienie i dosadzenie krzewów w celu upiększenia otoczenia wokół przedszkola (przy ul. Adama 33)	16 000 zł	Zadanie zakończono	październik/listopad 2015	Zgodnie z harmonogramem
18	9/18/2014	Modernizacja placu zabaw (w Parku Murckowskim)	291 273 zł	Prace zakończono	II dekada lipca 2015	Zgodnie z posiadanym projektem, stanowiącym część większego opracowania projektowego
19	5/19/2014	Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu	400 000 zł	Zadanie zrealizowano	15.12.2015	Wykonawca inwestycji nie wywiązał się z terminowo z realizacji zadania stąd opóźnienie w zakończeniu prac. Wykonawca został obciążony karnymi odsetkami. Termin zakończenia inwestycji to koniec stycznia 2016 r.
20	4/20/2014	Plac zabaw w cieniu (MDK Zarzecze)	10 000 zł	Prace zakończono	III dekada października 2015	Zgodnie z harmonogramem
21	5/20/2014	Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze	150 000 zł	Prace zakończono	III dekada października 2015	Zgodnie z harmonogramem
22	7/20/2014	Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze	65 000 zł	Prace zakończono	III dekada października 2015	Zgodnie z harmonogramem
23	19/21/2014	Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci szczególnie tych, które mieszkają w blokach i nie mają przydomowych ogródków (ul. Kściuczka)	370 000 zł	Prace zakończono	II dekada października 2015	Zgodnie z harmonogramem

24	1/22/2014	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	280 000 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozyskano projekt. 2. Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak pozwolenia na budowę z uwagi na protesty mieszkańców. 3. Pozyskano pozwolenie wodno-prawne. 4. Pozyskano warunki zabudowy. 5. Zadanie realizowane wraz z II Placem Zabaw ze środków Rady JP nr 22 (24.07.2015 UM) 6. Środki zostały uwzględnione w budżecie miasta na rok 2016. 	Nie dotrzymano terminu. Realizacja nastąpi w 2016 r.	Rozwiązania projektowe, w szczególności lokalizacja inwestycji, której częścią ma być zadanie z BO, zostały zaskarżone przez grupę mieszkańców do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które orzekło nieważność wydanych dotychczas decyzji UM w tym warunków zabudowy. Prace projektowe wracają do punktu wyjścia.
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ KULTURY						
LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	1/1/2014	Biblioteka dla wszystkich – niewidomi też czytają. dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej	45 150 zł	Zakup nowych książek i audiobooków: zrealizowane Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem: przekazano do użytkowania w dniu 05.05.2015 Zakup 5 czytaków: przekazano do użytkowania w dniu 26.05.2015	30.09.2015 30.06.2015 30.06.2015	
2	4/2/2014	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a	20 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	

3	5/2/2014	Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzybski 19a	7 000 zł	Przekazano do użytkowania 19.06.2015r.	30.06.2015	
4	1/4/2014	Zakup nowych książek dla Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65	20 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	
5	1/5/2014	Zwiększenie atrakcyjności Filii nr 8 (Brynów) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	10 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	Zakup nowych książek
6	7/6/2014	Zakup sprzętu na filię szpitalną - laptop wraz z potrzebnym oprogramowaniem dla filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Medyków 14	2 000 zł	Przekazano do użytkowania w dniu 10.06.2015	30.06.2015	
7	9/6/2014	Zakup sprzętu multimedialnego, zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych, dla Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Medyków 16 (na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dzieci)	20 000 zł	Przekazano do użytkowania w dniu 30.04.2015	30.06.2015	
8	14/6/2014	Czytelniku do dzieła! Kupujemy książki dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł	wykonanie w 100%	30.09.2015	

9	8/9/2014	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. B. Chrobrego 2	20 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	
10	5/11/2014	Zakup nowych książek, doposażenie filii nr 6 w regały	10 000 zł	Zakup nowych książek: zrealizowano	30.09.2015	
				Doposażenie w regały: Przekazano do użytkowania w dniu 12.05.2015	30.06.2015	
11	4/13/2014	Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach	7 000 zł	Przekazano do użytkowania w dniu 19.06.2015	30.06.2015	
12	3/13/2014	Zakup sprzętu multimedialnego oraz przystosowanie Sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach	50 000 zł	Zakup sprzętu multimedialnego: przekazano do użytkowania w dniu 30.04.2015	30.06.2015	
				Wyciszenie i ocieplenie sali edukacyjnej do prowadzenia zajęć z dziećmi: przekazano do użytkowania w dniu 25.06.2015	30.06.2015	
13	11/13/2014	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Markiefki 44A	20 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	
14	1/14/2014	Zakup nowych książek dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 21	10 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	
15	3/15/2014	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. gen. Hallera 28	20 000 zł	Zadanie zrealizowane	30.09.2015	

16	21/15/2014	Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 10	10 000 zł	zrealizowane		30.09.2015	
17	9/16/2014	Zakup nowych książek dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Zamkowej 45	15 000 zł	zrealizowane		30.09.2015	
18	17/17/2014	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a	20 000 zł	Zadanie zrealizowane		30.09.2015	
19	2/19/2014	Zakup nowych książek dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Radockiego 70 a	10 000 zł	zrealizowano		30.09.2015	
20	4/19/2014	Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Radockiego 70a	20 000 zł	Przekazano do użytkowania w dniu 30.04.2015		30.06.2015	
21	5/22/2014	Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej	20 000 zł	Przekazano do użytkowania w dniu 30.04.2015		30.06.2015	

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	9/2/2014	Wymiana – remont chodnika przy ul. Grzybski nr 1-11	39 000 zł	Odbiór odbył się przy współudziale wnioskodawcy.	Zadanie zakończone	
2	3/6/2014	Ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26	7 000 zł	Na początku czerwca br. Otrzymano podpisane porozumienie z zewnętrznym właścicielem terenu i przystąpiliśmy do realizacji zadania.	Zadanie zakończone	
3	6/6/2014	Usytuowanie luster drogowych na ulicy Kłodnickiej w Katowicach naprzeciw wylotu ulic: Mierzejewskiego (2 wyloty), Cybulskiego, Kalinowskiego	11 000 zł		Zadanie zakończone	
4	11/6/2014	Odnowienie Alei Głogów	30 000 zł		Zadanie zakończone	
5	12/6/2014	Wybrukowanie 75mb (120m ²) biegnącego wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18-20	27 000 zł	Na początku czerwca br. Otrzymano podpisane porozumienie z zewnętrznym właścicielem terenu i przystąpiliśmy do realizacji zadania.	Zadanie zakończone	
6	1/10/2014	Wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul. Stęślickiego	15 000 zł		Zadanie zakończone	
7	3/11/2014	Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed blokiem na ul. Kotlarza 11a-11d	86 600 zł	Odbiór zadania odbył się przy współudziale wnioskodawców.	Zadanie zakończone	
8	16/11/2014	Przebudowa skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego	320 000 zł		Zadanie zakończone	

9	2/13/2014	Remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej w Katowicach	13 000 zł		Zadanie zakończone	
10	13/13/2014	Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych z wózkami przy wejściu do ROD „Radość”.	90 000 zł	W związku z problemami w wyłonieniu wykonawcy (przedłużającą się procedura przetargową wynikłą z braku zainteresowania firm wykonawczych) oraz późnym przystąpieniem do robót, realizacja zadania została wstrzymana ze względu na warunki atmosferyczne	Zakończenie zadania jest planowane na początku 2016r. z chwilą nastania dogodnych warunków pogodowych	
11	15/13/2014	Naprawa drogi dojazdowej do posesji wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości Leopolda 21, 21a, 19, 19a, 19b	43 000 zł		Zadanie zakończone	
12	4/14/2014	Zakup i montaż w dzielnicy 10 ławek (Dąbrówka Mała)	7 000 zł		Zadanie zakończone	
13	15/14/2014	Montaż 8 stojaków rowerowych	20 000 zł		Zadanie zakończone	

WYDZIAŁ EDUKACJI

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	7/13/2014	Wymiana ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 9	80 000 zł	Zapłacono faktury za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.200 zł oraz na roboty budowlane na kwotę 73 483,40 zł.	listopad 2015	zrealizowane
2	11/14/2014	Zakup trenerów piłkarskich oraz budowa ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 47 (ZSP03)	27 000 zł	Ścianka wspinaczkowa: Zadanie wykonane zgodnie z planem. Trenażery piłkarskie: Zadanie wykonane zgodnie z planem.	czerwiec 2015 czerwiec 2015	zrealizowane zrealizowane

3	12/14/2014	„Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej” (ZSB)	41 000 zł (144 500 zł)	Wykonano dokumentację projektową - koszt dokumentacji wyniósł 14.760,00 zł . Wartość kosztorysowa projektu przekraczała kwotę 41.000,00 zł, to jest zaplanowaną na początku roku. W związku z powyższym złożono wniosek do Prezydenta miasta Katowice o zwiększenie planu na realizację tego zadania, o kwotę 103.500,00 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 442/2015 z dnia 22 września 2015 r., zostały przyznane dodatkowe środki, na wyżej wymienione zadanie, w kwocie 103.500,00 zł. W dniu 24.09.2015 r. powołano Zarządzeniem Dyrektora komisję przetargową. W dniu 29.09.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dnia 28.10.2015 r., a umowę podpisano w dniu 10.11.2015 r., na kwotę 109.734,54 zł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 12.11.2015 r. Do końca roku przewidziane jest wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża oraz wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Następnie ma być wykonana podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Koszt wykonania robót do końca roku 2015, wyniesie ok.10% ogólnej kwoty umowy, to jest ok. 10.974,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 597 z dnia 18 grudnia 2015 r., wykonanie reszty prac na kwotę 101.761,09 zł (w tym kwota nadzoru budowlanego 3.000,00 zł), zostało przełożone na rok 2016. Powodem opóźnienia prac jest późne rozstrzygnięcie przetargu i przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne - okres zimowy. Zarządzeniem PMK nr 597/2015 z dnia 18.12.2015 zadanie wpisano do wykazu wydatków które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2015 - kwota 101.761,09.	Zadanie realizowane	Planowany termin ukończenia prac 30.06.2016 r.
4	6/15/2014	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45	29 500 zł	Zakupiono telewizor na kwotę 2.460 zł oraz radioodbiorniki za kwotę 1.531,35 zł zakupiono tablicę multimedialną na kwotę 9.900 zł zakupiono rzutnik multimedialny na kwotę 5.469,99 zł zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjną na kwotę 9.500 zł	zrealizowane	

5	8/15/2014	Budowa placu sprawnościowo-rekreacyjnego dla dzieci - obszar Miejskiego Przedszkola nr 66	212 192 zł	Zapłacono faktury za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.000 zł oraz na roboty budowlane na kwotę 206 946,38zł.	grudzień 2015	zrealizowane
6	2/17/2014	Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51	310 000 zł	Zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 27 339,83 zł oraz na roboty budowlane na kwotę 147 923,77 zł.	grudzień 2015	zrealizowane
7	3/17/2014	Remont boiska trawiastego przy Gimnazjum nr 15	110 000 zł	Odbiór boiska nastąpił 3 sierpnia br.	do 17 sierpnia 2015 r	zrealizowane
8	6/17/2014	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 51	8 500 zł	Przeprowadzenie badań fizjoterapeutycznych dla 31 dzieci (przeprowadzenie testów funkcjonalnych), odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe.	grudzień 2015	zrealizowane
9	19/17/2014	Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51	55 000 zł	Zapłacono fakturę za instalację monitoringu na kwotę 52 461,11	grudzień 2015	zrealizowane
10	21/17/2014	"Edukacja na czasie" – wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 59 w nowoczesne multimedia	8 000 zł	Zakupiono odtwarzacz CD za kwotę 940,95 zł zakupiono projektor zakupiono laptop	zrealizowane	
11	8/19/2014	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27	236 303,59 zł	Wykonano ogrodzenie na kwotę 214 058,10 zł	zrealizowane	

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	17/1/2014	Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową	750 000 zł	Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015r. do realizacji w latach 2015 – 2016. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015r. Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu. Rozpoczęta została wycinka drzew.	3.10.2016	
2	1/6/2014	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie	40 000 zł		22.12.2015	Zadanie zrealizowane
3	16/6/2014	Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie ulic: Kołobrzeska – Świdnicka – Zielonogórska	130 000 zł		27.11.2015r.	Zadanie zrealizowane
4	24/6/2014	Remont nawierzchni istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Piotrowickiej 24 i 26 b-c	25 000 zł	Dokumentacja techniczna została opracowana. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dniu 12.08.2015r. W dniu 28.08.2015r. wpłynęły dwie oferty. Wybrana została najtańsza oferta na kwotę 59 309,06zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 19.09.2015r., z terminem zakończenia do dn. 24.10.2015r. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym. Odbiór końcowy robót odbył się w dn. 02.11.2015r.	2.11.2015	Zadanie zrealizowane

5	6/12/2014	Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (rejon budynków: Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23 i 25, Okrzei 5-11)	140 000 zł	Dokumentacja techniczna została opracowana. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nastąpiło w dn.31.08.2015r. W dniu 26.08.2015r. KZGM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do planu WPF jako dwuletniego. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015r. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dniu 02.10.2015r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 04.11.2015r. z terminem zakończenia do 04.08.2016r.	4.08.2016	W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. remont części przestrzeni ujętej we wniosku budżetowym.
6	7/12/2014	Kosztka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Etap pierwszy: ul. Broniewskiego 1, 1a, 1b, 3	150 000 zł	Dokumentacja techniczna została opracowana. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nastąpiło w dn.20.08.2015r. W dniu 26.08.2015r. KZGM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do planu WPF jako dwuletniego. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015r. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dniu 01.10.2015r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 02.11.2015r. z terminem zakończenia do 02.08.2016r.	2.08.2016	W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. cztery elementy zagospodarowania z pięciu ujętych we wniosku budżetowym.
7	8/12/2014	Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą dojazdową do ul. Misjonarzy Oblatów NMP 26a-26f	105 000 zł	W ramach zadania wykonany został remont fragmentu drogi oraz budowa 3 miejsc parkingowych, ze względu na nie spełnienie warunków technicznych dla budowy pozostałych 8 miejsc parkingowych oraz braku zgód współwłaścicieli sąsiedniej działki na ich budowę (brak wymaganej odległości od sąsiedniej działki budowlanej). Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 30.11.2015r. Jednakże okoliczni mieszkańcy wjeżdżali na utworzone miejsca zielone przy remontowanej drodze oraz przy powstałych miejscach parkingowych. W celu uniemożliwienia wjazdu na teren, na którym została posiana trawa, zostały nasadzone krzewy żywopłotowe oraz zamontowane barierki stalowe.	Koniec listopada 2015	Zadanie zrealizowane w niepełnym zakresie
8	5/14/2015	Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym – łącznik ul. Le Ronda oraz ul. Techników	33 000 zł	Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 18.03.2015 z terminem zakończenia do 18.05.2015. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie umownym.	Koniec maja 2015	Zadanie zrealizowane

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1.	9/9/2014	Skrzydlate Tysiąclecie – 500 budek lęgowych dla ptaków na 1000-lecie	11 000 zł	Zadanie zrealizowane	Koniec roku 2015	
2.	26/6/2014	Domki dla pożytecznych owadów zapylających	3 000 zł	Zadanie zrealizowane	Koniec roku 2015	
3.	27/6/2014	Ptaki Ligoty i Panewnik – 600 budek lęgowych dla skrzydlatych przyjaciół	11 000 zł	Zadanie zrealizowane	Koniec roku 2015	
4.	2/11/2014	Ufundowanie tablicy pamiątkowej, w miejscu nieistniejącego pomnika ku czci Bohaterów Przeszłości SP kpt. Żwirce i inż. Wigurze, tablica umieszczona by była na Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	1 600 zł	Zadanie zostało zrealizowane w kwietniu 2015r.		

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	6/2/2014	Dofinansowanie Klubu Seniora	63 000 zł	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Kuchnia: Malowanie, wymiana oświetlenia, nowa zabudowa kuchenna, zlewozmywak, zmywarka i podgrzewacz wody, położone zostały kafelki nad zlewem i wokół pieca.</p> <p>Pokój przy kuchni: Malowanie, wymiana karnisza, nowa lodówka, nowa zabudowa szaf i komoda, wymiana oświetlenia oraz drzwi.</p> <p>W obu pomieszczeniach zostały również wymienione kontakty i włączniki oświetlenia, ze względów bezpieczeństwa wykonana została również instalacja (kable) elektryczna.</p> <p>Łazienka: Malowanie, wymiana oświetlenia i drzwi, zamontowano nową umywalkę z szafką, lustro oraz podgrzewacz wody, doświetlono kabiny wc oraz poprawiono wentylację.</p> <p>W I pomieszczeniu (szatnia) zabudowano szafę.</p> <p>W chwili obecnej remontowane są kolejne pomieszczenia, łącznie z korytarzem.</p>	Koniec grudnia 2015	
2	20/6/2014	Aktywny Senior	2 500 zł	Zadanie zrealizowane.		

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	13/16/2014	Lot Balonem nad Nikiszowcem	15 000 zł	Zadanie zrealizowane	20 grudnia 2015 r.	Loty balonem na uwięzi trwały 6 godzin. Szacuje się, że z atrakcji skorzystało ok. 300 osób.
2	15/11/2014	Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt – Ośrodek Sportowy - „Kolejarz”	42 700 zł	Wyłoniono dostawcę oraz zrealizowano zakup elementów doposażenia salki szermierczej. Wyłoniono firmę wykonującą montaż elementów wyposażenia i przesłano zamówienie – firma zrealizowała prace montażowe.	Zadanie zakończono w lipcu 2015 r.	

WYDZIAŁ INFORMATYKI

LP	NR ID ZADANIA	TYTUŁ ZADANIA	KOSZT ZADANIA	ETAP REALIZACJI ZADANIA (np. uzgodnienia/konsultacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji, przygotowanie projektu, przygotowywanie przetargu, rozstrzygnięcie przetargu, wykonanie, odbiory, przekazanie do użytkowania)	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA	UWAGI
1	21/14/2014	Uruchomienie hot spotu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach filia 20	1 000 zł	Zadanie zrealizowane	II kwartał	