



Sprawozdanie z wykonania

Programu zadań społecznych i gospodarczych

Miasta Katowice

I półrocze 2014 r.



KATOWICE

dla odmiany

Akceptuję

Sierpień 2014

SPIS TREŚCI

strona

I	Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/	4
	Zestawienie planowanych wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
	Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	24
	Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów	29
II	Remonty /zadania gminy i powiatu/	30
	Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów	31
	Remonty (zadania gminy) - synteza	32
	Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	33
	Remonty (zadania powiatu) - synteza	45
	Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	46
	Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	51
III	Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/	52
	1. Śródmieście	53
	2. Załęska Hałda - Brynów cz. zach.	56
	3. Zawodzie	56
	4. os. Paderewskiego - Muchowiec	57
	5. Brynów cz.wsch. - os. Zgrzebnioka	57
	6. Ligota-Panewniki	58
	7. Załęże	59
	8. os. Witosa	60
	9. os. Tysiąclecia	60
	10. Dąb	61
	11. Wełnowiec – Józefowiec	61

12. Koszutka	62
13. Bogucice	63
14. Dąbrówka Mała	63
15. Szopienice – Burowiec	64
16. Janów-Nikiszowiec	65
17. Giszowiec	65
18. Murcki	66
19. Piotrowice – Ochojec	67
20. Zarzecze	68
21. Kostuchna	68
22. Podlesie	69
23. Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	70
24. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	72
Planowane i wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	73
Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	74
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	75
Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	76
Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	77
Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	78

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
OGOLEM ZADANIA GMINY	273 995 614	299 676 676	39 671 398,84			
OGOLEM ZADANIA POWIATU	293 787 251	384 891 663	154 591 550,13			
Transport i łączność	191 952 064	220 111 138	24 362 190,05			
zadania gminy	176 902 064	191 996 829	20 900 982,16			
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 471 085	29 471 085	6 021 370,97	<p>Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego w budowanym w jezdni ul. Kościuszki od Al. Górnosląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. <p>Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. 	<p>Trwa realizacja robót w zakresie modernizacji ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności. Termin wykonania robót: 31.07.2014r.</p> <p>Trwa realizacja usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin zakończenia: 30.11.2014r.</p> <p>Trwają roboty budowlane w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji torowiska w budowanym w jezdni ul. Obr. Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 11.07.2014r. - modernizacji połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem - (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 30.12.2014r. - modernizacji torowiska tramwajowego w budowanym w jezdni ul. Kościuszki od Al. Górnosląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 21.02.2015r. <p>wykonania kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu w ramach zadania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. Termin realizacji robót: 31.08.2014r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Termin realizacji robót: 29.09.2014r. - wykonania kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al.Korfantego z ul.Katowicką i Misjonarzy Oblatów w ramach zadania modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. Termin realizacji robót: 15.07.2014r. <p>Zgodnie z podpisaną umową z Polskim Związkiem Działkowców Okręgowym Zarządem Śląskim dokonano częściowej likwidacji ROD „Świt” w Katowicach w związku z realizacją zadania: modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Wyplacono odszkodowania użytkownikom działek.</p>	ogólnomiejskie
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	2 000 000	2 000 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej.	Z uwagi na charakter projektu trwają uzgodnienia dot. określenia szczegółowego zakresu rzeczowego zadania oraz docelowego podmiotu realizującego projekt.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	340 000	340 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	600 000	600 000	0,00	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Zawodzie”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia.	Zawodzie
w tym środki UE	400 000	400 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	1 500 000	1 500 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Brynów Pętla”	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Trwa procedura przetargowa.	Brynów - os. Zgrzebnika + Piotrowice - Ochojec
w tym środki UE	1 200 000	1 200 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Słoneczna Pętla"	350 000	350 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Słoneczna Pętla”	Zgodnie z ustaleniami ze spotkania Zespołu Monitorującego dot. przygotowania projektów do nowej perspektywy 2014 - 2020, mając na uwadze funkcje jakie pełniłoby centrum przesiadkowe „Słoneczna Pętla” (przesiadka autobus -tramwaj) oraz wymogi KE dotyczące funkcji centrów przesiadkowych (przesiadka samochód – miejski środek transportu) przyjęto, iż Miasto rezygnuje z realizacji centrum przesiadkowego „Słoneczna Pętla”.	Kosztutka
w tym środki UE	200 000	200 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	225 000	225 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Ligota”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia.	Ligota - Panewniki
w tym środki UE	140 000	140 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	1 049 928	1 049 928	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Sądowa”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia.	Śródmieście
w tym środki UE	760 000	760 000	0,00			

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	104 376 560	102 576 560	5 855 529,57	Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna - od ul. Szkolnej do szkoły muzycznej)	Zakończono realizację umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów nie złożono oferty ostatecznej. ETAP II Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: 01.08.2014r. Trwa realizacja usług: - Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia usług: 20.02.2015r. - nadzoru autorskiego przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia usług: 30.09.2014r. ETAP III Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	
Ściezki rowerowe	800 000	800 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ściezki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych. Trwa jej realizacja – termin wykonania 15.12.2014r.	ogólnmiejskie
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	15 247 933	18 791 532	6 315 626,93	Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. - W trakcie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia – 30.09.2014r. - Trwa realizacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin zakończenia robót: 18.07.2014r. - Zakończono realizację umów na: - wykonanie robót Etapu II fazy I – ul. Nadgórników, - zaprojektowanie oraz wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. Roździeńskiego w Katowicach. - wykonanie wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni parkingu terenowego (parking B) dla potrzeb wykonania parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Katowicach. - Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Kosztutka + Bogucice
Przedłużenie ul. Szybowcowej	900 000	900 000	0,00	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	Opracowane operaty szacunkowe przygotowano do przekazania Wydziałowi Gospodarki Mieniem, celem wszczęcia postępowania odszkodowawczego.	os. Paderewskiego - Muchowice
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach	1 300 000	1 300 000	3 886,80	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	Opracowane operaty szacunkowe przekazano do Wydziału Gospodarki Mieniem, celem wszczęcia postępowania odszkodowawczego.	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)	305 609	7 005 609	9 852,30	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich).	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. - Zrealizowano umowę na wykonanie opracowania obejmującego zaktualizowanie części kosztowej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich celem ogłoszenia przetargu na realizację robót. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach. Trwa procedura przetargowa. - Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem.	Szopienice - Burawiec
Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugła w Katowicach	80 000	80 000	0,00	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem.	Załęże
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	347 000	462 000	8 487,00	Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r. - Opracowano dokumentację projektową. - Zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską w Katowicach.	os. Paderewskiego - Muchowice

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	4 598 949	4 598 949	4 817,82	Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: zadanie 1 – Rozbudowa u. Sikorskiego, zadanie 2 – Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego.	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I - Zadanie nr 1 - Rozbudowa ul. Sikorskiego". Trwa procedura przetargowa. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego / Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Termin realizacji robót -10.09.2014r.	os. Paderewskiego - Muchowice
Przebudowa ul. Leszczynowej	200 000	200 000	0,00	Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: Budowa fragmentu drogi dojazdowej ul. Leszczynowej Etap I, wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę z terminem realizacji: 12.07.2014r.	Kostuchna
Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	1 000 000	1 000 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Trwa opracowywanie dokumentacji przez inwestora zewnętrznego.	Załęże
Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000	600 000	0,00	Realizacja przebudowy odcinka drogi w ul. Piastów wraz z niezbędną infrastrukturą.	W wyniku przeprowadzonego przetargu pn. Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piastów 11 oraz do Miejskiego Przedszkola nr 57 przy ul. Piastów 13 w Katowicach, wybrano wykonawcę zamówienia, z którym podpisano umowę z terminem realizacji: 15.12.2014r.	os. Tysiąclecia
Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana	700 000	700 000	36 039,00	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Mikołowskiej do ul. Kościuszki	dokumentacja	Śródmieście
Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa	400 000	300 000	100 926,56	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Cisowej do ul. Jesionowej	chodnik - 690 m2	Wielowiec - Józefowice
Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa	850 000	850 000	1 476,00	Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica	dokumentacja	Kosztutka
Przebudowa dróg gminnych - ul. Smitłowicka	1 350 000	1 350 000	0,00	Jezdnia, chodnik i kanalizacja deszczowa - cała ulica		Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokociniec	400 000	400 000	27 060,00	Jezdnia - cała ulica	dokumentacja	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami	4 000 000	4 000 000	0,00	Modernizacja placu		Giszowice
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolistka	500 000	500 000	477 164,21	Jezdnia, chodnik i parking - od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej	jezdnia - 661 m2, chodnik, wjazdy - 737 m2, parkingi - 155 m2	Giszowice
Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata	750 000	750 000	38 745,00	Jezdnia i chodnik - cała ulica	dokumentacja	Murcki
Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki	1 000 000	1 000 000	0,00	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Fałata do ul. Goetla		Murcki
Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce.	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) w zamian za objęcie przez Miasto nowych udziałów w Spółce	ogólnomiejskie
Podatek VAT od planowanego wnieścia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A.	0	6 636 166	0,00		Środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT od majątku wnoszonego aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wytworzonego w procesie inwestycyjnym w ramach zadania pn "Przebudowa Strefy śródmiejskiej miasta Katowice- Etap II Strefa Rondo Rynek" - torowisko tramwajowe na odcinku od wiaduktu kolejowego PKP do wysokości Ronda im. Gen. J. Żiętka. - Zarządzenie Nr 2087/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok.	ogólnomiejskie
zadania powiatu	15 050 000	28 114 309	3 461 207,89			
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	2 000 000	2 000 000	0,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla: - Etapu I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etapu IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu IIIA - Budowa drogi południowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Ziółowej)	W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawcę: - aktualizacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, z którym podpisano umowę. Termin wykonania – 15.12.2014r. - aktualizacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV” z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin wykonania – 30.09.2014r.	ogólnomiejskie
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego	2 500 000	2 500 000	31 242,00	Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej: ul. Słowackiego - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Matejki	ul. Słowackiego, ul. Matejki - dokumentacja	Śródmieście

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	0	2 000 000	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych. Termin składania ofert: 4.07.2014r.	Kostuchna
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap 1 - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfańtego i ul. Konduktorskiej	500 000	500 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego.	Podpisano list intencyjny w sprawie budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy Miastami: Katowice i Siemianowice Śląskie. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem wytycznych technicznych do opracowania dokumentacji projektowej oraz umowy o współpracy z Miastem Siemianowice Śląskie.	Kosztutka + Wełnowiec - Józefowiec
w tym środki UE	350 000	350 000	0,00			
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej petli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu	0	10 080 614	224,18		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej petli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu. Termin zakończenia robót: 29.05.2015r.	Zawodzie
w tym środki UE	0	7 303 139	0,00			
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska	1 200 000	1 200 000	40 221,00	Jezdnia i chodnik - cała ulica	dokumentacja	Śródmieście
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego	1 300 000	44 695	43 972,50	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Kopernika do ul. Jordana	dokumentacja	Śródmieście
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	0	321 000	319 836,77		przebudowa przejścia podziemnego w rej. Pałacu Młodzieży	Śródmieście
Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka	1 000 000	1 180 000	191 781,32	Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica	chodnik, wjazdy - 863 m2	Załęska Hałda - Brynów
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	450 000	450 000	31 488,00	Modernizacja przejścia podziemnego z rejonu ulicy Gallusa	dokumentacja	Załęska Hałda - Brynów
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obwodnica	2 000 000	3 250 000	1 868 630,10	Jezdnia, chodnik i parking - kontynuacja zadania	jezdnia - 8030 m2, miejsca postoj. - 20 m2, śc. rowerowa - 1000 m2	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka	500 000	500 000	20 213,80	Jezdnia, chodnik i parking - dokończenie przebudowy dojazdu do budynków 329 wraz z miejscami parkingowymi	dokumentacja	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa	250 000	360 000	355 291,26	Chodnik - od ul. Ociepki do ul. Grabowej	chodnik, wjazdy - 2860 m2	Janów - Nikiszowiec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej	400 000	194 000	35 488,87	Budowa sygnalizacji	dokumentacja	Podlesie
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa	1 000 000	850 000	49 815,00	Przebudowa wiaduktu	dokumentacja	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego	400 000	251 000	234 751,79	Jezdnia - od ul. Jankego do ul. Bukszpanowej	jezdnia - 1927 m2	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska	600 000	600 000	35 547,00	Jezdnia, chodnik i parking od ul. Jankego do ul. Spokojnej	dokumentacja	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolodzieja - Bielska	150 000	150 000	2 952,00	Dokumentacja - modernizacja skrzyżowania	dokumentacja	Murcki
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Illakowiczówny	0	150 000	0,00		sygnalizacja świetlna	Kosztutka
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca - Janasa	0	500 000	0,00		kładka	Załęże
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Grota Roweckiego	0	233 000	0,00		chodnik	Zarzecze
Modernizacja tunelu	600 000	600 000	0,00	Modernizacja tunelu		ogólnomiejskie
Wymiana barier energochłonnych	200 000	200 000	199 752,28	Wymiana barier energochłonnych	wymiana 1856 mb barier	ogólnomiejskie
Gospodarka mieszkaniowa	22 577 491	24 830 991	3 829 110,69			
zadania gminy	21 672 491	23 925 991	3 829 110,69			
Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 130 000	1 735 500	1 722 228,56	ul. Szczecińska, ul. Bukowa, ul. Kwiatkowskiego	Nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości przy ul. Mariackiej 30,30a (1.250.000) nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. w rejonie Al.Korfańtego (83.763) nabycie w drodze zamiany nieruchomości poł. Przy ul. Dąmrota (44.735) nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Górnicej (141.200) nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Leszczyńskiej (191.396,34) opłaty notarialne i sądowe (11.134,22)	ogólnomiejskie

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działań

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy ul.Św.Jana 10,10a	6 195 080	6 195 080	973 379,35	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Jana 10, 10a - realizacja robót budowlanych	Trwa realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz doradztwo w zakresie ppoż.	Śródmieście
Usunięcie azbestu	0	508 000	0,00		Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2048/2014r. z dn. 30.04.2014r. Trwają procedury przetargowe w ramach prawa zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców dokumentacji technicznych wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. W pierwszym przetargu publicznym ogłoszonym 26.05.2014r. dla budynku przy ul. Kossutha 11 nie został wyłoniony wykonawca dokumentacji. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 17.06.2014r. W dn. 02.07.2014r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa procedura przetargowa. W pierwszym przetargu publicznym ogłoszonym w dniu 09.06.2014r. dla budynków przy ul. Francuskiej 80, 3-ego Maja 31a i ul. Gen Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b wpłynęły tylko oferty dla budynku przy ul. Francuskiej 80. Ponowny przetarg publiczny dla pozostałych budynków został ogłoszony w dn. 30.06.2014r.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	431 800	0,00			
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38	3 000 000	3 000 000	859 635,15	Rozbiórka oficyn bocznych i tylnych, przebudowa budynków frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku wielorodzinnego, budowa garaży, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - realizacja robót budowlanych.	Trwa realizacja robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych i budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i nadzoru autorskiego.	Śródmieście
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 20	1 889 223	1 889 223	0,00	Termomodernizacja budynków nr 18 i 20 wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych, zagospodarowaniem podwórzy wraz z instalacjami. Przebudowa budynku nr 18a - realizacja i zakończenie robót budowlanych.	Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 18 i 20 oraz przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem otoczenia został ogłoszony w dn. 18.04.2014r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 27.06.2014r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, z terminem zakończenia do 27.06.2015r.	Śródmieście
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50	1 397 188	1 397 188	1 771,20	Termomodernizacja budynków wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych - realizacja i zakończenie robót budowlanych.	Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi został ogłoszony w dn. 17.04.2014r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 02.06.2014r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w budynkach nr 48a i 50, z terminem zakończenia do 02.01.2015r. Teren budowy został przekazany wykonawcy w dn. 13.06.2014r.	Bogucice
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5	460 000	320 000	0,00	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości - opracowanie dokumentacji technicznej.	Nie poczyniono żadnych działań na zadaniu, w związku z brakiem wytycznych do koncepcji zagospodarowania nieruchomości i programu funkcjonalno – użytkowego. W dn. 18.06.2014r. KZGM złożył wniosek o korektę środków finansowych na zadaniu.	Szopienice - Burowiec
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a	500 000	500 000	0,00	Remont i przebudowa budynku OSP Kostechna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych.	Dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku oraz zjazdu i dokumentacja geologiczno - inżynierska, dostarczona przez wykonawcę w dn. 29.05.2014r., obarczona była wieloma wadami i podlegała poprawie. Trwa procedura ponownego jej sprawdzania po dokonaniu poprawy przez wykonawcę.	Szopienice - Burowiec
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c	500 000	1 500 000	0,00	Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami. Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a. Przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c - realizacja robót budowlanych.	Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych w obrębie nieruchomości nr 35a,b,c oraz przebudowę i rozbudowę budynku nr 35c został ogłoszony w dniu 26.06.2014r. Termin otwarcia ofert przewidziany jest na 15.07.2014r.	Giszowice
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	150 000	150 000	0,00	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymiana stolarki otworowej, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont otoczenia) - opracowanie dokumentacji technicznej.	Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych został ogłoszony w dniu 23.05.2014r. W dniu 01.07.2014r. został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej.	Giszowice
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c	0	50 000	49 275,13		Roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 23.06.2014r.	Śródmieście
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego7 / Brata Alberta 1	0	10 000	7 724,73		Roboty budowlane zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 17.06.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej zostało zakończone w dn. 16.06.2014r.	Śródmieście

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a	1 600 000	1 600 000	4 795,00	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych.	W dn. 28.02.14r. ogłoszony został przetarg publiczny na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 15.04.14r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru. W dn. 20.03.14r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dniu 10.06.2014r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu 24.06.2014r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4	400 000	400 000	0,00	Rozbiórka budynków, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych.	W dn. 04.04.14r. ogłoszony został przetarg publiczny na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 06.06.14r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru. W dn. 14.04.14r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dniu 04.06.2014r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu 18.06.2014r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42	80 000	80 000	0,00	Remont i ocieplenie elewacji wraz z otoczeniem budynku – realizacja i zakończenie robót budowlanych.	W ramach zadania planowana jest partycypacja Miasta Katowice w kosztach wykonania dokumentacji technicznej i robót budowlanych na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu i c.o. w budynku użyteczności publicznej. Realizatorem zadania jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. WOMP zawarł w dn. 05.05.2014r. umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do 05.09.2014r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62	300 000	25 000	17 820,00	Termomodernizacja budynku – zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych.	Wykonane zostały roboty dodatkowe w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Odbiór robót dodatkowych nastąpił w dniu 08.05.2014r.	Ligota - Panewniki
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a	600 000	750 000	0,00	Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont dachu, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznych - wykonanie robót budowlanych.	W dn. 06.05.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie termomodernizacji, dobudowy kominów i remont klatki schodowej budynku mieszkalnego. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 21.05.2014r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, w dniu 27.06.2014r. została zawarta umowa na wykonanie robót, z terminem zakończenia do dn. 27.01.2015r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny)	300 000	510 000	0,00	Remont elewacji frontowej, ocieplenie elewacji tylnych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont podwórza z wymianą instalacji - wykonanie robót budowlanych.	Pierwszy przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 16.05.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.06.2014r. Przetarg ten został unieważniony, gdyż najniższa oferta przewyższała kwotę jaką KZGM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 10.06.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 25.06.2014r. Obecnie trwa procedura przetargowa.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39	250 000	250 000	0,00	Remont balkonów z wymianą balustrad z płyt azbestowych - wykonanie robót budowlanych.	W pierwszym przetargu publicznym na wykonanie odtworzenia balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku, ogłoszonym w dn. 17.04.2014r., nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 14.05.2014r. Z wyłonionym wykonawcą robót została podpisana umowa w dn. 23.06.2014r. z terminem zakończenia do 24.11.2014r.	Bogucice
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17	600 000	450 000	0,00	Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatki schodowej - wykonanie robót budowlanych.	W dn. 17.04.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z dobudową przewodów kominowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 07.05.2014r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dniu 22.05.2014r. została zawarta umowa na wykonanie robót, z terminem zakończenia do dnia 22.11.2014r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Gen. J. Hallera 28	0	40 000	0,00		W 2013r. została opracowana dokumentacja techniczna na wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie zabezpieczenia budynku MDK Szopieniec. W bieżącym roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK.	Szopieniec - Burowiec
Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	80 000	80 000	0,00	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	W wyniku ogłoszonego w dn. 07.03.2014r. przetargu publicznego, wyłoniony został wykonawca robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W dn. 09.04.2014r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do 30.11.2014r.	ogólnmiejskie

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	500 000	440 000	13 700,22	Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	Odtworzono bramę wjazdową wraz z automatyką na terenie posesji przy ul. Podgórną 5/ Dąbrowskiego 16. KZGM partycypował w kosztach odtworzenia bramy przejazdowej na teren posesji przy ul. Gliwickiej 13, 13a. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy ul. Kozielskiej 8. Trwa montaż obiektów małej architektury w kwartale ulic: Słupska – Kolobrzaska – Świdnicka – Zielonogórska. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie chodnika przy budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 70. W dniu 04.07.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na remont nawierzchni oraz schodów terenowych przy ul. Hłakowiczówny 17c, 19c, 21c, 23, 25, 27.	ogólnomiejskie
Przyląca instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	320 000	420 000	6 131,40	Przyląca instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	Wykonano wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynku przy ul. Modelarskiej 9. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji odwadniającej dla budynku przy ul. Mysłowickiej 44. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargów publicznych na: opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentu instalacji gazu w budynku przy ul. Plebiscytowej 4, wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej dla budynków przy ul. Styczniowej 17, 24, 24a. W dn. 04.07.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na wymianę kanalizacji przy ul. Hłakowiczówny 17c, 19c, 21c, 23, 25, 27.	ogólnomiejskie
Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	16 000	16 000	0,00	Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie modernizacji instalacji c.o. w mieszkaniu nr 4 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6a.	ogólnomiejskie
Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach.	300 000	17 000	16 724,13	Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach.	Dobudowane zostały przewody kominowe w budynku przy ul. Dębowej 81. Dobudowane zostały przewody kominowe i spalinowe w mieszkaniu nr 7 w budynku przy ul. 1 Maja 59.	ogólnomiejskie
Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	70 000	170 000	15 508,36	Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	Wykonano rekonstrukcję klatki schodowej w budynku przy ul. Słonimskiego 12. Trwa rekonstrukcja klatki schodowej w budynku przy ul. Wiosny Ludów 81.	ogólnomiejskie
Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	480 000	715 000	0,00	Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zabezpieczenia ppoż. klatki schodowej budynku użytkowego przy ul. 3 Maja 7 (umowny termin zakończenia do 27.08.2014r.). Trwają roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia ppoż. wraz z wymianą stolarki otworowej w budynku przy ul. Dębowej 3 (umowny termin zakończenia do 26.09.2014r.). Zawarta została umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zabezpieczenia ppoż. budynku przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7 (umowny termin zakończenia do 03.12.2014r.). W dn. 05.06.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie zabezpieczenia ppoż. budynku przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7. Przetarg ten został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą KZGM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 02.07.2014r.	ogólnomiejskie
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	5 000	5 000	0,00	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	Nie dokonano dotychczas żadnego rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla lokali użytkowych.	ogólnomiejskie
Remonty kapitalne dachów	500 000	150 000	126 409,32	Remonty kapitalne dachów	Wykonano remonty kapitalne dachów w budynkach przy ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Plebiscytowej 4.	ogólnomiejskie
Odtworzenie balkonów i loggii	35 000	55 000	0,00	Odtworzenie balkonów i loggii	W dn. 25.06.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na odtworzenie balkonów w budynku przy ul. Plebiscytowej 25. Otwarcie ofert przewidywane jest w dn. 11.07.2014r.	ogólnomiejskie
Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych	15 000	28 000	14 008,12	Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych	Wykonane zostały instalacje domofonowe w budynkach przy ul. Pod Kasztanami 34 i ul. Morawa 39.	ogólnomiejskie
Zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Słupska – Kolobrzaska – Świdnicka – Zielonogórska	0	30 000	0,00		W dniu 22.05.2014r. została zawarta umowa na wykonanie zagospodarowania terenu z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do 25.06.2014r. Roboty zostały zakończone. Trwa odbiór końcowy robót.	Ligota - Panewniki
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Lubeckiego 3	0	440 000	0,00		W dn. 30.04.2014r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z dobudową przewodów kominowych i robotami towarzyszącymi. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 16.05.2014r. W wyniku procedury przetargowej, w dn. 10.06.2014r. została zawarta umowa na wykonanie robót, z umownym terminem zakończenia do 10.11.2014r.	Bogucice

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
zadania powiatu	905 000	905 000	0,00			
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 4 /Teatralna 7	630 000	630 000	0,00	Przystosowanie budynku do wymagań wynikających z przepisów ppoż. wraz z montażem instalacji ppoż.	Przetarg publiczny na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użyteczności publicznej został ogłoszony w dn. 05.06.2014r. Przetarg ten został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą KZGM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 02.07.2014r. Przetarg publiczny na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego został ogłoszony w dn. 04.06.2014r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 04.07.2014r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru, z terminem zakończenia do 04.12.2014r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, 41	250 000	250 000	0,00	Remont balkonów wraz z utylizacją azbestu	W pierwszym przetargu publicznym na wykonanie odtworzenia balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku, ogłoszonym w dniu 17.04.2014r., nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 14.05.2014r. Z wyłonionym wykonawcą robót została podpisana umowa w dn. 23.06.2014r. z terminem zakończenia do 24.11.2014r.	Bogucice
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9	25 000	25 000	0,00	Remont pokrycia dachu i kominów	Przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku został ogłoszony w dn. 22.04.2014r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn.20.06.2014r. została podpisana umowa na wykonanie robót, z terminem zakończenia do 12.10.2014r.	Szopienice - Burowiec
Działalność usługowa	199 793 284	209 476 662	79 011 866,48			
zadania gminy	280 000	463 715	1 402,20			
Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie	180 000	363 715	0,00	projekt i wykonanie nowej siedziby - kontynuacja zadania	zadanie w trakcie realizacji	Ligota - Panewniki
Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej	100 000	100 000	1 402,20	zakup i montaż toalety w tym wykonanie projektu i koszty uzgodnień	zadanie w trakcie realizacji	Śródmieście
zadania powiatu	199 513 284	209 012 947	79 010 464,28			
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	199 513 284	209 012 947	79 010 464,28	Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r., Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z 30.04.2014r. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót po przesunięciu: 15.12.2014r. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji pn.: Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego MCK w Katowicach. Termin zakończenia: 30.11.2014r. - Zrealizowano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu MCK. - Trwa realizacja umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Termin zakończenia 8.08.2014r. - Toczy się postępowanie zmierzające do zawarcia umowy koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” w Katowicach z udziałem 3 kandydatów. Przeprowadzono III rundy negocjacji, IV runda odbędzie się w dniu 25.07.2014r.	Bogucice + Koszutka
w tym środki UE	93 641 425	107 254 223	46 344 766,50			
Administracja publiczna	15 038 425	15 938 968	5 632 271,95			
zadania gminy	15 038 425	15 938 968	5 632 271,95			
Informatyzacja Urzędu	940 000	940 000	551 711,58	System ERP Miasta Katowice - opracowanie koncepcji - 200 000 zł modernizacja systemu MIDAS - 250 000 zł wymiana systemu alkohole - 30 000 zł rozszerzenie macierzy dyskowej - 280 000 zł bieżąca modernizacja - 30 000 zł oprogramowania na serwerzy wirtualne MS SCOM - 150 000 zł	Poniesiono wydatki z tytułu : -wymiany szafy serwerowej w pomieszczeniu 05 w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 -dostawy i rozszerzenia aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych w Urzędzie Miasta Katowice -wykonania modułu Twardej Windykcacji w Systemie MIDAS. -modyfikacji systemu Finn 8 SQL o nowe dwa moduły: Pliki chronione i Szybki Podgląd -wdrożenia systemu ERP Miasta Katowice oraz bieżącą modernizację systemu -wykonania funkcjonalności „Generowanie list wysyłki masowej w rozbiu dla mieszkańców Katowic i odrębne dla pozostałych miejscowości w Systemie Midas II	ogólnomiejskie

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	4 911 195	6 162 968	4 986 818,23	Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawa i montaż jego wyposażenia.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. - Zadanie zakończone i odebrane w ramach robót budowlanych. - Zrealizowano umowy na: - dostawę i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem, - dostawę komputerów, stacji graficznych oraz urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem, - wykonanie robót wykończeniowych na parterze i I piętrze wraz z dostawą mebli i wyposażenia dla pomieszczeń parteru i I piętra, - wykonaniu usługi polegającej na zmatowieniu szyb w budynku, - wykonanie i montaż na elewacji budynku liter z blachy nierdzewnej polerowanej tworzących napis „Urząd Miasta Katowice” - Trwają czynności odbiorowe w zakresie umowy na dostawę, transport i montaż mebli i wyposażenia dla budynku biurowo - usługowego przy ul. Młyńskiej 1.	Śródmieście
Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	929 094	1 156 127	0,00	Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. Projekt jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zakresu rzeczowego.	Zmian w planie wydatków w powyższym zadaniu dokonuje się na podstawie Zarządzenia Nr 2012/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok oraz Zarządzenia wewnętrznego nr 99/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany podziału dochodów i wydatków na 2014 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	789 730	789 730	0,00			
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	7 828 136	5 630 236	12 499,87	Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP, kontynuacja prac związanych z zasilaniem systemu danymi geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia.	Zmiana planu wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Zarządzenia nr 2087/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.05.2014r. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu MSZ-KIIP.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	3 914 068	2 811 489	6 249,93			
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	200 000	200 000	0,00	Dalsza rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice systemu Kataster WZ, w skład którego wchodzi m.in. moduły Kataster, Geo-Prace, Geo-Ośrodek, Geo-Złecenia i Geo-Osнова.		ogólnomiejskie
Wykonanie i montaż neonu	0	50 000	0,00		wykonanie i montaż neonu przy ul. Młyńskiej 4	Śródmieście
Silesia Net	0	1 332 961	3 603,41		Poniesiono wydatki z tytułu: zakupu materiałów promocyjnych w postaci ulotek i broszur, jednorazowej opłaty za zajęcie i korzystanie z nieruchomości określonej w § 1 pkt 2 umowy nr 2085/13 z dn. 1.10.2013 r. korzystania z gruntów Skarbu Państwa przez okres przeprowadzenia robót budowlanych w obrębie Lasów Pszczyńskich ulic Kaluży i Tartacznej w Katowicach w zw. z realizacją zadania na podst. Umowy nr 93/2014 z dn. 3.01.2014 r.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	112 899	511,25			

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu " Hot-Spot"	0	97 071	62 667,30		Poniesiono wydatki z tytułu wpłaty dotacji celowej w ramach projektu, zakończony został etap projektowania systemu.	ogólnomiejskie
Montaż klimatyzatorów w budynkach UM	80 000	65 028	0,00	Montaż w zależności od zgłaszanych potrzeb		Śródmieście
Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4	0	139 605	0,00			Śródmieście
Modernizacja systemów kolejkowych Qmatic	0	14 972	14 971,56		System kolejkowy w BPR Francuska 70 oraz USC Pl. Wolności 12a	ogólnomiejskie
Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska 4	150 000	150 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej		Śródmieście
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 454	5 894 814	48 853,70			
zadania gminy	5 986 454	5 894 814	48 853,70			
Zakup wraz z wdrożeniem programu e-Mandat	0	7 500	7 380,00		ZPMK nr 1973/2014 z dnia 26.02.2014 r.	ogólnomiejskie
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	5 916 454	5 776 849	26 534,70	Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta.	Wyłoniono inżyniera projektu KISMIA, który po zapoznaniu się z koncepcją KISMIA przystąpił do przygotowywania SIWZ. Wykonano testy filmowe, które będą służyć do weryfikacji systemów analityki przedstawionych przez oferentów i będą miały wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.	ogólnomiejskie
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej w Katowicach	45 000	3 500	3 500,00	Rozbudowa monitoringu ul. Mariackiej o 4 kamery stacjonarne z dostarczeniem obrazu do Straży Miejskiej.	ZPMK nr 2016/2014 z dnia 28-03-2014 r. zmniejszono środki o 41.500 zł przenosząc je na nowe zadanie "monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława". Pozostałe środki wydano na nadzór rozbudowy monitoringu ul. Mariackiej, która została wykonana ze środków niewygasających z upływem 2013 r.	Śródmieście
Monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława.	0	41 500	0,00		ZPMK nr 2016/2014 z dnia 28-03-2014 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Aktualnie trwają prace na przygotowaniu SIWZ. Ogłoszenie postępowania planowane jest na sierpień 2014 r.	Śródmieście
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Centrum Ratownictwa	0	11 439	11 439,00		ZPMK nr 2047/2014 z dnia 30-04-2014 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Zadanie zakończone.	Śródmieście
Zakup supportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej	0	8 100	0,00		ZPMK nr 2103/2014 z dnia 17-06-2014 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w lipcu 2014 r.	Śródmieście
OSP Zarzecze	25 000	25 000	0,00	Doprowadzenie gazu ziemnego do kuchni oraz kotłowni (zmiana czynnika grzewczego z oleju opalowego na gaz ziemny) oraz modernizacja pieca c.o.		Zarzecze
	0	20 926	0,00		Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz modernizacja instalacji systemu alarmowania na obiekcie OSP Zarzecze.	
Różne rozliczenia	2 000 000	1 781 730	0,00			
zadania gminy	2 000 000	1 781 730	0,00			
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 781 730	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		ogólnomiejskie

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Oświata i wychowanie	12 702 300	12 113 320	1 316 091,28			
zadania gminy	10 768 300	10 300 850	1 229 297,14			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII	1 328 500	1 328 500	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligoockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 10; Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160.	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	1 129 225					
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfańtego	492 000	392 000	0,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych		Kosztutka
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego	120 000	20 000	0,00	inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.		Janów - Nikiszowiec
	600 000	700 000	0,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych		
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	2 585 000	2 585 000	894 368,17	Kontynuacja budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych. W trakcie przygotowania przetarg na dostawę wyposażenia dla hali sportowej.	Giszowiec
Gimnazjum nr 18	25 000	25 000	0,00	instalacja i rozbudowa monitoringu		Kostuchna
	1 700 000	1 700 000	145 732,97	przebudowa i termomodernizacja budynku	Zadanie w trakcie realizacji.	
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	10 000	10 000	0,00	instalacja i rozbudowa monitoringu		Piotrowice - Ochojec
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	300 000	105 000	0,00	Utworzenie nowego placu zabaw dla przenieszonego do obiektu gimnazjum Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk szkolnych.		Ligota - Panewniki
	0	370 000	14 499,63		Realizacja adaptacji parteru budynku dla potrzeb MP15 w toku; obecnie wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb szkoły (przeniesienie instalacji, sekretariatu, pokoju naucz., biblioteki); nadzór inwestorski.	
Miejskie Przedszkole Nr 2	6 000	6 000	0,00	instalacja i rozbudowa monitoringu		Śródmieście
	250 000	250 000	0,00	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku		
Miejskie Przedszkole Nr 12	15 000	15 000	0,00	inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej		Zalęska Hałda - Brynów
Miejskie Przedszkole Nr 13	15 000	15 000	0,00	budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego		os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 14	25 000	0	0,00	wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego		Kosztutka
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesolej Ludwiczki	40 000	40 000	0,00	inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.		os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 35	20 000	20 000	19 899,6	Likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego.	Założenie trawnika z rolki 156 m2 i systemu nawadniającego, montaż piaskownicy 3,5 x 3,5 m, montaż obrzeża piaskownicy z gumowych elementów bezpiecznych, wykonanie brakującego fragmentu opaski brukowej wokół wyjścia ewakuacyjnego, plantowanie terenu z dosianiem trawy; pielęgnacja istniejących nasadzeń oraz przesadzenie roślin.	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 42	17 700	17 700	12 510,75	instalacja i rozbudowa monitoringu		Kostuchna
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	40 000	40 000	0,00	wykonanie magazynu- wózkowni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych		os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	225 000	190 000	68 364,2	Przebudowa drogi dojazdu przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsce parkingowych dla personelu i rodziców.	Przebudowa drogi dojazdu przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsce parkingowych.	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 59	28 000	28 000	0,00	inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.		Giszowiec

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Miejskie Przedszkole Nr 62	85 000	85 000	0,00	kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrzną wentylacji mechanicznej		Janów - Nikiszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 65	8 000	8 000	0,00	projekt instalacji hydrantowej		Szopienice - Burowiec
	60 000	60 000	0,00	inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń		
Miejskie Przedszkole Nr 66	17 000	25 550	0,00	instalacja i rozbudowa monitoringu		Szopienice - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 71	75 000	40 000		inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku		Podlesie
Miejskie Przedszkole nr 72	0	40 000	0,00		modernizacja elewacji	Murcki
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	15 000	0	0,00	projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej		Brynów - os. Zgrzebnioła
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	10 000	6 700	6 661,37	inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	Rozbudowa systemu alarmowego (parter i I piętro) wraz z wymianą centrali alarmowej.	Wełnowiec - Józefowice
Miejskie Przedszkole Nr 84	45 000	45 000	0,00	wymiana windy towarowej		Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 88	65 000	65 000	0,00	budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego		Załęska Hałda - Brynów
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	0	10 000	0,00		budowa ogrodzenia	Giszowice
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	0	28 000	0,00			Brynów - os. Zgrzebnioła
Miejskie Przedszkole Nr 94	200 000	200 000	0,00	budowa ogrodzenia		os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 95	3 500	0	0,00	zakup i montaż basenu kuchennego		Zawodzie
Miejskie Przedszkole Nr 97	145 000	145 000	1 494,00	budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Dokumentacja projektowa modernizacji przedszkolnego placu zabaw dla dzieci.	Bogucice
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	20 000	0	0,00	zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości		os. Paderewskiego - Muchowiec
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	15 000	15 000	0,00	modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły		Śródmieście
	32 000	32 000	30 956,47	budowa ogrodzenia	Budowa ogrodzenia od strony południowej budynku wraz z wykonaniem bramy wjazdowej na teren posesji.	
Szkoła Podstawowa Nr 20	230 900	230 900	4 059,00	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.	dokumentacja projektowa	Załęże
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	0	6 000	0,00		Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych.	Kostuchna
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	184 000	184 000	0,00	adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków		Kosztka
	100 000	0	0,00	budowa ogrodzenia		
	127 700	127 700	4 059,00	utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła	dokumentacja projektowa	
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	15 000	15 000	0,00	dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni		Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	17 000	17 000	0,00	ogrodzenie szkolnego placu zabaw		Murcki
	90 000	90 000	0,00	modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji projektowej		
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	300 000	300 000	4 050,00	inwestycje dotyczące kuchni	dokumentacja projektowa przebudowy kuchni	Janów - Nikiszowiec
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	20 000	20 000	0,00	rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego		os. Tysiąclecia
	0	15 000	0,00		Inwestycje dotyczące dróg parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	
	0	3 800	0,00		instalacja przepływowego ogrzewacza wody	
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	80 000	63 000	0,00	wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły		Brynów - os. Zgrzebnioła
	150 000	150 000	6 642,00	wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem	dokumentacja projektowa budowy bieżni i skoczni	
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	200 000	200 000	16 000,00	modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa.	dokumentacja projektowa budowy i modernizacji boisk szkolnych	Ligota - Panewniki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	75 000	75 000	0,00	inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej		Śródmieście
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	91 000	91 000	0,00	adaptacja korytarza na salę rytmiki		os. Witosa
	20 000	20 000	0,00	projekt modernizacji wentylacji basenu i sal gimnastycznych wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych		

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	30 000	30 000	0,00	modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej		Piotrowice - Ochojec
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	400 000	0	0,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych		Bogucice
zadania powiatu	1 934 000	1 812 470	86 794,14			
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	0	23 470	23 470		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	Śródmieście
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -projekt IV	107 500	107 500	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	91 375	91 375	0,00			
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mieleckiego	95 000	95 000	0,00	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej.		Śródmieście
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	212 000	212 000	1 877,60	inwestycje dotyczące sal gimnastycznych	Nadzory autorskie nad realizacją budowy adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną oraz wykonanie dwóch kopii dokumentacji projektu budowlanego dla powyższego zadania.	Bogucice
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich	250 000	250 000	0,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych		Ligota - Panewniki
	13 500	13 500	0,00	instalacja i rozbudowa monitoringu		
	0	30 000	0,00		dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	300 000	300 000	0,00	budowa boiska tartanowego		Śródmieście
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	36 000	36 000	0,00	instalacja i rozbudowa monitoringu		Zawodzie
	175 000	359 881	12 300,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych	wykonano dokumentację projektową	
	300 000	100 119	23 124,00	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	wykonano dokumentację projektową	
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	80 000	80 000	0,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych		Śródmieście
	6 000	6 000	5 987,28	rozbudowa istniejącego systemu monitoringu		
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	80 000	68 000	0,00	wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytyw" za bramką boiska szkolnego		Murcki
	20 000	32 000	20 035,37	modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych	Modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem nowej podstawy programowej.	
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	4 000	4 000	0,00	wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych		Załęże
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	200 000	0	0,00	wymiana okien i remont elewacji		Śródmieście
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	55 000	55 000	0,00	adaptacja sali lekcyjnej na pracownię zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach: technik organizacji reklamy, technik logistik		os. Tysiąclecia
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	40 000	0,00		inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd..	Załęska Hałda - Brynów
Szkolnictwo wyższe	0	1 980 000	0,00			
zadania gminy	0	1 980 000	0,00			
Akademia Wychowania Fizycznego	0	1 500 000	0,00		Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	Śródmieście
Śląski Uniwersytet Medyczny	0	300 000	0,00		Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie	Ligota - Panewniki
	0	180 000	0,00		Opracowanie projektu wraz z wykonaniem ścieżki zdrowia sąsiadującej z Zakładem Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	Ligota - Panewniki

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Pomoc społeczna	298 000	393 000	45 240,37			
zadania gminy	154 000	154 000	0,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	154 000	154 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Obłatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Moreinka 19a.	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	130 900	130 900	0,00			
zadania powiatu	144 000	239 000	45 240,37			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	32 000	32 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektu Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46.	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	27 200	27 200	0,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	30 000	30 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42.	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	25 500	25 500	0,00			
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	30 000	30 000	29 961,31	wykonanie śmietnika zewnętrznego	zakres rzeczowy zadania wykonany w 100%	Piotrowice - Ochojec
Dom Dziecka "Stanica"	37 000	37 000	14 277,84	wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym	zadanie wykonane w 100%	Śródmieście
	0	95 000	1 001,22		wykonanie oświetlenia boiska - zadanie w trakcie realizacji	
	15 000	15 000	0,00	system monitoringu zewnętrznego budynku wraz z placem zabaw i placem rekreacyjno - sportowym oraz boiskiem	realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 000	1 191 000	0,00			
zadania gminy	1 191 000	1 191 000	0,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III	431 000	431 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 6a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordona 3a.	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	366 350	366 350	0,00			
Żłobek Miejski	760 000	760 000	0,00	Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną dokumentacją	Rezygnacja z zadania. Modyfikacja dokumentacji oraz zdobycie odpowiednich zgód i zezwoleń budowlanych nie pozwolą na przeprowadzenie robót w terminie przerwy urlopowej oddziału.	Śródmieście
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 016 645	14 036 645	10 718 480,89			
zadania powiatu	14 016 645	14 036 645	10 718 480,89			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I	198 000	198 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7	Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.10.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	168 300	168 300	0,00			
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	13 358 045	13 358 045	10 648 497,78	Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży.	Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót dla segmentu A wraz z zagospodarowaniem terenu, segmentu B, robót uzupełniających, konserwatorskich, instalacji tryskaczowej, robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych). W wyniku przeprowadzonego przetargu na: - wykonanie instalacji CCTV – wybrano wykonawcę zamówienia. - wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie opomiarowania wyznaczonych obiektów odbiorczych – wybrano wykonawcę zamówienia. - wykonanie opomiarowania instalacji c.o. i ciepła technologicznego, zimnej i ciepłej wody użytkowej – przetarg unieważniony (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).	Śródmieście
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	24 600	24 600	0,00	Wykonanie audytu energetycznego.	Zadanie zakończone i odebrane. Środki zabezpieczone na wykonanie audytu energetycznego.	Śródmieście
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego	100 000	0	0,00	inwestycje dotyczące hal sportowych		Śródmieście
	100 000	100 000	0,00	inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych		
	50 000	50 000	0,00	inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń		
	0	90 000	0,00		modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej	
Młodzieżowy Dom Kultury	46 000	46 000	0,00	projekt i wykonanie oświetlenia		Załęże
	0	30 000	0,00		budowa ogrodzenia	

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	70 000	70 000	0,00	projekt i wykonanie nowego ogrodzenia		os. Witosza
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek"	50 000	50 000	49 988,70	rozbudowa istniejącego systemu monitoringu		Śródmieście
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat	20 000	20 000	19 994,41	budowa monitoringu zewnętrznego	Instalacja i rozbudowa monitoringu w internacie. Montaż kamer zewnętrznych, wewnętrznych, rejestratora.	Dąbrowka Mała
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 207 222	28 405 918	2 431 611,00			
zadania gminy	22 782 222	27 300 918	2 422 311,00			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	3 000 000	3 000 000	0,00	Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Katowicka Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna		ogólnomiejskie
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	1 500 000	1 500 000	0,00	Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza przy odborniku Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.	Zakończono projektowanie zgodnie z podpisaną Ugodą nr IN/118/14 z dnia 11.06.2014r.– brak pozytywnych uzgodnień rozwiązań projektowych.	Śródmieście
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach	320 000	320 000	0,00	Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 30.11.2014r.	Brynów - os. Zgrzebnika
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	330 000	330 000	0,00	Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach.	W trakcie opracowania specyfikacja techniczna na opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach.	Piotrowice - Ochojec + Zarzecze
Budowa 3 kwatery Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Zwirowej w Katowicach	0	13 000	12 935,89		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Zapłacono podatek VAT od aportu dokumentacji na majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Dąbrowka Mała
Podatek VAT od czynności przekazywania składowiska odpadów komunalnych aportem do MPGK Sp. z o.o.	0	268 696	267 859,61		uregulowanie podatku	ogólnomiejskie
Rewitalizacja Parku Boguckiego	50 000	50 000	0,00	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Boguckiego".	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności projektu we wstępnym etapie przygotowania.	Bogucice
w tym środki UE	42 500	42 500	0,00			
MDK "Szopienice - Giszowiec"	0	15 000	0,00		projekt budowlany i inwestycyjny	Szopienice - Burowiec
	0	5 000	0,00		audyt energetyczny	
	0	20 000	0,00		studium wykonalności	
Wykonanie oświetlenia strefy fitness oraz alejki spacerowej przy ul. Morawa w Katowicach.	0	52 000	0,00		Wniosek Rady Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice – Burowiec.	Szopienice - Burowiec
Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice" w zakresie wymiany wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych na słupach metalowych i betonowych, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na nowe oprawy w technologii LED.	0	80 000	0,00		Wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Katowice w ciągach mw. ulic: <ul style="list-style-type: none"> • Józefowska – wymiana 118 szt. • Dębowa – wymiana 41 szt. • Złota – wymiana 45 szt. • Bytkowska – wymiana 49 szt. • Grundmana – wymiana 44 szt. • Marii Goepfert Mayer – wymiana 29 szt. • Sądowa – wymiana 16 szt. • Braci Reńców - DTŚ – wymiana 684 szt. • Feliksa Bocheńskiego – wymiana 170 szt. • Józefa Pukowca – wymiana 55 szt. • Kolońska – wymiana 73 szt. • Gliwicka – wymiana 245 szt. • Mikołowska – wymiana 53 szt. • Franciszkańska – wymiana 133 szt. • Stęślickiego – wymiana 42 szt. • Ligocka – wymiana 96 szt. • Panewnicka – wymiana 347 szt. • Załęska – wymiana 28 szt. • Piotrowicka – wymiana 134 szt. 	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	68 000	0,00			

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice" w zakresie wykonania oświetlenia wybranych miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice przez montaż oświetlenia hybrydowego.	0	170 000	0,00		Wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Katowice w ciągach nw. ulic: • Łędzińska – Pszczyńska - 3 kpl. • 73 Pułku Piechoty - 3 kpl. • Lwowska – Woźniaka - 3 kpl. • Krakowska na wys. nr 210 - 3 kpl. • Mysłowicka – Ceramiczna - 2 kpl. • Beskidzka - 2 kpl. • Marzanny – Mieczyków - 3 kpl. • 73 Pułku Piechoty - 2 kpl. • Żołnierska 15 w stronę kładki do ul. Gdańskiej - 2 kpl. • Bytkowska – wysepka - 3 kpl. • Owsiana na wysokości zbiornika wodnego – 4 kpl. • Oswobodzenia – Grodowa - 4 kpl. • Armii Krajowej - 1 kpl. • Armii Krajowej – Warsztatowa - 1 kpl. • Bracka u zbiegu z Chorzowską - 3 kpl. • Ziółowa – Cegielnia Murcki - 1 kpl. • Owsiana - 1 kpl.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	144 500	0,00			
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zelenieckiego, Zawilców, Szalwiowej	4 350 600	4 485 600	0,00	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. Szalwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazylową.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.06.2014r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót w ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie etapu 3B.1 - ul. Szalwiowa, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 14.11.2014r. - W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne.	Kostuchna
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	350 000	350 000	2 185,58	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Ligota - Panewniki
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	2 403 000	3 033 000	1 453 676,42	Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r. - Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót: 30.09.2014r. - Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Kostuchna
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewskiej i ul. Kaskady	830 700	830 700	0,00	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.	Zarzecze + Podlesie
Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej	400 000	400 000	0,00	Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Trwa opracowywanie dokumentacji przez inwestora zewnętrznego.	Ligota - Panewniki
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bazantów etap II zadanie 2C	3 500 000	3 500 000	14 474,39	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora zewnętrznego.	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Osiedla Bazantów w Katowicach - II etap. Układ drogowy w rejonie ul. Bazantów-Zablockiego - odcinek 2C. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla etapu II zadanie 2c w ramach przedmiotowej inwestycji. Termin składania ofert: 10.07.2014r.	Kostuchna
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Franciszkańskie	1 000 000	1 000 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego.	Ligota - Panewniki
Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy	320 000	330 000	136 484,00	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.06.2014r. Trwa realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej - wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej. Termin zakończenia: 18.08.2014r.	Śródmieście
Plac Przyjaciół Miskolca	50 000	50 000	0,00	Doposażenie w elementy małej architektury - projekt i realizacja	Trwa ustalanie zakresu rzeczowego.	Śródmieście
Plac Limańskiego	150 000	150 000	0,00	Projekt i realizacja fontanny	Opracowano założenia i ogłoszono przetarg, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. W drugim etapie zlecono opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. Projekt w trakcie opracowania.	Piotrowice - Ochojec
Plac przy ul. Wiosny Ludów	400 000	400 000	0,00	Projekt i wykonanie przebudowy placu	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Szopienice - Burowiec

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Amfiteatr w Parku Zadole	80 000	110 000	0,00	Wykonanie zadaszenia sceny amfiteatru	Po dołączeniu środków przeznaczonych na w.w. zadanie przez RJP przystąpiono do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót, który nie został rozstrzygnięty. Rozesłano zapytania ofertowe. Koszt realizacji znacznie przewyższa posiadane środki	Ligota - Panewniki
Park Murckowski	90 000	90 000	0,00	Wykonanie projektu Parku Murckowskiego wraz z uzgodnieniami	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Murcki
Park przy ul. Wantuly	90 000	90 000	61,11	Wykonanie projektu i uzgodnień zagospodarowania terenu pod park	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Kostuchna
Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Kościuski 138	750 000	750 000	0,00	Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i ppoz., adaptacja strychu - uzupełnienie i realizacja projektu z 2011 roku	Dokonano uzupełnienia projektu, niemniej nie ma jeszcze wszystkich wymaganych prawem zezwoleń. Zachodzi uzasadniona obawa, że nie będzie możliwym realizacja zadania w ciągu jednego roku budżetowego.	Brynów - os. Zgrzebnikowa
Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikusieńskiego	180 000	180 000	0,00	Projekt i doposażenie placu zabaw	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Wielowiec - Józefowiec
Plac zabaw na pl. Pileckiego	80 000	80 000	0,00	Projekt i doposażenie placu zabaw	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	os. Witosa
Plac zabaw na pl. Hłonda	100 000	100 000	0,00	Projekt i doposażenie placu zabaw	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Śródmieście
Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Klodnicy na odcinku od ul. Kościuski do ul. Hetmańskiej	73 000	73 000	0,00	Wykonanie inwentaryzacji zieleni i koncepcji ciągu spacerowo - wypoczynkowego	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Umowa w trakcie podpisywania.	Ligota - Panewniki
Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza	43 900	43 900	0,00	Projekt i wykonanie skweru	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie realizacji.	Załęska Hałda - Brynów
Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40	150 000	150 000	0,00	Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40	Uzyskano stosowne pozwolenia oraz ogłoszono przetarg. Postępowanie w trakcie.	Śródmieście
Przebudowa placu Fojkisa - realizacja projektu z roku 2012	0	2 700 000	0,00		Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania.	Wielowiec - Józefowiec
Projekt i częściowa realizacja zagospodarowania rzeki Mlecznej	0	90 000	0,00		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie realizacji.	Podlesie
Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	24 600	24 600	0,00	Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	zadanie w trakcie realizacji	Piotrowice - Ochojec
Monitoring przepompowni wód deszczowych	184 500	184 500	0,00	Monitoring przepompowni wód deszczowych	zadanie w trakcie realizacji	ogólnomiejskie
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 981 922	2 281 922	534 634,00	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	zadanie w trakcie realizacji	ogólnomiejskie
zadania powiatu	425 000	1 105 000	9 300,00			
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	425 000	1 105 000	9 300,00	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	zadanie w trakcie realizacji	ogólnomiejskie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 389 322	132 718 495	61 503 222,56			
zadania gminy	2 590 000	3 052 203	243 160,00			
Miejski Dom Kultury "Kosztutka" - filia "Dąb"	1 650 000	2 173 203	94 710,00	Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Kosztutka" - filia Dąb	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. - Zrealizowano umowy na dostawę i montaż fortepianu i pianina, sprzętu AGD i elementów wyposażenia, instrumentów i akcesoriów muzycznych. - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowy na: - dostawę mebli i wyposażenia budynku MDK – termin realizacji: 7.07.2014r. - dostawę i montaż karniszy oraz dostawę zasłon – termin realizacji: 12.07.2014r. - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zamówienia pn.: Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku MDK. Umowę zrealizowano. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia: instalacji nagłośnienia sal, systemu projekcji, oświetlenia scenicznego, mechaniki sceny, sprzętu komputerowego i drukarek wraz z oprogramowaniem, sceny mobilnej, systemu zawieszania prac w galerii oraz drobnego wyposażenia obiektu. Trwa procedura przetargowa.	Dąb
MDK Koszutka	50 000	50 000	50 000,00	Budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i dokumentacją oraz podłączenie alarmu	zadanie w trakcie realizacji	Kosztutka

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
MDK Południe	30 000	30 000	30 000,00	Wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku od strony zachodniej	zadanie w trakcie realizacji	Kostuchna
MDK Bogucice - Zawodzie	16 000	16 000	0,00	Zakup i montaż maty grzewczej na dach	realizacja zadania w miesiącu sierpniu	Zawodzie
	4 000	4 000	0,00	Zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej	realizacja zadania w miesiącu sierpniu	Zawodzie
Muzeum Historii Katowic	0	59 500	0,00		Modernizacja wystawy stałej „Z Dziejów Katowic”	Śródmieście
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach	0	509 225	9 225,00		Zmiana planu: ZPM nr 2053/14 z 9.05.2014r. Przeprowadzono Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach. Przyznano I nagrodę oraz wyróżnienie.	Bogucice, Koszutka
Wykonanie nowych upamiętnień	840 000	160 275	9 225,00	Wykonanie trzech pomników wolnostojących (Prymasa Augusta Hłonda, Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora oraz himalaistów związanych z miastem Katowice, którzy zginęli w górach)	Wykonanie nowych miejsc pamięci - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego (Decyzja wykonawcza WPM do zarządzenia wew. PMK nr 156/14 z 9.05.14 r.)	ogólnomiejskie
Wsparcie dla gminy Radzionków, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w formie dotacji zadanie pn. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku.	0	50 000	50 000,00		zadanie w trakcie realizacji	ogólnomiejskie
zadania powiatu	61 799 322	129 666 292	61 260 062,56			
Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	61 793 322	129 660 292	61 260 062,56	Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z 30.04.2014r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r. Zadanie w trakcie realizacji. - Termin zakończenia robót po przesunięciu: 31.08.2014r. - W trakcie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia usług: 30.09.2014r. - Trwa realizacja umowy na wykonanie: usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji. Termin wykonania - 30.09.2014r. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu „zyrandol” oraz opraw stojących. Termin składania ofert: 2.07.2014r. - Zrealizowano umowę na wykonanie usług promocji projektu (informacja na portalach internetowych oraz w mediach i prasie lokalnej o przebiegu realizacji projektu).	Bogucice
w tym środki UE	28 356 693	50 355 535	27 326 896,19			
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	6 000	6 000	0,00	Wykonanie i zamontowanie liter na fasadzie budynku galerii.	zadanie w trakcie realizacji	Śródmieście
Kultura fizyczna	14 630 658	15 695 658	5 364 010,00			
zadania gminy	14 630 658	15 695 658	5 364 010,00			
Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kapieliskowy	2 000 000	2 000 000	0,00	Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kapieliskowego.	Przedłużono umowę na doradztwo prawne przy przeprowadzeniu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, celem realizacji MZRSiK „park wodny w Katowicach” - do czasu zakończenia postępowania. - Zrealizowano umowę na sporządzenie opracowania polegającego na wykonaniu modelu finansowego tj. Komparatora PSC dla przedsięwzięcia Park Wodny w Katowicach. - Przygotowano treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z Opisem potrzeb i wymagań podmiotu publicznego - postępowanie jest na etapie przed opublikowaniem w/w ogłoszenia.	Brynów - os. Zgrzebnioka
Modernizacja obiektu 'Spodek' w Katowicach	3 500 000	3 472 000	0,00	Wymiana starych siedzisk na widowni - sektory "niebieskie" - 6400 szt., zadanie kończące wymianę wszystkich siedzisk Hali Spodek	Zadanie w trakcie realizacji; umowę podpisano w dniu 24.04.2014r. Przewidywany termin zakończenia prac: 24.10.2014r	Koszutka
Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	700 000	700 000	0,00	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44.	W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie usług projektowych pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Zadole w Katowicach. Termin realizacji usług: 15.07.2014r.	Ligota - Panewniki
Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	2 080 658	2 080 658	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.	Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadań, z czego na trzy Strefy (przy ul. Sowińskiego, Panewnickiej i Rolnej) projekty budowlane zostały przygotowane w roku 2013. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji na początku drugiego półrocza. W wyniku drugiego postępowania wyłoniono wykonawców na projekt i realizację dwóch stref (ul. Adwentowicza i Miła). Zrezygnowano z budowy strefy przy ul. Hallera.	ogólnomiejskie

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	400 000	400 000	0,00	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w sprawie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Po opracowaniu i zatwierdzeniu Raportu z konsultacji wyniki przeprowadzonych badań będą stanowić podstawę do przygotowania wytycznych technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej.	Piotrowice - Ochojec
Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej	2 300 000	2 264 010	2 264 010,00	Budowa zaplecza hali tenisowej wraz z wykonaniem 4 kortów zewnętrznych i 2 kortów wewnętrznych	Zadanie wykonane w 100%. Zakres wykonanych prac: wykonanie kortów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie ogrodzenia, piłkochwyty i oświetlenia zewnętrznego, drogi dojazdowej i parkingu, wykonanie wentylacji	Janów - Nikiszowiec
	0	63 990	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają czynności odbiorowe.	
Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu	550 000	550 000	0,00	Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Ligota - Panewniki
Plac zabaw w Parku Bolina	150 000	150 000	0,00	Projekt i realizacja doposażenia placu zabaw w urzędzenia zabawowe i fitness	Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	Janów - Nikiszowiec
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego	350 000	350 000	0,00	Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na realizację projektu oraz robót budowlanych.	Wielowiec - Józefowiec
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego	300 000	102 000	0,00	Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	Po ponownym rozpatrzeniu celowości realizacji zadania zgodnie z dyspozycją I Wiceprezydenta Miasta zrezygnowano z jego realizacji.	os. Paderewskiego - Muchowiec
Plac zabaw przy ul. Adamskiego	300 000	300 000	0,00	Projekt i realizacja placu zabaw	Zakończono pierwszy etap konsultacji społecznych.	Śródmieście
Plac zabaw i skatepark na skwerze im. Hilarego Krzysztofiaka	0	150 000	0,00		Projekt i częściowa realizacja - Zakończono konsultacje z RJP. Wyloniono projektanta placu. Umowa na projekt w trakcie podpisywania.	Szopienice - Burowiec
Wykonanie klimatyzacji do samochodu służbowego VW Transporter	0	13 000	0,00		Planowane wykonanie w III kwartale 2014 r.	Kosztka
Dokapitalizowanie spółki GieKSa.S.A.	2 000 000	3 100 000	3 100 000,00		Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) w zamian za objęcie przez Miasto nowych akcji w Spółce. Zmiany w planie: dodatkowe środki w kwocie 1.100.000 zł zostały przyznane w oparciu o zarządzenie Nr 2048/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczące wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok.	ogólnomiejskie
OGÓLEM ZADANIA GMINY I POWIATU	567 782 865	684 568 339	194 262 948,97			

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
OGÓLEM ZADANIA GMINY	5 185 800	5 038 905	1 002 074,40		
Transport i Łączność	0	44 305	29 187,90		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	0	4 305	0,00	zakup programu do windykacji	ogólnomiejskie
	0	40 000	29 187,90	zakup drukarki	
Gospodarka mieszkaniowa	220 000	170 000	86 960,58		
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach	220 000	170 000	86 960,58	zakupy sprzętu komputerowego i licencji	ogólnomiejskie
Administracja publiczna	2 669 000	2 674 000	25 869,82		
Informatyzacja Urzędu Miasta	1 379 000	1 379 000	21 320,82	Poniesiono wydatki na zakup dwóch licencji programu KADRY oraz jednej licencji programu GOSPODARKA MATERIAŁOWA	ogólnomiejskie
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	1 200 000	1 200 000	0,00	Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	ogólnomiejskie
Wydział Administracyjny	10 000	10 000	0,00	kasy rejestrujące dla WKR	ogólnomiejskie
	80 000	60 000	0,00	zakup kserokopiarek	ogólnomiejskie
	0	5 000	4 549,00	zakup telewizora na potrzeby Willi Goldsteinów	Śródmieście
	0	20 000	0,00	zakup adresarki z wyposażeniem	Śródmieście
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	74 200	73 531,00		
Straż Miejska	0	54 000	53 997,00	Zakup urządzeń Gbic do transmisji danych w sieci SAN	ogólnomiejskie
	0	7 200	7 134,00	Zakup kart do serwera BLADE	ogólnomiejskie
	0	13 000	12 400,00	Zakup skuterów wraz z dodatkowym wyposażeniem, oznakowaniem, ubezpieczeniem.	ogólnomiejskie
Oświata i wychowanie	1 033 300	852 400	426 409,92		
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	3 500	3 500	0,00	zakup laptopa	Śródmieście
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	os. Paderewskiego - Muchowiec
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	5 000	5 000	0,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	Giszowice
Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	7 000	7 000	7 000,00	zakup laptopa	Piotrowice - Ochojec
	0	5 000	4 895,40	zakup szafy chłodniczej	
	5 000	0	0,00	zakup patelni elektrycznej	
Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena	6 000	6 000	6 000,00	zakup zmywarki	Brynów os. Zgrzebniocka
	3 600	0	0,00	zakup kosiarzki spalinowej	
Miejskie Przedszkole Nr 2	15 000	15 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
	4 000	0	0,00	zakup obieraczki do warzyw	
Miejskie Przedszkole Nr 3	10 000	10 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000	8 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
	6 000	6 000	6 000,00	zakup kuchni gazowej	
Miejskie Przedszkole Nr 6	15 000	12 000	7 175,82	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
	6 000	6 000	0,00	zakup zmywarki	
Miejskie Przedszkole Nr 9	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Śródmieście
	8 000	8 000	7 250,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	
Miejskie Przedszkole Nr 12	3 500	3 500	0,00	zakup centrali telefonicznej	Załęska Hałda - Brynów
	15 000	15 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
Miejskie Przedszkole Nr 13	3 500	3 500	3 500,00	zakup laptopa	os. Witosa
	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
	15 000	15 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 14	5 000	5 000	5 000,00	zakup pralki przemysłowej	Koszutka
	3 500	3 500	3 500,00	zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	
Miejskie Przedszkole Nr 16	3 500	3 500	0,00	zakup laptopa	Ligota - Panewniki
	6 000	6 000	0,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	
	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
Miejskie Przedszkole Nr 17	10 000	10 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Ligota - Panewniki
	6 000	6 000	0,00	zakup zmywarki	
Miejskie Przedszkole Nr 20	6 000	6 000	0,00	zakup zmywarki	Koszutka
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesolej Ludwiczki	10 000	10 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 23	7 000	7 000	7 000,00	zakup kuchni elektrycznej	Dąb
	10 000	10 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Macjusia I	8 000	8 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 26	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Załęże
Miejskie Przedszkole Nr 30	5 000	5 000	0,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Załęże
	10 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 32	0	7 000	7 000,00	zakup kuchni gazowej	Janów - Nikiszowiec
	7 000	0	0,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi	3 500	0	0,00	zakup laptopa	os. Tysiąclecia
	20 000	20 000	20 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 35	3 800	0	0,00	zakup patelni elektrycznej	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 38	8 000	5 351	5 350,50	zakup kserokopiarki	Szopienice - Burawiec
Miejskie Przedszkole Nr 39	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Zalęże
Miejskie Przedszkole Nr 42	10 000	10 000	10 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Kostuchna
Miejskie Przedszkole Nr 45	25 000	25 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 46	7 000	7 000	0,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	Piotrowice - Ochojec
	3 500	3 500	0,00	zakup okapu kuchennego	
Miejskie Przedszkole Nr 49	3 500	3 500	0,00	zakup laptopa	Bogucice
	20 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	25 000	25 000	25 000,00	zakup pieca konwekcyjno-parowego	os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 51	6 000	6 000	0,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Zalęska Hałda - Brynów
	8 000	8 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
Miejskie Przedszkole Nr 59	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Giszowice
	8 000	8 000	7 373,85	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 60	5 000	4 600	4 600,00	zakup pralki przemysłowej	Szopienice - Burawiec
Miejskie Przedszkole Nr 63	5 000	5 000	0,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Janów - Nikiszowice
	12 000	12 000	10 771,11	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 64	10 000	0	0,00	zakup zestawu regałów	Giszowice
Miejskie Przedszkole Nr 65	6 000	6 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Szopienice - Burawiec
	4 000	4 000	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych	
Miejskie Przedszkole Nr 66	5 000	5 000	3 600,00	zakup kosiarzki spalinowej	Szopienice - Burawiec
	7 000	7 000	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych	
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Wełnowiec - Józefowice
	4 000	4 000	4 000,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	
	5 000	0	0,00	zakup okapu kuchennego	
Miejskie Przedszkole Nr 74	3 500	0	0,00	zakup laptopa	Zawodzie
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Brynów os. Zgrzebniocka
Miejskie Przedszkole Nr 76	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 80	6 000	4 760	4 759,58	zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 81	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczyńskiej Górki	25 000	25 000	24 916,00	zakup zestawu mebli kuchennych	Wełnowiec - Józefowice
	19 250	19 250	18 486,90	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 84	10 000	10 000	9 993,75	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 85	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	os. Witosa
	4 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 87	0	4 000	4 000,00	zakup szafy chłodniczej	os. Paderewskiego - Muchowice
Miejskie Przedszkole Nr 88	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Zalęska Hałda - Brynów
	3 500	3 500	3 500,00	zakup okapu kuchennego	
	3 500	3 500	0,00	zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem	
Miejskie Przedszkole Nr 89	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Ligota - Panewniki
	14 000	14 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 90	6 500	6 500	6 500,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	4 000	4 000	0,00	zakup obieraczki do warzyw	Giszowice
	7 500	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	5 000	0	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych	Brynów os. Zgrzebniocka
	3 500	0	0,00	zakup laptopa	
	6 000	6 000	6 000,00	zakup zmywarki	
	15 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	
Miejskie Przedszkole Nr 93	4 000	4 000	0,00	zakup odkurzacza piorącego	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 94	7 000	5 289	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Witosa
	7 950	7 950	7 949,86	zakup pieca konwekcyjno-parowego	
	3 700	3 700	3 677,70	zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	
	3 500	3 500	0,00	zakup laptopa	
Miejskie Przedszkole Nr 99	3 500	3 500	0,00	zakup laptopa	Ligota - Panewniki
	5 000	5 000	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych	

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	7 500	0	0,00	zakup szafy przelotowej	Śródmieście
	4 000	4 000	3 624,99	zakup laptopa	
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	5 500	5 500	5 500,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Ligota - Panewniki
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	3 500	3 500	3 500,00	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000	4 000,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	os. Paderewskiego - Muchowiec
	7 000	0	0,00	zakup oprogramowania	
	3 500	3 500	3 500,00	zakup odsiarczarki	
	7 000	0	0,00	tablice suchościeralne do sal lekcyjnych	
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	3 500	3 500	0,00	zakup centrali telefonicznej	Zalęże
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Karola Miarki	8 000	0	0,00	zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem	Podlesie
	3 500	3 500	0,00	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
	3 500	3 500	3 500,00	zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	
	5 000	5 000	5 000,00	zakup kralnicy gastronomicznej	
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	3 500	0	0,00	zakup obieraczki do warzyw	Zalęże
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Piotrowice - Ochojec
	8 000	8 000	8 000,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	
	4 000	4 000	4 000,00	zakup patelni elektrycznej	
	25 000	0	0,00	zakup zestawu regałów	
	4 000	4 000	3 950,00	zakup kosiarki spalinowej	
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	4 000	4 000	0,00	zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonekami szkolnymi	Kostuchna
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	3 500	3 500	3 500,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Zawodzie
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	3 500	4 300	4 299,99	zakup obieraczki do warzyw	Koszutka
	6 000	5 200	5 043,00	zakup zmywarki	
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	3 500	0	0,00	zakup kosiarki spalinowej	Śródmieście
	3 500	0	0,00	zakup pralki przemysłowej	
	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	3 500	3 500	0,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	Szopienice - Burowiec
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Szopienice - Burowiec
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	3 500	3 500	0,00	zakup centrali telefonicznej	Murcki
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Janów - Nikiszowice
	25 000	25 000	0,00	zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej	
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	3 500	4 324	4 286,55	zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	os. Tysiąclecia
	6 000	5 176	5 175,23	zakup zmywarki	
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	6 000	6 000	5 043,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Koszutka
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	3 500	3 500	0,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	Brynów os. Zgrzebniocka
	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	
	6 000	6 000	0,00	zakup kuchni elektrycznej	
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	4 000	4 000	3 997,50	zakup kserokopiarki	Ligota - Panewniki

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	36 000	36 000	0,00	zakup oprogramowania	Śródmieście
	0	6 800	0,00	zakup laptopa	
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	4 000	4 000	0,00	zakup kserokopiarki	os. Tysiąclecia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	5 000	5 000	0,00	zakup do siłowni - rower treningowy	os. Witosa
	20 000	20 000	0,00	zakup do siłowni - Atlas	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 500	4 500	4 489,50	zakup kserokopiarki	Dąb
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	6 000	5 043	5 043,00	zakup zmywarki	Piotrowice - Ochojec
	5 500	4 657	4 656,69	zakup bemanu gastronomicznego	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Dąbrówka Mała
	7 500	7 500	0,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	
	8 000	8 000	0,00	zakup kuchni gazowej	
Pomoc społeczna	225 000	225 000	0,00		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	25 000	0,00	zakup kserokopiarok - 5 sztuk	ogólnomiejskie
	200 000	200 000	0,00	przedłużenie licencji oraz zakup wsparcia producenta dla systemów sieciowych na kolejny rok	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	85 000	7 984,00		
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Ordona 3A	15 000	15 000	0,00	doposażenie placu zabaw	Koszutka
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Bytomskiej 8A	25 000	25 000	0,00	doposażenie placu zabaw	Wełnowiec - Józefowice
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Tysiąclecia 45	10 000	10 000	0,00	doposażenie placu zabaw	os. Tysiąclecia
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15	20 000	20 000	0,00	doposażenie placu zabaw	Śródmieście
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Grzegorzka 2	7 000	7 000	0,00	doposażenie placu zabaw	Dąbrówka Mała
Oddziały Żłobka Miejskiego	8 000	8 000	7 984,00	zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 oraz przy ul. Zadola 24A	ogólnomiejskie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 000	584 000	182 131,18		
Zakład Zieleni Miejskiej	130 000	130 000	0,00	samochód brygadowy - 1 szt.	ogólnomiejskie
	180 000	180 000	165 927,00	ciągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt.	
	170 000	170 000	0,00	mikrociągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt.	
	20 000	20 000	11 456,00	zestawy komputerowe - 5 szt.	
Zakład Utylizacji Odpadów	27 000	27 000	0,00	monitoring zakładu	Zawodzie
	30 000	30 000	0,00	kamera termowizyjna	
	15 000	15 000	0,00	odkurzacz przemysłowy do pyłów	
	12 000	12 000	4 748,18	młot udarowy	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 500	330 000	170 000,00		
Muzeum Historii Katowic	8 000	0	0,00	projektor szerokokątny	Śródmieście
	16 000	0	0,00	manekin multimedialny	
	35 500	0	0,00	system ściany interaktywnej	
	310 000	310 000	150 000,00	zakup dzieł i eksponatów	
MDK Południe	0	20 000	20 000,00	Wymiana komputerów w punkcie telecentrum przy ul. Boya Żeleńskiego 83.	Kostuchna

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
OGÓLEM ZADANIA POWIATU	280 500	891 740	192 465,58		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	543 000	23 479,20		
Szkoła Policji	0	6 000	0,00	ZPMK 2014/2014 z dnia 28-03-2014 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Zakup Radiowozu na potrzeby Szkoły Policji. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę.	ogólnomijskie
Komenda Miejska Policji	0	300 000	0,00	ZPMK 2014/2014 z dnia 28-03-2014 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Dopuszenie i uzupełnienie Komendy Miejskiej Policji o dodatkowe pojazdy służbowe. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę.	ogólnomijskie
	0	10 000	0,00	ZPMK 2014/2014 z dnia 28-03-2014 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Zakup platformy lokalizacyjnej z pełnym zapleczem sprzętowym i oprogramowaniem C-map dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę.	ogólnomijskie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	227 000	23 479,20	Zakup Radiotelefonów Motorola	ogólnomijskie
Oświata i wychowanie	130 500	127 000	67 897,54		
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Piotrowice - Ochojec
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	4 000	4 000	0,00	zakup kserokopiarki	Szopienice - Burawiec
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000	4 000,00	zakup kserokopiarki	Zawodzie
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	3 500	3 500	0,00	zakup laptopa	Zawodzie
Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Kostuchna
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	3 500	0	0,00	zakup laptopa	Śródmieście
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	70 000	0	0,00	zakup kserokopiarki	Piotrowice - Ochojec
	0	70 000	63 897,54	zakup plotera wraz z oprogramowaniem i pozostałym wyposażeniem	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	7 000	7 000	0,00	zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem	Janów - Nikiszowiec
	3 500	3 500	0,00	zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	8 000	8 000	0,00	zakup projektoru multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem	Szopienice - Burawiec
	4 500	4 500	0,00	zakup zestawu interaktywnego	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich	6 000	6 000	0,00	zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej	Ligota - Panewniki
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	3 500	3 500	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Zaleska Hałda - Brynów
	6 000	6 000	0,00	zakup zestawu interaktywnego	
Pomoc społeczna	48 000	48 000	36 535,34		
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	20 000	20 000	16 800,00	zakup łóżek elektrycznych - zakres rzeczowy wykonany w 84%	Piotrowice - Ochojec
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	6 000	6 000	4 735,50	zakupiono zmywarkę	Śródmieście
Dom Dziecka "Zakątek"	7 000	7 000	0,00	zakup dwóch zestawów komputerowych	Brynów os. Zgrzebnika
Dom Dziecka "Stanica"	15 000	15 000	14 999,84	zakupiono program komputerowy do obsługi finansowo-księgowo-kadrowej	Śródmieście
Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500	149 240	49 237,50		
Młodzieżowy Dom Kultury	12 000	11 240	11 240,00	zakup kosiarki spalinowej	Zalęże
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	9 000	0	0,00	zakup zegara na basen/salę gimnastyczną	os. Paderewskiego - Muchowice
	18 500	0	0,00	tablica świetlna wyników na salę gimnastyczną	
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	34 000	34 000	34 000,00	zakup fortepianu koncertowego	Śródmieście
	0	100 000	0,00	zakup stelaża pod maty gimnastyczne	
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 000	4 000	3 997,50	zakup kserokopiarki	Kosztka
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500	24 500	15 316,00		
Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	7 500	7 500	0,00	zakup frezarki stołowej	Śródmieście
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	9 000	9 000	7 316,00	zakup projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach	Śródmieście
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Śląska	3 800	3 800	3 800,00	zakup zestawu komputerowego	Śródmieście
	4 200	4 200	4 200,00	zakup klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami	
OGÓLEM	5 466 300	5 930 645	1 194 539,98		
zadania gminy	5 185 800	5 038 905	1 002 074,40		
zadania powiatu	280 500	891 740	192 465,58		

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów

Działy	Zadania inwestycyjne 2014 r.	Zadania inwestycyjne plan po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.	Zakupy inwestycyjne 2014 r.	Zakupy inwestycyjne plan po zmianach	Wykonanie zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.	Wydatki majątkowe 2014 r.	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Udział %
Transport i łączność	191 952 064	220 111 138	24 362 190,05	0	44 305	29 187,90	191 952 064	220 155 443	24 391 377,95	33,48%
zadania gminy	176 902 064	191 996 829	20 900 982,16	0	44 305	29 187,90	176 902 064	192 041 134	20 930 170,06	
zadania powiatu	15 050 000	28 114 309	3 461 207,89	0	0	0,00	15 050 000	28 114 309	3 461 207,89	
Gospodarka mieszkaniowa	22 577 491	24 830 991	3 829 110,69	220 000	170 000	86 960,58	22 797 491	25 000 991	3 916 071,27	3,98%
zadania gminy	21 672 491	23 925 991	3 829 110,69	220 000	170 000	86 960,58	21 892 491	24 095 991	3 916 071,27	
zadania powiatu	905 000	905 000	0,00	0	0	0,00	905 000	905 000	0,00	
Działalność usługowa	199 793 284	209 476 662	79 011 866,48	0	0	0,00	199 793 284	209 476 662	79 011 866,48	34,85%
zadania gminy	280 000	463 715	1 402,20	0	0	0,00	280 000	463 715	1 402,20	
zadania powiatu	199 513 284	209 012 947	79 010 464,28	0	0	0,00	199 513 284	209 012 947	79 010 464,28	
Administracja publiczna	15 038 425	15 938 968	5 632 271,95	2 669 000	2 674 000	25 869,82	17 707 425	18 612 968	5 658 141,77	3,09%
zadania gminy	15 038 425	15 938 968	5 632 271,95	2 669 000	2 674 000	25 869,82	17 707 425	18 612 968	5 658 141,77	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 454	5 894 814	48 853,70	0	617 200	97 010,20	5 986 454	6 512 014	145 863,90	1,04%
zadania gminy	5 986 454	5 894 814	48 853,70	0	74 200	73 531,00	5 986 454	5 969 014	122 384,70	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	543 000	23 479,20	0	543 000	23 479,20	
Rozliczenia różne	2 000 000	1 781 730	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 781 730	0,00	0,35%
zadania gminy	2 000 000	1 781 730	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 781 730	0,00	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Oświata i wychowanie	12 702 300	12 113 320	1 316 091,28	1 163 800	979 400	494 307,46	13 866 100	13 092 720	1 810 398,74	2,42%
zadania gminy	10 768 300	10 300 850	1 229 297,14	1 033 300	852 400	426 409,92	11 801 600	11 153 250	1 655 707,06	
zadania powiatu	1 934 000	1 812 470	86 794,14	130 500	127 000	67 897,54	2 064 500	1 939 470	154 691,68	
Szkolnictwo Wyższe	0	1 980 000	0	0	0	0	0	1 980 000	0	0,00%
zadania gminy	0	1 980 000	0	0	0	0,00	0	1 980 000	0	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Pomoc społeczna	298 000	393 000	45 240,37	273 000	273 000	36 535,34	571 000	666 000	81 775,71	0,10%
zadania gminy	154 000	154 000	0,00	225 000	225 000	0,00	379 000	379 000	0,00	
zadania powiatu	144 000	239 000	45 240,37	48 000	48 000	36 535,34	192 000	287 000	81 775,71	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 000	1 191 000	0,00	85 000	85 000	7 984,00	1 276 000	1 276 000	7 984,00	0,22%
zadania gminy	1 191 000	1 191 000	0,00	85 000	85 000	7 984,00	1 276 000	1 276 000	7 984,00	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 016 645	14 036 645	10 718 480,89	77 500	149 240	49 237,50	14 094 145	14 185 885	10 767 718,39	2,46%
zadania gminy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
zadania powiatu	14 016 645	14 036 645	10 718 480,89	77 500	149 240	49 237,50	14 094 145	14 185 885	10 767 718,39	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 207 222	28 405 918	2 431 611,00	584 000	584 000	182 131,18	23 791 222	28 989 918	2 613 742,18	4,15%
zadania gminy	22 782 222	27 300 918	2 422 311,00	584 000	584 000	182 131,18	23 366 222	27 884 918	2 604 442,18	
zadania powiatu	425 000	1 105 000	9 300,00	0	0	0,00	425 000	1 105 000	9 300,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 389 322	132 718 495	61 503 222,56	394 000	354 500	185 316,00	64 783 322	133 072 995	61 688 538,56	11,30%
zadania gminy	2 590 000	3 052 203	243 160,00	369 500	330 000	170 000,00	2 959 500	3 382 203	413 160,00	
zadania powiatu	61 799 322	129 666 292	61 260 062,56	24 500	24 500	15 316,00	61 823 822	129 690 792	61 275 378,56	
Kultura fizyczna	14 630 658	15 695 658	5 364 010,00	0	0	0,00	14 630 658	15 695 658	5 364 010,00	2,55%
zadania gminy	14 630 658	15 695 658	5 364 010,00	0	0	0,00	14 630 658	15 695 658	5 364 010,00	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
OGÓLEM	567 782 865	682 588 339	194 262 948,97	5 466 300	5 930 645	1 194 539,98	573 249 165	690 498 984	195 457 488,95	100%
zadania gminy	273 995 614	299 676 676	39 671 398,84	5 185 800	5 038 905	1 002 074,40	279 181 414	304 715 581	40 673 473,24	49%
zadania powiatu	293 787 251	384 891 663	154 591 550,13	280 500	891 740	192 465,58	294 067 751	385 783 403	154 784 015,71	51%

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Remonty ogółem:	40 201 650	50 013 384	16 487 848,44
zadania gminy	29 206 162	37 573 159	12 622 128,99
zadania powiatu	10 927 788	12 347 525	3 822 365,35
zadania zlecone	67 700	92 700	43 354,10
Transport i łączność	5 025 000	5 151 000	2 078 400,03
zadania gminy	775 000	875 000	279 046,86
zadania powiatu	4 250 000	4 276 000	1 799 353,17
Gospodarka mieszkaniowa	11 312 000	17 498 290	7 843 376,18
zadania gminy	11 137 000	17 323 290	7 795 835,35
zadania powiatu	175 000	175 000	47 540,83
Działalność usługowa	43 000	43 000	295,20
zadania gminy	40 000	40 000	0,00
zadania zlecone	3 000	3 000	295,20
Administracja publiczna	831 581	831 581	203 388,30
zadania gminy	831 581	831 581	203 388,30
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż.	657 100	951 661	229 057,04
zadania gminy	597 500	621 061	167 026,48
zadania powiatu	0	246 000	20 000,00
zadania zlecone	59 600	84 600	42 030,56
Oświata i wychowanie	9 365 230	11 585 043	1 448 700,61
zadania gminy	5 896 830	7 511 531	959 170,39
zadania powiatu	3 468 400	4 073 512	489 530,22
Ochrona zdrowia	85 140	85 140	17 171,82
zadania gminy	85 140	85 140	17 171,82
Pomoc społeczna	1 064 893	1 141 973	396 109,77
zadania gminy	736 411	621 511	289 211,74
zadania powiatu	328 482	520 462	106 898,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	475 606	485 806	166 525,27
zadania gminy	415 000	425 200	125 354,14
zadania powiatu	55 506	55 506	40 142,79
zadania zlecone	5 100	5 100	1 028,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	445 400	546 045	54 529,92
zadania powiatu	445 400	546 045	54 529,92
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	8 403 262	8 956 347	3 422 666,28
zadania gminy	6 228 262	6 531 347	2 158 295,89
zadania powiatu	2 175 000	2 425 000	1 264 370,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 335	1 212 555	27 518,43
zadania gminy	1 165 335	1 182 555	27 518,43
zadania powiatu	30 000	30 000	0,00
Kultura fizyczna	1 298 103	1 524 943	600 109,59
zadania gminy	1 298 103	1 524 943	600 109,59

Remonty (zadania gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Remonty - zadania gminy ogółem	29 206 162	37 573 159	12 622 128,99
Transport i łączność	775 000	875 000	279 046,86
drogi publiczne gminne	775 000	875 000	279 046,86
Gospodarka mieszkaniowa	11 137 000	17 323 290	7 795 835,35
zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 937 000	17 104 290	7 782 399,68
gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	10 000	7 761,68
pozostała działalność	194 000	209 000	5 673,99
Działalność usługowa	40 000	40 000	0,00
pozostała działalność	40 000	40 000	0,00
Administracja publiczna	831 581	831 581	203 388,30
urzędy gmin	831 581	831 581	203 388,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	597 500	621 061	167 026,48
ochotnicze straże pożarne	19 000	54 000	17 536,14
obrona cywilna	15 000	15 000	10 467,30
Straż Miejska	100 000	100 000	15 804,15
pozostała działalność	463 500	452 061	123 218,89
Oświata i wychowanie	5 896 830	7 511 531	959 170,39
szkoły podstawowe	1 963 200	2 675 638	296 780,53
gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących	1 771 563	2 068 915	299 022,13
przedszkola	2 099 967	2 704 878	357 084,65
zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	62 100	62 100	6 283,08
Ochrona zdrowia	85 140	85 140	17 171,82
lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	0,00
zwalczanie narkomanii	2 700	2 700	106,54
przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 440	17 440	3 600,90
izby wytrzeźwień	15 000	15 000	13 464,38
Pomoc społeczna	736 411	621 511	289 211,74
placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 675	18 675	9,08
ośrodki wsparcia	413 310	263 410	137 001,86
wspieranie rodziny	900	900	307,50
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 251	15 251	3 473,24
ośrodki pomocy społecznej	288 275	323 275	148 420,06
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	415 000	425 200	125 354,14
żłobki	415 000	425 200	125 354,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 262	6 531 347	2 158 295,89
gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 426 273	3 438 273	1 127 199,60
gospodarka odpadami	55 224	55 224	15 279,47
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 606	497 606	20 182,31
schroniska dla zwierząt	0	41 085	0,00
oświetlenie ulic, placów, dróg	2 075 000	2 325 000	947 236,43
pozostała działalność	174 159	174 159	48 398,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 335	1 182 555	27 518,43
domy i ośrodki kultury	74 000	74 000	0,00
muzea	26 000	26 000	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 335	985 335	2 426,43
pozostała działalność	80 000	97 220	25 092,00
Kultura fizyczna	1 298 103	1 524 943	600 109,59
instytucje kultury fizycznej	1 298 103	1 524 943	600 109,59

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:		29 206 162	37 573 159	12 622 128,99
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		775 000	875 000	279 046,86
drogi publiczne gminne		775 000	875 000	279 046,86
remont bazy i zaplecza MZUiM	teren miasta	175 000	175 000	91 623,82
opracowanie dokumentacji projektowych		100 000	100 000	37 146,00
bieżące konserwacje i naprawy		500 000	600 000	150 277,04
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 137 000	17 323 290	7 795 835,35
zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 937 000	17 104 290	7 782 399,68
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	teren miasta	10 937 000	17 104 290	7 782 399,68
prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze, elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		9 737 000	16 004 290	7 316 395,60
drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach nie będących SP		1 100 000	1 000 000	446 324,24
prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych		100 000	100 000	19 679,84
gospodarka gruntami i nieruchomościami	teren miasta	6 000	10 000	7 761,68
utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadku na mocy wyroków sądowych	teren miasta	6 000	10 000	7 761,68
pozostała działalność		194 000	209 000	5 673,99
odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice	teren miasta	189 000	189 000	0,00
remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu	teren miasta	5 000	20 000	5 673,99
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000	40 000	0,00
pozostała działalność		40 000	40 000	0,00
remont szaleatów miejskich	Śródmieście	40 000	40 000	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		831 581	831 581	203 388,30
rady gmin		1 200	1 200	221,40
konserwacja wind	teren miasta	1 200	1 200	221,40
urzędy gmin		830 381	830 381	203 166,90
Remonty w budynkach:		830 381	830 381	203 166,90
malowanie pomieszczeń UM Katowice	teren miasta	50 000	50 000	16 162,20
awarie i drobne naprawy	teren miasta	100 000	65 000	0,00
naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń	teren miasta	402 381	445 287	104 865,38
naprawa i konserwacja dźwigów oraz dozór techniczny w budynkach UM Katowice	teren miasta	100 000	92 094	44 227,54
naprawa środków transportu	teren miasta	15 000	15 000	8 996,12
naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej :	teren miasta	163 000	163 000	28 915,66
konserwacje i naprawy central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS, Siemens), bieżący serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa okablowania kiosku internetowego w Centrum Handlowym 3 Stawy		163 000	163 000	28 915,66
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		597 500	621 061	167 026,48
ochotnicze straż pożarne		19 000	54 000	17 536,14
remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja – naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	teren miasta	19 000	19 000	4 036,14
naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP	teren miasta	0	15 000	0,00
wsparcie organizacji obchodów 100-lecia powstania OSP Zarzeczce poprzez odnowienie elewacji oraz pomieszczeń wewnątrz strażnicy	Zarzeczce	0	20 000	13 500,00
obrona cywilna		15 000	15 000	10 467,30
demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50	teren miasta	14 000	14 000	10 467,30
konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i Wczasowej 8 (ogrodzenie, bramy, system alarmowy).	teren miasta	1 000	1 000	0,00
Straż Miejska		100 000	100 000	15 804,15
konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych	teren miasta	100 000	100 000	15 804,15
pozostała działalność		463 500	452 061	123 218,89
konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów SRLKPMK	teren miasta	4 500	5 000	0,00
naprawy i konserwacje sprzętu MCR	teren miasta	5 000	11 736	6 211,50
serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR	teren miasta	360 000	341 325	85 331,25
naprawy monitoringu wizyjnego	teren miasta	94 000	94 000	31 676,14
OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 896 830	7 511 531	959 170,39
szkoly podstawowe		1 963 200	2 675 638	296 780,53
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	Śródmieście	15 000	52 000	8 105,70
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		10 000	10 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	3 000	2 999,99
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	600	599,66
awaryjna wymiana okien		0	30 000	0,00
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	3 400	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	4 506,05
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego	Zawodzie	172 500	172 500	3 605,58
remont dachu, zadaszeń i kominów		20 000	20 000	0,00
remont instalacji elektrycznych		145 000	54 611	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	79 349	0,00
pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły		0	11 041	0,00
naprawy i konserwacje		7 500	7 499	3 605,58

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego	Załęska H. Brynów	14 500	16 700	3 272,44
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		5 000	5 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		2 000	2 000	0,00
pozostałe remonty budynku		5 000	5 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	500	498,64
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 700	1 698,26
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	1 075,54
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	Ligota Panewniki	87 000	112 300	2 673,37
remont stołówki/jadalni z zapleczem		20 000	20 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		25 000	25 000	0,00
remont sanitariatów i natrysków		20 000	20 000	0,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		12 000	12 000	0,00
remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	25 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	300	299,05
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	2 374,32
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Śródmieście	22 000	34 200	28 484,79
remont instalacji elektrycznych		21 000	21 000	20 857,34
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	2 800	2 186,89
awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły		0	4 600	0,00
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	4 800	4 795,34
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	645,22
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	Załęska H. Brynów	84 300	84 300	20 749,65
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		30 000	30 000	0,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		8 900	8 900	8 900,00
remont ogrodzenia		30 000	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		15 400	15 400	11 849,65
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	os. Paderewskiego	22 000	19 797	4 145,20
remont instalacji elektrycznych		20 000	14 297	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	2 300	2 300,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 200	1 185,24
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	659,96
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Śródmieście	17 000	43 050	6 902,13
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		2 000	2 000	0,00
remont boisk szkolnych		5 000	5 000	0,00
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	3 550	3 547,30
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	22 500	0,00
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	3 354,83
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	Wielowiec Józef.	15 000	50 190	7 503,80
remont boisk szkolnych		10 000	10 000	0,00
awaryjna naprawa infrastruktury boisk		0	4 500	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	490	0,00
awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej		0	18 500	0,00
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	7 500	0,00
awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	4 200	4 196,40
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	3 307,40
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfańtego	Dąb	21 000	21 000	307,50
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		18 000	3 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	15 000	0,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	307,50
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	Załęże	179 500	179 500	2 294,43
remont szatni		110 000	95 000	0,00
remont biblioteki		42 000	36 600	0,00
remont instalacji elektrycznych		24 000	17 700	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	15 000	0,00
remont pozostałych instalacji		0	11 700	0,00
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	2 294,43
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	Podlesie	8 000	8 000	3 820,50
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	3 820,50
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	Załęże	72 500	73 610	2 605,64
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		7 500	7 500	0,00
remont stołówki/jadalni z zapleczem		8 000	8 000	0,00
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		3 000	3 000	0,00
wymiana okien		45 000	45 000	0,00
pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej		3 000	3 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	1 110	1 108,48
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	1 497,16

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	Piotrowice Ochojec	35 000	35 000	29 726,94
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		25 000	20 000	19 651,21
naprawy i konserwacje		10 000	15 000	10 075,73
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	Kostuchna	37 000	41 478	15 585,56
remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu		15 000	0	0,00
pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej		8 000	0	0,00
remont dachu, zadaszeń i kominów		10 000	10 000	9 988,12
remont ogrodzenia		0	23 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 510	1 746,60
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	1 968	0,00
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 850,84
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	Zawodzie	34 000	34 000	1 528,89
remont instalacji elektrycznych		15 000	10 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		14 000	19 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 528,89
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	Ligota Panewniki	77 100	77 100	2 133,46
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		8 200	8 200	2 133,46
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Koszutka	28 000	128 000	2 226,89
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		24 000	24 000	0,00
remont ogrodzenia		0	100 000	0,00
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	2 226,89
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	Śródmiście	77 000	80 500	682,59
remont dachu, zadaszeń i kominów		12 000	12 000	0,00
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		30 000	30 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		35 000	35 000	0,00
naprawy i konserwacje		0	3 500	682,59
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefa Kantorówny	Szopienice Burowiec	31 000	31 000	7 985,65
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		6 000	6 000	4 300,00
remont sanitariatów i natrysków		5 000	5 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		15 000	15 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	3 685,65
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Szopienice Burowiec	47 000	47 000	839,34
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		44 000	0	0,00
remont świetlicy z zapleczem		0	44 000	0,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	839,34
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	Szopienice Burowiec	32 000	32 000	4 187,79
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		24 000	24 000	0,00
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	4 187,79
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	Murcki	36 000	36 000	305,04
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		30 000	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	305,04
Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina	Giszowice	50 000	55 190	17 348,48
remont elewacji		30 000	30 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	690	0,00
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu		0	4 500	4 494,96
naprawy i konserwacje		20 000	20 000	12 853,52
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	Janów Nikiszowice	14 000	14 000	1 263,21
remont sanitariatów i natrysków		5 000	5 000	0,00
remont elewacji		4 000	4 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 263,21
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	os. Tysiąclecia	83 900	83 900	4 007,20
wymiana okien		52 000	52 000	0,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		16 900	16 900	0,00
naprawy i konserwacje		15 000	15 000	4 007,20
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	Koszutka	24 200	35 423	11 914,13
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		19 000	19 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 450	1 449,87
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu		0	9 773	9 773,00
naprawy i konserwacje		5 200	5 200	691,26
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Brynów os. Zgrzeblioka	185 000	202 000	10 578,55
remont pozostałych pomieszczeń		30 000	30 000	0,00
remont pozostałych instalacji		40 000	40 000	0,00
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		10 000	27 000	0,00
remont instalacji c.o.		15 000	15 000	0,00
rozbiórka basenu		85 000	85 000	8 610,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 968,55
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	os. Tysiąclecia	95 000	129 200	36 729,94
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		90 000	70 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	20 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	33 000	32 979,82
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		0	1 200	1 166,51
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	2 583,61

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Ligota Panewniki	39 400	39 400	3 344,67
remont tarasu, atrium		30 000	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		9 400	9 400	3 344,67
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24)	Dąb	84 100	84 100	25 189,94
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		5 000	5 000	5 000,00
remont sali gimnastycznej		28 900	33 226	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		25 000	20 700	6 900,00
remont pozostałych pomieszczeń		10 000	9 974	9 973,84
naprawy i konserwacje		15 200	15 200	3 316,10
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43)	Piotrowice Ochojec	28 000	28 000	2 688,36
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		23 000	23 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	2 688,36
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3	Dąbrówka Mała	101 300	101 300	13 574,73
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		9 500	9 500	0,00
remont instalacji c.o.		6 500	6 500	0,00
remont pozostałych instalacji		3 400	3 400	3 350,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		1 900	1 900	1 700,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		15 000	15 000	0,00
remont dachu, zadaszeń i kominów		33 000	33 000	0,00
naprawy i konserwacje		32 000	32 000	8 524,73
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4	Bogucice	93 900	493 900	10 468,44
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		68 900	68 900	0,00
remont elewacji		0	400 000	0,00
naprawy i konserwacje		25 000	25 000	10 468,44
gimnazja -zespoly szkół ogólnokształcących		1 771 563	2 068 915	299 022,13
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfańtego	Koszutka	115 000	264 112	34 911,67
wymiana okien		58 000	137 112	32 186,71
remont instalacji elektrycznych		20 000	70 000	0,00
remont elewacji		32 000	32 000	0,00
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	20 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	2 724,96
Gimnazjum Nr 2	Śródmieście	43 000	43 000	5 706,03
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		30 000	35 010	0,00
remont dachu, zadaszeń i kominów		10 000	4 990	4 987,71
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	718,32
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	Śródmieście	35 000	49 004	17 604,40
remont boisk szkolnych		20 000	20 000	0,00
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		7 000	7 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	9 504	9 503,02
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	4 500	4 495,01
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	3 606,37
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	os Paderewskiego	50 000	50 000	17 832,93
remont dachu, zadaszeń i kominów		20 000	5 000	0,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		6 000	21 000	0,00
remont instalacji elektrycznych		15 000	15 000	14 333,26
naprawy i konserwacje		9 000	9 000	3 499,67
Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera	os Paderewskiego	51 600	54 000	32 141,17
remont dachu, zadaszeń i kominów		20 000	11 861	11 860,48
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		5 000	13 139	0,00
wymiana okien		15 000	15 000	14 950,74
remont pozostałych instalacji		6 000	6 000	3 120,84
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 400	0,00
naprawy i konserwacje		5 600	5 600	2 209,11
Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta	Welnowiec - Józefowice	133 000	135 100	3 333,63
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		24 000	24 000	0,00
remont sanitariatów i natrysków		45 000	45 000	0,00
remont sali gimnastycznej z zapleczem		60 000	60 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	2 100	2 075,80
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	1 257,83
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	Bogucice	87 600	87 600	38 132,48
wymiana okien		20 000	20 000	0,00
remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej		10 000	10 000	8 048,91
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		38 900	30 728	11 827,89
remont instalacji c.o.		0	8 172	0,00
naprawy i konserwacje		18 700	18 700	18 255,68
Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza	Szopienice Burowice	44 800	50 800	7 544,30
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		40 000	40 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	6 000	5 952,68
naprawy i konserwacje		4 800	4 800	1 591,62

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	Szopienice Burowiec	83 900	126 964	29 559,33
remont instalacji elektrycznych		30 000	30 000	0,00
pozostałe remonty budynku		15 000	15 000	0,00
remont boisk szkolnych		8 900	8 900	0,00
remont sanitariatów i natrysków		5 000	5 000	5 000,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		10 000	10 000	10 000,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	8 064	8 060,01
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	35 000	0,00
naprawy i konserwacje		15 000	15 000	6 499,32
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego	Janów - Nikiszowiec	30 000	30 000	1 156,60
remont dachu, zadaszeń i kominów		25 000	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 156,60
Gimnazjum nr 15	Giszowiec	76 700	74 700	2 132,00
remont instalacji elektrycznych		56 000	56 000	553,50
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		12 900	12 900	350,00
naprawy i konserwacje		7 800	5 800	1 228,50
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	Giszowiec	55 500	74 630	9 271,50
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		50 000	31 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	19 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	7 130	7 128,71
awaryjna naprawa ogrodzenia		0	12 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	2 142,79
Gimnazjum Nr 18	Kostuchna	84 000	92 350	12 555,33
remont sali gimnastycznej z zapleczem		60 000	60 000	0,00
remont instalacji elektrycznych		18 000	18 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	6 350	6 344,98
awaryjna naprawa kotła c.o.		0	2 000	1 898,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	4 312,35
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	Piotrowice Ochojec	85 000	85 000	1 041,81
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		20 000	0	0,00
remont instalacji elektrycznych		20 000	0	0,00
remont sali gimnastycznej		0	40 000	0,00
naprawy i konserwacje		45 000	45 000	1 041,81
Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	Piotrowice Ochojec	5 500	18 050	10 702,38
awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej		0	3 500	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	9 050	9 044,46
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	1 657,92
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	Ligota-Panewniki	75 400	75 400	612,54
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	612,54
Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica	Zalęska H. - Brynów	30 000	30 000	2 254,04
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		25 000	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	2 254,04
Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich	Ligota Panewniki	77 500	93 100	21 522,16
remont ogrodzenia		70 000	10 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	11 000	0,00
remont sali gimnastycznej		0	40 000	0,00
remont stołówki/jadalni		0	9 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	15 600	15 597,52
naprawy i konserwacje		7 500	7 500	5 924,64
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	os. Tysiąclecia	86 230	113 272	41 684,87
wymiana okien		48 900	48 900	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		14 000	14 000	0,00
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		6 000	6 000	5 870,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	27 042	27 041,82
naprawy i konserwacje		17 330	17 330	8 773,05
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia	os. Witosa	521 833	521 833	9 322,96
remont dachu, zadaszeń i kominów		30 000	30 000	0,00
remont instalacji elektrycznych		123 833	123 833	0,00
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		288 000	288 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	60 000	0,00
remont basenu		80 000	10 000	0,00
naprawy i konserwacje		0	10 000	9 322,96
przedszkola		2 099 967	2 704 878	357 084,65
Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena	Brynów os. Zgrzeźnioka	71 000	71 000	11 560,67
wymiana okien		40 000	40 000	0,00
remont dachu, zadaszeń i kominów		8 000	8 000	7 968,22
remont instalacji elektrycznych		15 000	15 000	0,00
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	3 592,45
Miejskie Przedszkole Nr 2	Śródmieście	32 500	34 500	4 291,43
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		12 000	12 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		16 000	16 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	2 000	1 995,83
naprawy i konserwacje		4 500	4 500	2 295,60

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 3	Śródmieście	40 500	40 500	918,81
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		39 000	39 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 500	1 500	918,81
Miejskie Przedszkole Nr 4	Piotrowie Ochojec	24 000	27 050	2 014,31
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		24 000	12 210	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	11 790	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 050	1 049,65
naprawy i konserwacje		0	2 000	964,66
Miejskie Przedszkole Nr 5	Śródmieście	41 500	46 500	16 310,31
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		15 000	15 000	14 998,64
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		20 000	20 000	0,00
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń		0	5 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	1 311,67
Miejskie Przedszkole Nr 6	Śródmieście	27 000	46 850	40 462,69
remont kuchni z zapleczem		20 000	0	0,00
remont ogrodzenia		0	20 000	19 975,09
awaryjne prace remontowe w otoczeniu przedszkola		0	19 850	18 276,63
naprawy i konserwacje		7 000	7 000	2 210,97
Miejskie Przedszkole Nr 9	Śródmieście	1 000	1 000	98,30
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	98,30
Miejskie Przedszkole Nr 12	Zaleska H. Brynów	36 000	44 900	3 611,77
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		25 000	25 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		4 000	4 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	8 900	0,00
naprawy i konserwacje		7 000	7 000	3 611,77
Miejskie Przedszkole Nr 13	Witosa	100 000	100 000	1 142,88
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		97 000	97 000	0,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 142,88
Miejskie Przedszkole Nr 14	Koszutka	25 500	50 500	646,49
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		19 000	18 400	0,00
remont ogrodzenia		4 000	4 600	0,00
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		0	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	646,49
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	Ligota Panewniki	3 000	3 000	56,58
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	56,58
Miejskie Przedszkole Nr 16	Ligota Panewniki	35 000	35 000	31 135,51
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		30 000	30 000	29 760,48
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 375,03
Miejskie Przedszkole Nr 17	Ligota Panewniki	16 000	16 000	1 913,03
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		4 000	4 000	0,00
wymiana okien		6 000	6 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	1 913,03
Miejskie Przedszkole Nr 19	Zawodzie	52 700	52 700	1 202,40
remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych		48 000	40 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	8 000	0,00
naprawy i konserwacje		4 700	4 700	1 202,40
Miejskie Przedszkole Nr 20	Koszutka	66 500	67 650	2 101,67
remont sanitariatów i natrysków		60 000	43 452	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	16 548	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 150	1 149,62
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	952,05
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesolej Ludwiczki	os. Tysiąclecia	1 400	1 400	1 400,00
naprawy i konserwacje		1 400	1 400	1 400,00
Miejskie Przedszkole Nr 22	Bogucice	16 300	11 320	8 226,99
remont instalacji elektrycznych		12 000	7 020	7 020,00
remont kuchni z zapleczem		3 000	3 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 300	1 300	1 206,99
Miejskie Przedszkole Nr 23	Dąb	5 000	5 000	0,00
remont sanitariatów i natrysków		5 000	5 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Macjusia I	os. Tysiąclecia	52 500	52 500	564,75
remont sanitariatów i natrysków		50 000	50 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	564,75
Miejskie Przedszkole Nr 26	Załęże	9 200	9 200	480,07
remont sanitariatów i natrysków		8 000	8 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 200	1 200	480,07
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	Dąb	51 800	60 750	2 557,41
remont dachu, zadaszeń i kominów		50 000	32 100	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	3 350	0,00
awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej		0	8 000	1 499,99
dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.		0	8 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	7 500	0,00
naprawy i konserwacje		1 800	1 800	1 057,42
Miejskie Przedszkole Nr 30	Załęże	18 000	18 000	1 840,22
remont instalacji elektrycznych		3 000	3 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		7 000	7 000	0,00
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	1 840,22

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 32	Janów - Nikiszowiec	47 000	57 000	35 604,60
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		20 000	12 500	0,00
remont instalacji elektrycznych		20 000	27 500	24 595,74
remont placów zabaw		0	10 000	9 963,00
naprawy i konserwacje		7 000	7 000	1 045,86
Miejskie Przedszkole Nr 33	Śródmieście	44 000	47 500	1 764,35
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		40 000	35 901	0,00
remont dachu, zadaszeń i kominów		0	3 500	0,00
naprawy i konserwacje		4 000	8 099	1 764,35
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi	os. Tysiąclecia	16 500	50 650	4 375,22
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		14 000	14 000	0,00
wymiana okien		0	30 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	4 150	4 144,12
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	231,10
Miejskie Przedszkole Nr 35	Śródmieście	31 000	31 000	631,22
remont sanitariatów i natrysków		30 000	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	631,22
Miejskie Przedszkole Nr 36	Śródmieście	500	3 000	2 867,87
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 500	2 499,73
naprawy i konserwacje		500	500	368,14
Miejskie Przedszkole Nr 38	Szopienice Burowiec	28 000	28 000	661,67
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		25 000	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	661,67
Miejskie Przedszkole Nr 39	Załęże	9 500	14 500	1 343,85
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		4 000	4 000	0,00
remont ogrodzenia		0	5 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	1 343,85
Miejskie Przedszkole Nr 40	Ligota Panewniki	17 000	17 750	1 273,29
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		15 000	15 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	750	746,60
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	526,69
Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi	Kostuchna	55 000	53 600	1 471,32
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		50 000	50 000	0,00
naprawy i konserwacje		5 000	3 600	1 471,32
Miejskie Przedszkole Nr 42	Kostuchna	3 500	4 300	2 295,36
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń		0	800	0,00
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	2 295,36
Miejskie Przedszkole Nr 45	Śródmieście	71 000	73 500	2 640,63
remont instalacji elektrycznych		10 000	10 000	0,00
remont ogrodzenia		60 000	60 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 500	2 499,18
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	141,45
Miejskie Przedszkole Nr 46	Piotrowice Ochojec	38 000	46 500	956,45
remont sanitariatów i natrysków		37 000	13 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	20 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	4 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	8 500	0,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	956,45
Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Welnowieć Józefówowiec	49 700	58 600	12 523,37
remont sanitariatów i natrysków		40 000	31 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 900	2 798,57
awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	6 000	5 985,75
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	9 000	0,00
naprawy i konserwacje		9 700	9 700	3 739,05
Miejskie Przedszkole Nr 48	Koszutka	2 500	3 150	795,29
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	650	647,69
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	147,60
Miejskie Przedszkole Nr 49	Bogucice	2 000	43 900	201,72
remont placów zabaw		0	20 000	0,00
awaryjna wymiana okien		0	21 900	0,00
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	201,72
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	Witosa	40 000	40 000	1 603,27
remont rynien i rur spustowych		5 000	5 000	0,00
remont instalacji elektrycznych		15 000	15 000	0,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		18 000	18 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	1 603,27
Miejskie Przedszkole Nr 51	Załęska H. Brynów	14 500	43 000	5 969,84
remont pozostałych pomieszczeń		8 000	8 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	3 500	3 500,00
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	2 469,84
Miejskie Przedszkole Nr 52	Koszutka	4 000	8 000	789,55
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	4 000	0,00
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	789,55

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 55	os. Paderewskiego	51 000	52 800	2 844,96
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		45 000	45 000	0,00
remont instalacji odgromowych		3 000	3 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	0	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	1 800	1 800,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 044,96
Miejskie Przedszkole Nr 56	Szopienice Burowiec	2 000	2 000	86,10
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	86,10
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabaly	os. Tysiąclecia	26 500	62 230	1 499,98
remont dachu, zadaszeń i kominów		25 000	25 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	35 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	730	0,00
naprawy i konserwacje		1 500	1 500	1 499,98
Miejskie Przedszkole Nr 59	Giszowiec	34 000	34 000	1 305,88
remont szatni		30 000	0	0,00
remont ogrodzenia		0	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	1 305,88
Miejskie Przedszkole Nr 60	Szopienice Burowiec	16 000	16 000	850,06
remont instalacji odgromowych		12 000	12 000	0,00
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	850,06
Miejskie Przedszkole Nr 61	Giszowiec	1 000	17 000	91,02
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	16 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	91,02
Miejskie Przedszkole Nr 62	Janów Nikiszowiec	9 000	10 000	1 369,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		8 000	8 000	0,00
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń		0	1 000	1 000,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	369,00
Miejskie Przedszkole Nr 63	Janów Nikiszowiec	28 000	28 000	152,52
remont kuchni z zapleczem		25 000	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	152,52
Miejskie Przedszkole Nr 64	Giszowiec	25 600	25 600	498,54
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		25 000	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		600	600	498,54
Miejskie Przedszkole Nr 65	Szopienice Burowiec	21 500	25 000	4 101,16
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		20 000	20 000	0,00
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	3 500	3 498,46
naprawy i konserwacje		1 500	1 500	602,70
Miejskie Przedszkole Nr 66	Szopienice Burowiec	45 000	38 450	3 529,34
remont instalacji elektrycznych		42 000	33 450	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 000	1 999,22
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 530,12
Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	Zawodzie	22 500	22 500	638,74
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		20 000	20 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	638,74
Miejskie Przedszkole Nr 71	Podlesie	51 000	104 050	3 423,03
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		45 000	55 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	25 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	10 050	1 648,85
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	8 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	1 774,18
Miejskie Przedszkole Nr 72	Murki	50 000	12 000	5 523,16
remont elewacji z wymianą okien		40 000	0	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	2 000	1 997,08
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	3 526,08
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	Welnowiec Józefów.	32 000	75 000	1 790,88
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		25 000	30 000	0,00
remont kuchni z zapleczem		0	38 000	0,00
naprawy i konserwacje		7 000	7 000	1 790,88
Miejskie Przedszkole Nr 74	Zawodzie	600	600	138,99
naprawy i konserwacje		600	600	138,99
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Brynów os. Zgrzebn.	26 000	41 000	554,73
remont sanitariatów i natrysków		20 000	10 000	0,00
pozostałe remonty budynku		0	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	554,73
Miejskie Przedszkole Nr 76	Ligota Panewniki	8 300	8 850	1 458,42
remont instalacji elektrycznych		8 000	7 270	0,00
naprawy i konserwacje		300	1 580	1 458,42
Miejskie Przedszkole Nr 78	Piotrowice Ochojec	36 000	36 000	55,35
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		35 000	17 050	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	17 950	0,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	55,35

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 80	Ligota Panewniki	1 500	33 000	30 093,41
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		0	1 500	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	10 000	10 000,00
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	20 000	19 920,81
naprawy i konserwacje		1 500	1 500	172,60
Miejskie Przedszkole Nr 81	Piotrowice Ochojec	11 000	11 000	359,15
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		10 000	10 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	359,15
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	Welnowiec Józefów.	23 000	26 300	5 246,73
wymiana okien		15 000	6 700	0,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		0	7 100	0,00
remont placów zabaw		0	4 500	0,00
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	5 246,73
Miejskie Przedszkole Nr 84	Piotrowice Ochojec	4 500	4 500	2 694,46
naprawy i konserwacje		4 500	4 500	2 694,46
Miejskie Przedszkole Nr 85	Witosa	67 000	68 500	2 995,44
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		50 000	46 000	0,00
remont szatni		15 000	19 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 000	3 500	2 995,44
Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima	os. Paderewskiego	32 000	52 011	12 159,35
remont instalacji elektrycznych		12 000	13 288	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		12 000	26 723	8 988,07
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	4 000	0,00
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	3 171,28
Miejskie Przedszkole Nr 88	Załęska H. Brynów	2 000	2 000	1 025,82
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	1 025,82
Miejskie Przedszkole Nr 89	Ligota Panewniki	28 000	76 000	23 758,49
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		24 000	24 000	0,00
usuwanie awarii instalacji wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (malowanie itd.)		0	26 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	22 000	21 716,11
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	2 042,38
Miejskie Przedszkole Nr 90	os. Tysiąclecia	35 500	169 000	1 325,94
remont kuchni z zapleczem		18 000	18 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		15 000	15 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	8 000	0,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		0	25 000	0,00
remont ogrodzenia		0	90 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	10 500	0,00
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	1 325,94
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	Giszowiec	34 367	40 367	10 398,42
remont windy osobowej/towarowej		3 567	0	0,00
remont ogrodzenia		10 000	0	0,00
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		17 000	10 067	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	18 000	0,00
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich		0	8 500	8 485,95
naprawy i konserwacje		3 800	3 800	1 912,47
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	Brynów os. Zgrzebn.	32 500	24 500	426,59
remont dachu, zadaszeń i kominów		30 000	22 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	426,59
Miejskie Przedszkole Nr 93	Piotrowice Ochojec	33 000	35 100	4 489,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		25 000	25 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 100	2 098,66
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	2 390,34
Miejskie Przedszkole Nr 94	Witosa	25 500	30 800	5 740,94
remont instalacji wentylacyjnych		12 000	12 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		7 000	7 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		5 000	5 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	3 200	3 156,60
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 600	996,85
naprawy i konserwacje		1 500	2 000	1 587,49
Miejskie Przedszkole Nr 95	Zawodzie	5 500	18 950	6 757,78
remont kuchni		0	3 500	3 498,94
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	9 950	0,00
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	3 258,84
Miejskie Przedszkole Nr 97	Bogucice	27 500	27 500	7 684,55
wymiana okien		25 000	7 000	6 800,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	18 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	884,55
Miejskie Przedszkole Nr 99	Ligota Panewniki	51 000	55 000	1 711,56
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		5 000	16 605	0,00
wymiana okien		40 000	20 295	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	8 100	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	4 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	1 711,56

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół		62 100	62 100	6 283,08
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Śródmieście	62 100	62 100	6 283,08
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		24 000	24 000	0,00
remont pozostałych pomieszczeń		7 100	7 100	0,00
naprawy i konserwacje		31 000	31 000	6 283,08
OCHRONA ZDROWIA		85 140	85 140	17 171,82
lecznictwo ambulatoryjne		50 000	50 000	0,00
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego		50 000	50 000	0,00
przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1 - malowanie gabinetów lekarskich	Śródmieście	50 000	50 000	0,00
zwalczanie narkomanii		2 700	2 700	106,54
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy i konserwacje	teren miasta	2 700	2 700	106,54
przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 440	17 440	3 600,90
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy i konserwacje	teren miasta	2 940	2 940	57,85
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	Załęże	14 500	14 500	3 543,05
naprawy bieżące i konserwacje		14 500	14 500	3 543,05
Izby wytrzeźwień		15 000	15 000	13 464,38
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	Załęże	15 000	15 000	13 464,38
naprawy bieżące i konserwacje		15 000	15 000	13 464,38
POMOC SPOŁECZNA		736 411	621 511	289 211,74
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		736 411	621 511	289 211,74
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 675	18 675	9,08
remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	Załęże	12 000	12 000	0,00
Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni				
remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	Szopienice Burowiec	6 315	6 315	0,00
Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego				
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	360	360	9,08
ośrodki wsparcia		413 310	263 410	137 001,86
Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	Załęże	12 000	12 000	0,00
Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni				
Remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	Szopienice Burowiec	71 910	71 910	0,00
1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym				
Remont obiektu przy ul. Orkana 7a	Załęska H. Brynów	175 000	30 000	0,00
1. Malowanie pomieszczeń 2. Remont łazienek (dostosowanie 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych) 3. Demontaż boazerii plastikowej i wykonanie tynków strukturalnych na korytarzach 4. Montaż nakładek parapetowych 5. Remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem 6. Remont wejścia do wymiennikowni 7. Wykonanie nowego pokrycia dachu na 2/3 powierzchni dachu budynku 8. Wymiana elementów ogrodzenia od strony południowej posesji				
Remont lokalu na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej	Śródmieście	137 500	137 500	133 531,48
1. roboty rozbiórkowe 2. roboty ogólnobudowlane 3. wykonanie nowej instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej 4. malowanie okien i drzwi 5. prace wykończeniowe				
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	16 900	12 000	3 470,38
ośrodki pomocy społecznej		288 275	323 275	148 420,06
remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	Szopienice Burowiec	35 000	35 000	0,00
1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym 4. Malowanie pomieszczeń biurowych i sali szkoleń.				
remont obiektu przy ul. Andrzeja 10	Śródmieście	42 000	42 000	40 500,00
1. Malowanie pomieszczeń na parterze 2. Montaż ścianki działowej w sali szkoleń oraz dodatkowych drzwi wejściowych				
remont obiektu przy ul. Morcinka 19a	Koszutka	25 000	25 000	0,00
1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet 2. Wymiana uszkodzonego parkietu na płytki gresowe				
remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a	Ligota Panewniki	32 775	32 775	30 501,39
1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet, pomieszczeń socjalnych 2. Malowanie klatki schodowej z nałożeniem tynku strukturalnego				
naprawy i konserwacje	teren miasta	153 500	188 500	77 418,67
wspieranie rodziny		900	900	307,50
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	900	900	307,50
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 251	15 251	3 473,24
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	15 251	15 251	3 473,24

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		415 000	425 200	125 354,14
Żłobki		415 000	425 200	125 354,14
Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów	teren miasta	415 000	425 200	125 354,14
oddział przy ul. Orzona 3A	Koszutka	42 000	42 000	35 964,88
Dostosowanie wysokości wylewek umywalkowych dla dzieci		12 000	12 000	9 934,00
Remont nawierzchni ogrodu i dojścia do ogrodu		30 000	30 000	26 030,88
oddział przy ul. Tysiąclecia 45	os. Tysiąclecia	30 000	30 000	0,00
Remont kuchni ogólnej ,zmywalni , kuchni mlecznej wyparzalni (wymiana kafelek ściennych i podłogowych , wymiana oświetlenia)		30 000	30 000	0,00
oddział przy ul. Ligonia 43	Śródmieście	47 000	47 000	0,00
Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą waniarki do mycia dzieci		10 000	10 000	0,00
Wymiana płytek podłogowych w przedsiönku wejścia głównego		2 000	2 000	0,00
Zlikwidowanie przyczyn powstawania zawilgoceń na elementach konstrukcji więźby dachowej wraz z konserwacją więźby dachowej oraz impregnacją ppoż.		30 000	30 000	0,00
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z zaworem gazowym		5 000	5 000	0,00
oddział przy ul. Szeptycznego	os. Paderewskiego	20 000	20 000	0,00
Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą powierzchni zmywalnych w tzw. podręcznych kuchenkach grupowych		20 000	20 000	0,00
oddział przy ul. Ciesielskiej 1	Szopienice Burowiec	72 000	72 000	38 504,57
Malowanie wszystkich pomieszczeń		57 000	57 000	30 166,78
Wykonanie powierzchni zmywalnych zaplecza kuchennego		15 000	15 000	8 337,79
oddział przy ul. Bytomskiej 8A	Welnowiec Józef.	68 000	68 000	14 664,91
Remont łazienki młodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą waniarki do mycia dzieci		24 000	24 000	0,00
Remont kapitalny łazienki dziecięcej grupy II wraz z powiększeniem pomieszczenia		29 000	29 000	0,00
Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach bawialni i sypialni grupy I, szatni grupy II		15 000	15 000	14 664,91
oddział przy ul. Zadole 24A	Ligota Panewniki	30 000	30 000	0,00
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w bawialniach grup dziecięcych		10 000	10 000	0,00
Naprawy kominów		20 000	20 000	0,00
oddział przy ul. Wojciecha 23A	Giszowiec	15 000	15 000	0,00
Wymiana wykładziny podłogowej w bawialni		5 000	5 000	0,00
Naprawy kominów wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z zaworem gazu		10 000	10 000	0,00
oddział przy ul. Grzegorzka 2	Dąbrówka Mała	11 000	11 000	9 498,10
Remont części prześel ogrodzenia		10 000	10 000	9 498,10
Zabezpieczenie wyjścia z budynku		1 000	1 000	0,00
bieżące naprawy i konserwacje budynków		80 000	90 200	26 721,68
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 228 262	6 531 347	2 158 295,89
gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 426 273	3 438 273	1 127 199,60
bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	teren miasta	300 000	312 000	81 820,33
odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana	Załęże	776 273	776 273	0,00
odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach	teren miasta	300 000	300 000	0,00
awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice	teren miasta	500 000	500 000	152 377,61
naprawy i usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej	teren miasta	1 550 000	1 550 000	893 001,66
gospodarka odpadami		55 224	55 224	15 279,47
Zakład utylizacji odpadów	Zawodzie	55 224	55 224	15 279,47
konserwacja i bieżące utrzymanie mienia ul. Hutnicza 8 w tym: instalacja spalania, pozostałe remonty na linii, remont sprzętu, urządzeń, samochodów		55 224	55 224	15 279,47
utrzymanie zieleni w miastach i gminach		497 606	497 606	20 182,31
Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i małej architektury				
bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	teren miasta	65 000	65 000	0,00
remonty obiektów budowlanych ZZM	teren miasta	262 606	262 606	0,00
bieżące remonty fontann	Śródmieście	50 000	50 000	0,00
naprawy i konserwacje	teren miasta	120 000	120 000	20 182,31
schroniska dla zwierząt	Dąbrówka Mała	0	41 085	0,00
malowanie konstrukcji i obudów z siatki oraz zadaszenia wybiegów przy boksach w schronisku		0	41 085	0,00
oświetlenie ulic, placów, dróg		2 075 000	2 325 000	947 236,43
remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice	teren miasta	400 000	650 000	342 381,12
eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	teren miasta	1 675 000	1 675 000	604 855,31
pozostała działalność		174 159	174 159	48 398,08
remonty przepompowni	teren miasta	12 300	12 300	0,00
remonty miejskich sieci ciepłowniczych	teren miasta	80 000	80 000	48 398,08
oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY)	teren miasta	81 859	81 859	0,00

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 165 335	1 182 555	27 518,43
domy i ośrodki kultury		74 000	74 000	0,00
MDK Ligota	Ligota Panewniki	16 000	16 000	0,00
naprawa podłogi w salach: kameralnej i rytmiki		12 000	12 000	0,00
wymiana okien		4 000	4 000	0,00
MDK Bogucice - Zawodzie	Bogucice	30 000	30 000	0,00
konserwacja dachu		30 000	30 000	0,00
MDK Południe		28 000	28 000	0,00
naprawa i wzmocnienie siatek ochronnych wokół boiska sportowego	Murcki	5 000	5 000	0,00
demontaż sceny z gazonów betonowych i położenia nowej kostki	Kostuchna	6 000	6 000	0,00
remont schodów wejściowych w budynku filii nr 2	Kostuchna	7 000	7 000	0,00
remont Sali wielofunkcyjnej w budynku w filii nr 2	Kostuchna	10 000	10 000	0,00
muzea		26 000	26 000	0,00
Muzeum Historii Katowic	Śródmieście	26 000	26 000	0,00
konserwacja powierzchni drewnianej ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi Kościoła św. Michała		26 000	26 000	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		985 335	985 335	2 426,43
Rzymskokatolicka Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach – Dębnie – wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą główną kościoła pw. Świętych Męczenników Jana i Pawła (kontynuacja) – etap V	Dąb	223 185	223 185	0,00
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach – prace remontowo – konserwatorskie ściany elewacji północnej archikatedry pw. Chrystusa Króla wraz z elementami strefy wejścia – ścianami bocznymi, kolumnami, architrawem i tralkami nad gzymsem	Śródmieście	400 000	400 000	0,00
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach – remont konserwatorski dachu bazyliki pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP	Ligota Panewniki	344 650	344 650	0,00
wymiana schodów zewnętrznych i drzwi wejściowych w domu mieszkalnym położonym przy ulicy Zacisze nr 1 w Katowicach	Śródmieście	15 000	15 000	0,00
renowacja zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku i przeniesienie go na skwer im. Zillmannów w Nikiszowcu	Janów – Nikiszowiec	2 500	2 500	2 426,43
pozostała działalność		80 000	97 220	25 092,00
remonty miejsc pamięci narodowej	teren miasta	30 000	47 220	25 092,00
remont pomnika Trudu Górniczego	os. Paderewskiego	50 000	50 000	0,00
KULTURA FIZYCZNA		1 298 103	1 524 943	600 109,59
instytucje kultury fizycznej		1 298 103	1 524 943	600 109,59
Remonty (w obiektach MOSiR-u)		848 103	773 103	449 444,73
ORW Bugla: likwidacja szamba i remont starych sanitariatów, konserwacja elementów betonowych w basenie 50m, naprawa zjeżdźalni wodnej	Zalęże	679 103	604 673	403 424,28
ORW Rolna: naprawa zjeżdźalni wodnej	Zalęska Haldy-Brynów	19 000	18 980	18 960,45
Prace rozbiórkowe (likwidacja kotłowni i istniejących budynków) na Kortach Tenisowych w Katowicach przy ul. Szopienickiej	Janów – Nikiszowiec	150 000	149 450	27 060,00
Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice	teren miasta	450 000	751 840	150 664,86

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
	Remonty - zadania własne powiatu ogółem	10 927 788	12 347 525	3 822 365,35
	Transport i łączność	4 250 000	4 276 000	1 799 353,17
	drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 250 000	4 276 000	1 799 353,17
	Gospodarka mieszkaniowa	175 000	175 000	47 540,83
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	175 000	47 540,83
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0	246 000	20 000,00
	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	246 000	20 000,00
	Oświata i wychowanie	3 468 400	4 073 512	489 530,22
	zespoły szkół specjalnych	540 900	525 830	45 459,66
	licea ogólnokształcące	1 001 300	1 338 850	200 188,83
	szkoły zawodowe	1 831 700	2 154 332	242 296,80
	szkoły zawodowe specjalne	94 500	54 500	1 584,93
	Pomoc społeczna	328 482	520 462	106 898,03
	placówki opiekuńczo – wychowawcze	218 000	251 710	41 047,44
	domy pomocy społecznej	95 000	95 000	60 158,20
	przeciwdziałanie przemocy	685	15 944	319,97
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 797	157 808	5 372,42
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 506	55 506	40 142,79
	powiatowe urzędy pracy	17 506	17 506	2 326,17
	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	38 000	38 000	37 816,62
	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 400	546 045	54 529,92
	poradnie psychologiczno – pedagogiczne	95 700	160 200	11 450,06
	placówki wychowania pozaszkolnego	199 900	234 900	34 542,42
	internaty i bursy szkolne	75 900	77 045	738,00
	szkolne schroniska młodzieżowe	73 900	73 900	7 799,44
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 000	2 425 000	1 264 370,39
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	210 344,99
	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000	2 025 000	1 054 025,40
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	0,00
	Teatry	20 000	20 000	0,00
	centra kultury i sztuki	10 000	10 000	0,00

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Nakłady na remonty- zadania powiatu:		10 927 788	12 347 525	3 822 365,35
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 250 000	4 276 000	1 799 353,17
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu		4 250 000	4 276 000	1 799 353,17
utrzymanie sygnalizacji	teren miasta	3 500 000	3 500 000	1 392 323,27
opracowanie dokumentacji projektowych	teren miasta	100 000	100 000	23 453,50
bieżące konserwacje i naprawy	teren miasta	650 000	676 000	383 576,40
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		175 000	175 000	47 540,83
gospodarka gruntami i nieruchomościami	teren miasta	175 000	175 000	47 540,83
nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	teren miasta	100 000	100 000	39 920,66
nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	teren miasta	45 000	45 000	7 620,17
konserwacje i naprawy budynku przy ul. Dworcowej 17	Śródmieście	30 000	30 000	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		0	246 000	20 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	246 000	20 000,00
modernizacja instalacji elektrycznej w JRG II	Piotrowice Ochojec	0	246 000	20 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 468 400	4 073 512	489 530,22
zespoły szkół specjalnych		540 900	525 830	45 459,66
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	Ligota-Panewniki	1 500	1 500	270,70
naprawy i konserwacje		1 500	1 500	270,70
Zespół Szkół Specjalnych nr 7	Janów-Nikiszowiec	22 000	23 850	1 837,74
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		18 000	18 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	1 850	1 837,74
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego	Śródmieście	60 500	62 330	4 407,46
remont instalacji odgromowych		5 000	5 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		22 000	22 000	0,00
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		30 000	30 000	0,00
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń		0	1 830	1 829,99
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	2 577,47
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	Bogucice	6 000	6 000	2 240,81
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	2 240,81
Zespół Szkół Specjalnych nr 10	Szopienice-Burowiec	120 000	120 000	17 210,10
remont instalacji wentylacyjnych		15 000	0	0,00
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		15 000	0	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		85 000	83 887	0,00
dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.		0	31 113	16 113,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 097,10
Zespół Szkół Specjalnych nr 11	Zalęże	44 400	44 400	434,19
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		8 000	8 000	0,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		25 000	25 000	0,00
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		10 000	10 000	0,00
naprawy i konserwacje		1 400	1 400	434,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich	Ligota-Panewniki	43 500	23 250	11 182,46
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		40 000	10 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	3 600	3 559,10
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	6 150	6 101,18
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	1 522,18
Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Nieusłyszących i Słabosłyszących	Koszutka	243 000	244 500	7 876,20
wymiana okien		20 000	31 950	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		20 000	0	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		30 000	30 000	0,00
remont rynien i rur spustowych		10 000	10 000	0,00
remont elewacji		11 000	0	0,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		35 000	35 000	0,00
remont pozostałych pomieszczeń		108 000	108 000	3 735,00
remont instalacji c.o.		0	19 050	0,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	1 500	1 500,00
naprawy i konserwacje		9 000	9 000	2 641,20
licea ogólnokształcące		1 001 300	1 338 850	200 188,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Śródmieście	113 900	336 450	21 287,96
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		25 000	25 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		43 900	43 900	0,00
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		0	100 000	0,00
wymiana okien		0	70 000	0,00
remont instalacji wentylacyjnych		0	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		45 000	67 550	21 287,96
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	Śródmieście	88 900	88 900	16 599,08
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		20 000	20 000	16 599,08
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Śródmieście	78 900	98 900	1 297,65
remont sanitariatów i natrysków		68 900	68 900	0,00
awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	20 000	0,00
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	1 297,65

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	Koszutka	83 900	83 900	2 338,49
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		18 400	18 400	0,00
remont instalacji c.o.		50 500	50 500	0,00
naprawy i konserwacje		15 000	15 000	2 338,49
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	Piotrowice-Ochojec	78 700	78 700	590,40
wymiana okien		2 400	7 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		11 500	21 900	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		35 000	15 000	0,00
remont instalacji elektrycznej		20 000	25 000	0,00
naprawy i konserwacje		9 800	9 800	590,40
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	Szopienice-Burowiec	77 900	77 900	70 862,48
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		68 900	68 900	68 582,34
naprawy i konserwacje		9 000	9 000	2 280,14
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	Ligota-Panewniki	81 900	81 900	2 684,12
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		55 500	55 500	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		13 400	13 400	0,00
naprawy i konserwacje		13 000	13 000	2 684,12
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Śródmieście	82 800	82 800	50 757,64
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		10 000	7 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		25 900	25 900	24 863,81
wymiana okien		13 000	13 000	0,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		20 000	23 000	19 957,47
naprawy i konserwacje		13 900	13 900	5 936,36
X Liceum Ogólnokształcące	Zawodzie	80 900	175 900	29 185,31
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		21 900	36 900	8 635,32
remont instalacji elektrycznych		30 000	30 000	0,00
remont sanitariatów i natrysków		5 000	5 000	5 000,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		12 000	12 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		0	65 000	0,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	15 000	15 000,00
naprawy i konserwacje		12 000	12 000	549,99
XIV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach	Welnowiec-Józefowice	75 500	75 500	1 744,40
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		10 000	10 000	0,00
remont sanitariatów i natrysków		15 000	15 000	0,00
remont magazynów, piwnic itd.		35 000	35 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		8 900	8 900	0,00
naprawy i konserwacje		6 600	6 600	1 744,40
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	Śródmieście	78 900	78 900	578,10
remont instalacji elektrycznych		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	578,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	os. Tysiąclecia	75 400	75 400	1 853,61
remont ogrodzenia		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	1 853,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	Śródmieście	3 700	3 700	409,59
naprawy i konserwacje:		3 700	3 700	409,59
szkoły zawodowe		1 831 700	2 154 332	242 296,80
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	Śródmieście	103 900	103 900	699,00
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		50 000	50 000	0,00
remont czytelní		18 900	18 900	0,00
naprawy i konserwacje		35 000	35 000	699,00
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	Dąbrówka Mała	435 000	435 000	110 459,50
remont sanitariatów i natrysków		65 000	85 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		260 000	190 500	108 553,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		90 000	139 500	0,00
naprawy i konserwacje		20 000	20 000	1 906,50
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	Śródmieście	78 900	78 900	918,69
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	918,69
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	Szopienice-Burowiec	83 900	112 300	16 207,86
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		11 100	11 100	10 898,01
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		57 800	14 220	0,00
awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	74 580	0,00
naprawy i konserwacje		15 000	12 400	5 309,85
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	Szopienice-Burowiec	7 800	7 800	1 076,25
naprawy i konserwacje		7 800	7 800	1 076,25
Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	Śródmieście	85 000	85 000	2 896,04
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		70 000	70 000	0,00
naprawy i konserwacje		15 000	15 000	2 896,04

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	Piotrowice-Ochojec	38 000	55 000	20 796,57
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		20 000	20 000	0,00
awaryjna naprawa/wymiana urządzeń		0	17 000	16 673,62
naprawy i konserwacje		18 000	18 000	4 122,95
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	Szopienice-Burowiec	71 900	171 739	31 258,49
pozostałe remonty budynku		68 900	68 900	0,00
awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	99 839	30 508,19
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	750,30
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Załęska Halda-Brynów	322 000	324 007	12 743,93
remont instalacji elektrycznych		300 000	300 000	0,00
naprawy i konserwacje		22 000	24 007	12 743,93
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	Piotrowice-Ochojec	76 900	76 900	7 047,79
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		30 500	30 500	0,00
remont sali gimnastycznej		18 400	18 400	0,00
naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania		20 000	20 000	0,00
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	7 047,79
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	os. Tysiąclecia	14 000	14 000	2 811,61
naprawy i konserwacje		14 000	14 000	2 811,61
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	Zawodzie	86 600	256 466	32 735,16
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		32 000	32 000	0,00
remont szatni		36 900	36 900	0,00
remont sali gimnastycznej		0	162 360	24 600,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	2 214	2 214,00
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 292	2 291,90
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	3 000	2 999,99
naprawy i konserwacje		17 700	17 700	629,27
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	Murcki	83 900	83 900	97,17
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		38 900	48 900	0,00
remont instalacji elektrycznych		30 000	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		15 000	5 000	97,17
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura	Janów-Nikiszowice	74 900	74 900	414,69
remont instalacji elektrycznych		35 000	35 000	0,00
remont sanitariatów i natrysków		6 900	6 900	0,00
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		27 000	27 000	0,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	414,69
Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara	Kostuchna	82 000	82 000	442,80
remont dachu, zadaszeń i kominów		12 000	12 000	0,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		10 000	10 000	0,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		15 000	15 000	0,00
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		35 000	35 000	0,00
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	442,80
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	Załęże	187 000	192 520	1 691,25
remont dachu, zadaszeń i kominów		180 000	180 000	0,00
awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	5 520	0,00
naprawy i konserwacje		7 000	7 000	1 691,25
szkoły zawodowe specjalne		94 500	54 500	1 584,93
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	Załęska Halda-Brynów	94 500	54 500	1 584,93
remont instalacji c.o.		40 000	0	0,00
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		20 000	20 000	0,00
naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania		30 000	30 000	0,00
naprawy i konserwacje		4 500	4 500	1 584,93

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
POMOC SPOLECZNA		328 482	520 462	106 898,03
placówki opiekuńczo - wychowawcze		218 000	251 710	41 047,44
Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46	Śródmieście	44 500	44 500	6 274,55
Częściowa wymiana nawierzchni dróg i chodników		35 000	35 000	0,00
naprawy bieżące i konserwacje		9 500	9 500	6 274,55
Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a	Brynów - os.Zgrzebniocka	28 000	61 710	24 110,43
Remont łazienek i sanitariatów na I piętrze budynku		15 000	15 000	9 950,33
Remont sypialni na II piętrze		0	29 460	2 460,00
naprawy bieżące i konserwacje		13 000	17 250	11 700,10
Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1	Śródmieście	80 500	80 500	10 662,46
Remont dachu wraz z orynnowaniem		15 000	15 000	0,00
Remont łazienki wychowanków		55 000	55 000	2 091,00
naprawy i konserwacje		10 500	10 500	8 571,46
Dom Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16	Ligota – Panewniki	65 000	65 000	0,00
Remont łazienek wychowanków		35 000	35 000	0,00
Remont orynnowania oraz deskowania dachu		30 000	30 000	0,00
domy pomocy społecznej		95 000	95 000	60 158,20
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Piotrowice Ochojec	75 000	75 000	53 140,43
Remont pomieszczeń fizjoterapii		30 000	30 000	29 617,64
naprawy bieżące i konserwacje		45 000	45 000	23 522,79
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Śródmieście	20 000	20 000	7 017,77
naprawy bieżące i konserwacje		20 000	20 000	7 017,77
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		685	15 944	319,97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	685	15 944	319,97
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		14 797	157 808	5 372,42
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy i konserwacje	teren miasta	14 797	12 808	5 372,42
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remont obiektu przy ul. Chopina 9/3	Śródmieście	0	145 000	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		55 506	55 506	40 142,79
powiatowe urzędy pracy		17 506	17 506	2 326,17
Powiatowy Urząd Pracy	Zalęże	17 506	17 506	2 326,17
naprawy bieżące i konserwacje		17 506	17 506	2 326,17
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		38 000	38 000	37 816,62
Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 102	Zalęże	38 000	38 000	37 816,62
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		445 400	546 045	54 529,92
poradnie psychologiczno – pedagogiczne		95 700	160 200	11 450,06
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	Koszutka	3 500	3 500	1 057,80
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	1 057,80
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1	os. Witosa	59 500	106 000	1 448,94
remont tarasu, atrium		56 000	56 000	0,00
awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej		0	46 500	0,00
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	1 448,94
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	Piotrowice Ochojec	9 000	9 000	5 681,36
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		5 000	5 000	4 318,52
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	1 362,84
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	Janów – Nikiszowiec	3 000	21 000	879,45
awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	18 000	0,00
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	879,45
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5	Koszutka	3 000	3 000	1 291,50
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 291,50
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Śródmieście	17 700	17 700	1 091,01
remont pozostałych pomieszczeń		15 000	15 000	0,00
naprawy i konserwacje		2 700	2 700	1 091,01
placówki wychowania pozaszkolnego		199 900	234 900	34 542,42
Pałac Młodzieży	Śródmieście	37 000	37 000	32 602,40
naprawy i konserwacje		37 000	37 000	32 602,40
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	os. Paderewskiego	98 900	98 900	981,85
remont sanitariatów i natrysków		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		30 000	30 000	981,85
Młodzieżowy Dom Kultury	Zalęże	64 000	99 000	958,17
remont basenu z zapleczem		28 000	28 000	0,00
pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej		6 000	6 000	0,00
naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania		10 000	10 000	0,00
remont ogrodzenia		0	15 000	0,00
awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	20 000	0,00
naprawy i konserwacje		20 000	20 000	958,17


Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
internaty i bursy szkolne		75 900	77 045	738,00
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	Dąbrówka Mała	75 900	77 045	738,00
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		68 900	68 900	0,00
naprawy i konserwacje		7 000	8 145	738,00
szkolne schroniska młodzieżowe		73 900	73 900	7 799,44
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko)	Śródmieście	73 900	73 900	7 799,44
remont dachu, zadaszeń i kominów		33 900	33 900	400,00
remont kuchni		10 000	10 000	2 899,48
wymiana okien		20 000	20 000	400,00
remont świetlicy		5 000	5 000	4 099,96
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 175 000	2 425 000	1 264 370,39
gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000	400 000	210 344,99
awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice	teren miasta	400 000	400 000	210 344,99
oświetlenie ulic, placów i dróg		1 775 000	2 025 000	1 054 025,40
remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice	teren miasta	500 000	750 000	491 432,01
eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	teren miasta	1 275 000	1 275 000	562 593,39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000	30 000	0,00
Teatry		20 000	20 000	0,00
Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM	Śródmieście	20 000	20 000	0,00
remont instalacji elektrycznej w Galerii ATENEUM		20 000	20 000	0,00
centra kultury i sztuki		10 000	10 000	0,00
Centrum Kultury Katowice im. K.Bochenek	Śródmieście	10 000	10 000	0,00
remont windy towarowej		10 000	10 000	0,00

Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.
ZADANIA ZLECONE – POWIAT		67 700	92 700	43 354,10
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000	3 000	295,20
nadzór budowlany	Śródmieście	3 000	3 000	295,20
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - naprawy i konserwacje		3 000	3 000	295,20
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		59 600	84 600	42 030,56
obrona cywilna	teren miasta	8 600	8 100	4 582,49
konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice		8 600	8 100	4 582,49
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		51 000	76 500	37 448,07
naprawy i konserwacje		51 000	76 500	37 448,07
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 100	5 100	1 028,34
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	teren miasta	5 100	5 100	1 028,34
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy bieżące i konserwacje		5 100	5 100	1 028,34

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH



I. Zespół dzielnic śródmiejskich

1. Śródmieście
2. Koszutka
3. Bogucice
4. Os. Paderewskiego – Muchowiec

II. Zespół dzielnic północnych

5. Załęże
6. Os. Witosy
7. Osiedle Tysiąclecia
8. Dąb
9. Wełnowiec-Józefowiec

III. Zespół dzielnic zachodnich

10. Ligota-Panewniki
11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
12. Załęska Hałda-Brynów

IV. Zespół dzielnic wschodnich

13. Zawodzie
14. Dąbrówka Mała
15. Szopienice-Burowiec
16. Janów-Nikiszowiec
17. Giszowiec

V. Zespół dzielnic południowych

18. Murcki
19. Piotrowice-Ochojec
20. Zarzecze
21. Kostuchna
22. Podlesie

NR 1 ŚRÓDMIĘSCIE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	152 835 031	153 855 625	24 882 653,45
Działalność inwestycyjna ogółem	149 721 631	150 181 241	24 155 372,45
Transport i łączność	111 126 488	108 392 183	6 326 840,84
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	1 049 928	1 049 928	0,00
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	104 376 560	102 576 560	5 855 529,57
Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana	700 000	700 000	36 039,00
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek	2 500 000	2 500 000	31 242,00
Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego			
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska	1 200 000	1 200 000	40 221,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego	1 300 000	44 695	43 972,50
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	0	321 000	319 836,77
Gospodarka mieszkaniowa	15 294 303	15 564 303	1 894 809,39
Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice			
Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy ul.Św.Jana 10,10a	6 195 080	6 195 080	973 379,35
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38	3 000 000	3 000 000	859 635,15
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 20	1 889 223	1 889 223	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c	0	50 000	49 275,13
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego7 / Brata Alberta 1	0	10 000	7 724,73
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a	1 600 000	1 600 000	4 795,03
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4	400 000	400 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42	80 000	80 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny)	300 000	510 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17	600 000	450 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 4 /Teatralna 7	630 000	630 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a	600 000	750 000	0,00
Działalność usługowa	100 000	100 000	1 402,20
Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej	100 000	100 000	1 402,20
Administracja publiczna	5 141 195	6 567 601	4 986 818,23
Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	4 911 195	6 162 968	4 986 818,23
Wykonanie i montaż neonu	0	50 000	0,00
Montaż klimatyzatorów w budynkach UM	80 000	65 028	0,00
Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4	0	139 605	0,00
Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska 4	150 000	150 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	64 539	14 939,00
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej w Katowicach	45 000	3 500	3 500,00
Monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława.	0	41 500	0,00
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Centrum Ratownictwa	0	11 439	11 439,00
Zakup supportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej	0	8 100	0,00
Oświata i wychowanie	1 094 000	917 470	80 313,25
Miejskie Przedszkole Nr 2 - instalacja i rozbudowa monitoringu, inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	256 000	256 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 35 - likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego	20 000	20 000	19 899,61

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II - modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły, budowa ogrodzenia	47 000	47 000	30 956,47
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego - dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni	15 000	15 000	0,00
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	75 000	75 000	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej	95 000	95 000	0,00
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - budowa boiska tartanowego	300 000	300 000	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - wymiana okien i remont elewacji	200 000	0	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	0	23 470	23 469,89
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - budowa i modernizacja boisk szkolnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	86 000	86 000	5 987,28
Szkolnictwo wyższe	0	1 500 000	0,00
Akademia Wychowania Fizycznego	0	1 500 000	0,00
Pomoc społeczna	52 000	147 000	15 279,06
Dom Dziecka "Stanica" - wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym, system monitoringu zewnętrznego budynku	52 000	147 000	15 279,06
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000	760 000	0,00
Żłobek Miejski - dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją	760 000	760 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 682 645	13 672 645	10 698 486,48
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 - zakończenie realizacji modernizacji, inwestycje dotyczące hal sportowych, inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych, inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	13 608 045	13 598 045	10 648 497,78
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	24 600	24 600	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek"	50 000	50 000	49 988,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000	2 130 000	136 484,00
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTS/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	1 500 000	1 500 000	0,00
Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy	320 000	330 000	136 484,00
Plac Przyjaciół Miskolca – doposażenia w elementy małej architektury - projekt i realizacja	50 000	50 000	0,00
Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40	150 000	150 000	0,00
Plac zabaw na pl. Hlonda - projekt i doposażenie placu zabaw	100 000	100 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	65 500	0
Muzeum Historii Katowic	0	59 500	0,00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA - wykonanie i zamontowanie liter na fasadę budynku galerii	6 000	6 000	0,00
Kultura fizyczna	300 000	300 000	0,00
Plac zabaw przy ul. Adamskiego - projekt i realizacja placu zabaw	300 000	300 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	633 800	677 300	243 901,15

Działalność remontowa ogółem	2 479 600	2 997 084	483 379,85
Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	0,00
- budynek przy ul. Dworcowej 17	30 000	30 000	0,00
Działalność usługowa	43 000	43 000	295,20
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000	3 000	295,20
- remont szaleatów miejskich	40 000	40 000	0,00
Oświata i wychowanie	1 335 500	1 707 984	243 605,54
- Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000	52 000	8 105,70
- Szkoła Podstawowa Nr 10	22 000	34 200	28 484,79
- Szkoła Podstawowa Nr 15	17 000	43 050	6 902,13
- Szkoła Podstawowa Nr 37	77 000	80 500	682,59
- Gimnazjum Nr 2	43 000	43 000	5 706,03
- Gimnazjum Nr 3	35 000	49 004	17 604,40
- Zespół Szkół Specjalnych nr 8	60 500	62 330	4 407,46
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	113 900	336 450	21 287,96
- II Liceum Ogólnokształcące	88 900	88 900	16 599,08
- III Liceum Ogólnokształcące	78 900	98 900	1 297,65
- VIII Liceum Ogólnokształcące	82 800	82 800	50 757,64
- XV Liceum Ogólnokształcące	78 900	78 900	578,10
- Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	3 700	3 700	409,59
- Zespół Szkół Ekonomicznych	78 900	78 900	918,69
- Zespół Szkół Łączności	85 000	85 000	2 896,04
- Miejskie Przedszkole Nr 2	32 500	34 500	4 291,43
- Miejskie Przedszkole Nr 3	40 500	40 500	918,81
- Miejskie Przedszkole Nr 5	41 500	46 500	16 310,31
- Miejskie Przedszkole Nr 6	27 000	46 850	40 462,69
- Miejskie Przedszkole Nr 9	1 000	1 000	98,30
- Miejskie Przedszkole Nr 33	44 000	47 500	1 764,35
- Miejskie Przedszkole Nr 35	31 000	31 000	631,22
- Miejskie Przedszkole Nr 36	500	3 000	2 867,87
- Miejskie Przedszkole Nr 45	71 000	73 500	2 640,63
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	62 100	62 100	6 283,08
- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	103 900	103 900	699,00
Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0,00
- przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1	50 000	50 000	0,00
Pomoc społeczna	324 500	469 500	197 986,26
- Dom Dziecka "Stanica"	44 500	44 500	6 274,55
- Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	20 000	20 000	7 017,77
- Dom Dziecka "Tęcza"	80 500	80 500	10 662,46
- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej ul. Andrzeja 10	42 000	42 000	40 500,00
- Filia Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej	137 500	137 500	133 531,48
- remont mieszkania przy ul. Chopina 9/3	0	145 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000	47 000	0,00
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Ligonja 43	47 000	47 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	128 600	128 600	41 492,85
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	17 700	17 700	1 091,01
- Pałac Młodzieży	37 000	37 000	32 602,40
- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - schronisko młodzieżowe	73 900	73 900	7 799,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	0,00
- remonty fontann	50 000	50 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 000	471 000	0,00
- Muzeum Historii Katowic	26 000	26 000	0,00
- Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	400 000	400 000	0,00
- kamienica przy ul. Zacisze 1	15 000	15 000	0,00
- Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM	20 000	20 000	0,00
- Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek	10 000	10 000	0,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 429 700	2 499 287	304 192,19
Działalność inwestycyjna ogółem	1 573 900	1 793 900	223 269,32
Transport i łączność	1 450 000	1 630 000	223 269,32
Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka	1 000 000	1 180 000	191 781,32
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	450 000	450 000	31 488,00
Oświata i wychowanie	80 000	120 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 12 - inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	15 000	15 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 88 - budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	65 000	65 000	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	40 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 900	43 900	0,00
Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza - projekt i wykonanie skweru	43 900	43 900	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	64 000	57 000	10 750,00
Działalność remontowa ogółem	791 800	648 387	70 172,87
Oświata i wychowanie	597 800	599 407	51 212,42
- Szkoła Podstawowa nr 5	14 500	16 700	3 272,44
- Szkoła Podstawowa nr 11	84 300	84 300	20 749,65
- Gimnazjum nr 22	30 000	30 000	2 254,04
- Miejskie Przedszkole nr 12	36 000	44 900	3 611,77
- Miejskie Przedszkole nr 51	14 500	43 000	5 969,84
- Miejskie Przedszkole nr 88	2 000	2 000	1 025,82
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	322 000	324 007	12 743,93
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	94 500	54 500	1 584,93
Pomoc społeczna	175 000	30 000	0,00
- Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom przy - Orkana 7a	175 000	30 000	0,00
Kultura fizyczna	19 000	18 980	18 960,45
- ORW Rolna	19 000	18 980	18 960,45
NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 743 524	12 080 454	138 968,68
Działalność inwestycyjna ogółem	1 134 500	11 196 614	35 648,18
Transport i łączność	600 000	10 680 614	224,18
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	600 000	600 000	0,00
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu	0	10 080 614	224,18
Oświata i wychowanie	514 500	496 000	35 424,00
Miejskie Przedszkole Nr 95 - zakup i montaż basenu kuchennego	3 500	0	0,00
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego - instalacja i rozbudowa monitoringu, budowa i modernizacja boisk szkolnych, inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	511 000	496 000	35 424,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0,00
MDK Bogucice - Zawodzie - zakup i montaż maty grzewczej na dach, zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej	20 000	20 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	98 500	95 000	12 248,18
Działalność remontowa ogółem	510 524	788 840	91 072,32
Oświata i wychowanie	455 300	733 616	75 792,85
- Szkoła Podstawowa nr 2	172 500	172 500	3 605,58
- Szkoła Podstawowa nr 31	34 000	34 000	1 528,89
- Miejskie Przedszkole nr 19	52 700	52 700	1 202,40
- Miejskie Przedszkole nr 67	22 500	22 500	638,74
- Miejskie Przedszkole nr 74	600	600	138,99
- Miejskie Przedszkole nr 95	5 500	18 950	6 757,78
- X Liceum Ogólnokształcące	80 900	175 900	29 185,31
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1	86 600	256 466	32 735,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 224	55 224	15 279,47
- Zakład utylizacji odpadów - ul.Hutnicza 8	55 224	55 224	15 279,47

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 593 949	6 475 457	94 910,28
Działalność inwestycyjna ogółem	6 165 949	6 062 949	13 304,82
Transport i łączność	5 845 949	5 960 949	13 304,82
Przedłużenie ul. Szybowcowej	900 000	900 000	0,00
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	347 000	462 000	8 487,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	4 598 949	4 598 949	4 817,82
Oświata i wychowanie	20 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego - zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości	20 000	0	0,00
Kultura fizyczna	300 000	102 000	0,00
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego - projekt i realizacja placu zabaw ze strefa fitness	300 000	102 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	52 500	15 000	11 500,00
Działalność remontowa ogółem	375 500	397 508	70 105,46
Oświata i wychowanie	206 600	228 608	69 123,61
- Szkoła Podstawowa nr 12	22 000	19 797	4 145,20
- Miejskie Przedszkole nr 55	51 000	52 800	2 844,96
- Miejskie Przedszkole nr 87	32 000	52 011	12 159,35
- Gimnazjum nr 4	50 000	50 000	17 832,93
- Gimnazjum nr 5	51 600	54 000	32 141,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	0,00
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Szeptyckiego	20 000	20 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	98 900	98 900	981,85
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	98 900	98 900	981,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0,00
- Pomnik Trudu Górniczego	50 000	50 000	0,00
NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS. ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 470 100	4 496 710	69 372,97
Działalność inwestycyjna ogółem	4 065 000	4 061 000	6 642,00
Transport i łączność	750 000	750 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	750 000	750 000	0,00
Oświata i wychowanie	245 000	241 000	6 642,00
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy - projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej	15 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	0	28 000	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka - wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły, wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem	230 000	213 000	6 642,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000	1 070 000	0,00
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach	320 000	320 000	0,00
Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Kościuszki 138	750 000	750 000	0,00
Kultura fizyczna	2 000 000	2 000 000	0,00
Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	2 000 000	2 000 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	62 600	35 500	15 500,00
Działalność remontowa ogółem	342 500	400 210	47 230,97
Oświata i wychowanie	314 500	338 500	23 120,54
- Szkoła Podstawowa nr 65	185 000	202 000	10 578,55
- Miejskie Przedszkole nr 1	71 000	71 000	11 560,67
- Miejskie Przedszkole nr 75	26 000	41 000	554,73
- Miejskie Przedszkole nr 92	32 500	24 500	426,59
Pomoc społeczna	28 000	61 710	24 110,43
- Dom Dziecka "Zakątek"	28 000	61 710	24 110,43

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 092 025	12 096 450	2 168 991,37
Działalność inwestycyjna ogółem	8 871 500	10 775 215	1 966 409,13
Transport i łączność	4 475 000	5 725 000	1 915 903,92
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	225 000	225 000	0,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Śmiłowicka	1 350 000	1 350 000	0,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokociniec	400 000	400 000	27 060,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obwodnica	2 000 000	3 250 000	1 868 630,10
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka	500 000	500 000	20 213,82
Gospodarka mieszkaniowa	300 000	55 000	17 820,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62	300 000	25 000	17 820,00
Zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Słupska – Kołobrzaska – Świdnicka – Zielonogórska	0	30 000	0,00
Działalność usługowa	180 000	363 715	0,00
Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie	180 000	363 715	0,00
Oświata i wychowanie	763 500	968 500	30 499,63
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej - modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa	200 000	200 000	16 000,00
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej - utworzenie nowego placu zabaw dla przenoszonego do obiektu gimnazjum Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk szkolnych	300 000	475 000	14 499,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 - budowa i modernizacja boisk szkolnych, instalacja i rozbudowa monitoringu	263 500	293 500	0,00
Szkolnictwo wyższe	0	480 000	0,00
Śląski Uniwersytet Medyczny	0	480 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 000	1 933 000	2 185,58
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	350 000	350 000	2 185,58
Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej	400 000	400 000	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Franciszkańskie	1 000 000	1 000 000	0,00
Amfiteatr w Parku Zadole - zadaszenie sceny amfiteatru	80 000	110 000	0,00
Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej	73 000	73 000	0,00
Kultura fizyczna	1 250 000	1 250 000	0,00
Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	700 000	700 000	0,00
Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu	550 000	550 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	89 000	84 260	36 257,08
Działalność remontowa ogółem	1 131 525	1 236 975	166 325,16
Oświata i wychowanie	643 100	748 550	135 823,77
- Szkoła Podstawowa nr 9	87 000	112 300	2 673,37
- Szkoła Podstawowa nr 34	77 100	77 100	2 133,46
- Szkoła Podstawowa nr 67	39 400	39 400	3 344,67
- Miejskie Przedszkole nr 15	3 000	3 000	56,58
- Miejskie Przedszkole nr 16	35 000	35 000	31 135,51
- Miejskie Przedszkole nr 17	16 000	16 000	1 913,03
- Miejskie Przedszkole nr 40	17 000	17 750	1 273,29
- Miejskie Przedszkole nr 76	8 300	8 850	1 458,42
- Miejskie Przedszkole nr 80	1 500	33 000	30 093,41
- Miejskie Przedszkole nr 89	28 000	76 000	23 758,49
- Miejskie Przedszkole nr 99	51 000	55 000	1 711,56
- Gimnazjum nr 21	75 400	75 400	612,54
- Gimnazjum nr 23	77 500	93 100	21 522,16
- Zespół Szkół Specjalnych nr 6	1 500	1 500	270,70
- Zespół Szkół Specjalnych nr 12	43 500	23 250	11 182,46
- VII Liceum Ogólnokształcące	81 900	81 900	2 684,12
Pomoc społeczna	97 775	97 775	30 501,39
- Dom Dziecka "Tęcza"	65 000	65 000	0,00
- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 35a	32 775	32 775	30 501,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0,00
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Zadole 24A	30 000	30 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 650	360 650	0,00
- MDK Ligota	16 000	16 000	0,00
- Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów	344 650	344 650	0,00

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 551 882	4 046 322	502 521,32
Działalność inwestycyjna ogółem	1 360 900	1 890 900	4 059,00
Transport i łączność	1 080 000	1 580 000	0,00
Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugła w Katowicach	80 000	80 000	0,00
Przedłużenie ul. J. Baidona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	1 000 000	1 000 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca - Janasa	0	500 000	0,00
Oświata i wychowanie	234 900	234 900	4 059,00
Szkoła Podstawowa Nr 20 - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła	230 900	230 900	4 059,00
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza - wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych	4 000	4 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000	76 000	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury	46 000	76 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	42 500	34 740	26 240,00
Działalność remontowa ogółem	2 148 482	2 120 682	472 222,32
Oświata i wychowanie	520 100	531 730	10 689,65
- Szkoła Podstawowa nr 20	179 500	179 500	2 294,43
- Szkoła Podstawowa nr 22	72 500	73 610	2 605,64
- Miejskie Przedszkole nr 26	9 200	9 200	480,07
- Miejskie Przedszkole nr 30	18 000	18 000	1 840,22
- Miejskie Przedszkole nr 39	9 500	14 500	1 343,85
- Zespół Szkół nr 7	187 000	192 520	1 691,25
- Zespół Szkół Specjalnych nr 11	44 400	44 400	434,19
Ochrona zdrowia	29 500	29 500	17 007,43
- Miejska Izba Wyrzeźwiń	29 500	29 500	17 007,43
Pomoc społeczna	24 000	24 000	0,00
- Świetlica Specjalistyczna nr 3 + Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 - ul. Gliwicka 74a	24 000	24 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 506	55 506	40 142,79
- Powiatowy Urząd Pracy	17 506	17 506	2 326,17
- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ul. Gliwicka 102	38 000	38 000	37 816,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000	99 000	958,17
- Młodzieżowy Dom Kultury	64 000	99 000	958,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 273	776 273	0,00
odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana	776 273	776 273	0,00
Kultura fizyczna	679 103	604 673	403 424,28
- ORW Bugła	679 103	604 673	403 424,28

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 427 983	1 475 572	84 381,99
Działalność inwestycyjna ogółem	516 000	516 000	0,00
Oświata i wychowanie	366 000	366 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 13 - budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	15 000	15 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie magazynu- wózkowni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 94 - budowa ogrodzenia	200 000	200 000	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - adaptacja korytarza na salę rytmiki	111 000	111 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	70 000	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - projekt i wykonanie nowego ogrodzenia	70 000	70 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	0,00
Plac zabaw na pl. Pileckiego - projekt i doposażenie placu zabaw	80 000	80 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	98 150	92 439	62 127,56
Działalność remontowa ogółem	813 833	867 133	22 254,43
Oświata i wychowanie	754 333	761 133	20 805,49
- Miejskie Przedszkole nr 13	100 000	100 000	1 142,88
- Miejskie Przedszkole nr 50	40 000	40 000	1 603,27
- Miejskie Przedszkole nr 85	67 000	68 500	2 995,44
- Miejskie Przedszkole nr 94	25 500	30 800	5 740,94
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	521 833	521 833	9 322,96
Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500	106 000	1 448,94
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	59 500	106 000	1 448,94
Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 528 430	1 773 352	200 579,12
Działalność inwestycyjna ogółem	940 000	923 800	68 364,22
Transport i łączność	600 000	600 000	0,00
Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000	600 000	0,00
Oświata i wychowanie	340 000	323 800	68 364,22
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesolej Ludwiczki - inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	40 000	40 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały - przebudowy drogi dojazdu przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsc parkingowych dla personelu i rodziców	225 000	190 000	68 364,22
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki - rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego	20 000	38 800	0,00
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego - adaptacja sali lekcyjnej na pracownię	55 000	55 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	71 500	68 000	35 961,78
Działalność remontowa ogółem	516 930	781 552	96 253,12
Oświata i wychowanie	486 930	751 552	96 253,12
- Szkoła Podstawowa nr 59	83 900	83 900	4 007,20
- Szkoła Podstawowa nr 66	95 000	129 200	36 729,94
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 1	86 230	113 272	41 684,87
- Miejskie Przedszkole nr 21	1 400	1 400	1 400,00
- Miejskie Przedszkole nr 25	52 500	52 500	564,75
- Miejskie Przedszkole nr 34	16 500	50 650	4 375,22
- Miejskie Przedszkole nr 57	26 500	62 230	1 499,98
- Miejskie Przedszkole nr 90	35 500	169 000	1 325,94
- IX Liceum Ogólnokształcące	75 400	75 400	1 853,61
- Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego	14 000	14 000	2 811,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0,00
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Tysiąclecia 45	30 000	30 000	0,00

Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 056 585	2 588 738	134 254,35
Działalność inwestycyjna ogółem	1 650 000	2 173 203	94 710,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000	2 173 203	94 710,00
Miejski Dom Kultury "Kosztka" - filia "Dąb"	1 650 000	2 173 203	94 710,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	21 500	21 500	11 489,50
Działalność remontowa ogółem	385 085	394 035	28 054,85
Oświata i wychowanie	161 900	170 850	28 054,85
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	84 100	84 100	25 189,94
- Szkoła Podstawowa nr 19	21 000	21 000	307,50
- Miejskie Przedszkole nr 23	5 000	5 000	0,00
- Miejskie Przedszkole nr 27	51 800	60 750	2 557,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 185	223 185	0,00
- Rzymskokatolicka Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła	223 185	223 185	0,00
Nr 11 WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 679 450	4 363 640	216 798,55
Działalność inwestycyjna ogółem	1 190 000	3 786 700	107 587,93
Transport i łączność	650 000	550 000	100 926,56
Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa	400 000	300 000	100 926,56
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantej i ul. Konduktorskiej	250 000	250 000	0,00
Oświata i wychowanie	10 000	6 700	6 661,37
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki - inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	10 000	6 700	6 661,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	2 880 000	0,00
Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikusińskiego	180 000	180 000	0,00
Przebudowa placu Fojkisa - realizacja projektu z roku 2012	0	2 700 000	0,00
Kultura fizyczna	350 000	350 000	0,00
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego	350 000	350 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	93 250	88 250	62 402,90
Działalność remontowa ogółem	396 200	488 690	46 807,72
Oświata i wychowanie	328 200	420 690	32 142,81
- Szkoła Podstawowa nr 17	15 000	50 190	7 503,80
- Miejskie Przedszkole nr 47	49 700	58 600	12 523,37
- Miejskie Przedszkole nr 73	32 000	75 000	1 790,88
- Miejskie Przedszkole nr 82	23 000	26 300	5 246,73
- Gimnazjum nr 9	133 000	135 100	3 333,63
- XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSEiO)	75 500	75 500	1 744,40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000	68 000	14 664,91
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Bytomskiej 8A	68 000	68 000	14 664,91

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	114 035 909	121 014 787	42 848 491,16
Działalność inwestycyjna ogółem	113 309 309	119 995 552	42 723 193,11
Transport i łączność	9 073 967	10 995 766	3 159 289,47
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Słoneczna Pętla"	350 000	350 000	0,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa	850 000	850 000	1 476,00
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	7 623 967	9 395 766	3 157 813,47
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej	250 000	250 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Iłakowiczówny	0	150 000	0,00
Działalność usługowa	99 756 642	104 506 474	39 505 232,14
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	99 756 642	104 506 474	39 505 232,14
Oświata i wychowanie	928 700	703 700	4 059,00
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego - budowa i modernizacja boisk szkolnych	492 000	392 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14 - wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego	25 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków, budowa ogrodzenia, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła	411 700	311 700	4 059,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	304 613	54 612,50
MDK Koszutka - budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej	50 000	50 000	50 000,00
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach	0	254 613	4 612,50
Kultura fizyczna	3 500 000,00	3 485 000,00	0,00
Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	3 500 000	3 472 000	0,00
Wykonanie klimatyzacji do samochodu służbowego VW Transporter	0	13 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	60 500	60 500	23 383,49
Działalność remontowa ogółem	666 100	958 735	101 914,56
Oświata i wychowanie	592 600	885 235	63 600,38
- Szkoła Podstawowa nr 36	28 000	128 000	2 226,89
- Szkoła Podstawowa nr 62	24 200	35 423	11 914,13
- Miejskie Przedszkole nr 14	25 500	50 500	646,49
- Miejskie Przedszkole nr 20	66 500	67 650	2 101,67
- Miejskie Przedszkole nr 48	2 500	3 150	795,29
- Miejskie Przedszkole nr 52	4 000	8 000	789,55
- Gimnazjum nr 1	115 000	264 112	34 911,67
- Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących	243 000	244 500	7 876,20
- IV Liceum Ogólnokształcące	83 900	83 900	2 338,49
Pomoc społeczna	25 000	25 000	0,00
- Sekcja ds. Bezdomnych ul.Morcinka 19a	25 000	25 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000	42 000	35 964,88
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Ordoña 3A	42 000	42 000	35 964,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	6 500	2 349,30
- Poradnia Psychologiczn - Pedagogiczna nr 5	3 000	3 000	1 291,50
- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	3 500	3 500	1 057,80

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	172 164 919	247 265 052	103 999 818,46
Działalność inwestycyjna ogółem	171 878 119	246 561 332	103 932 863,47
Transport i łączność	7 623 967	9 395 766	3 157 813,47
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	7 623 967	9 395 766	3 157 813,47
Gospodarka mieszkaniowa	1 897 188	2 337 188	1 771,20
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50	1 397 188	1 397 188	1 771,20
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39	250 000	250 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Lubeckiego 3	0	440 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, 41	250 000	250 000	0,00
Działalność usługowa	99 756 642	104 506 474	39 505 232,14
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	99 756 642	104 506 474	39 505 232,14
Oświata i wychowanie	757 000	357 000	3 371,60
Miejskie Przedszkole Nr 97 - budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	145 000	145 000	1 494,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - budowa i modernizacja boisk szkolnych	400 000	0	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II - inwestycje dotyczące sal gimnastycznych	212 000	212 000	1 877,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	0,00
Rewitalizacja Parku Boguckiego	50 000	50 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 793 322	129 914 905	61 264 675,06
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach	0	254 613	4 612,50
Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	61 793 322	129 660 292	61 260 062,56
Zakupy inwestycyjne ogółem	23 500	3 500	0,00
Działalność remontowa ogółem	263 300	700 220	66 954,99
Oświata i wychowanie	233 300	670 220	66 954,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	93 900	493 900	10 468,44
- Gimnazjum nr 10	87 600	87 600	38 132,48
- Miejskie Przedszkole nr 22	16 300	11 320	8 226,99
- Miejskie Przedszkole nr 49	2 000	43 900	201,72
- Miejskie Przedszkole nr 97	27 500	27 500	7 684,55
- Zespół Szkół Specjalnych nr 9	6 000	6 000	2 240,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	0,00
- MDK Bogucice - Zawodzie	30 000	30 000	0,00
Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	669 200	724 430	170 700,63
Działalność inwestycyjna ogółem	20 000	33 000	32 930,30
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	19 994,41
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat - budowa monitoringu zewnętrznego	20 000	20 000	19 994,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	13 000	12 935,89
Budowa 3 kwatery Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach	0	13 000	12 935,89
Zakupy inwestycyjne ogółem	26 000	26 000	3 500,00
Działalność remontowa ogółem	623 200	665 430	134 270,33
Oświata i wychowanie	536 300	536 300	124 034,23
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	101 300	101 300	13 574,73
- Zespół Szkół Budowlanych	435 000	435 000	110 459,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	11 000	9 498,10
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Grzegorzka 2	11 000	11 000	9 498,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 900	77 045	738,00
- Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących - internat	75 900	77 045	738,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	41 085	0,00
- schronisko dla zwierząt	0	41 085	0,00

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 732 034	9 753 788	261 367,29
Działalność inwestycyjna ogółem	1 775 609	8 626 159	9 852,30
Transport i łączność	305 609	7 005 609	9 852,30
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowska, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	305 609	7 005 609	9 852,30
Gospodarka mieszkaniowa	985 000	885 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5	460 000	320 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a	500 000	500 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Gen. J. Hallera 28	0	40 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9	25 000	25 000	0,00
Oświata i wychowanie	85 000	93 550	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 65 - projekt instalacji hydrantowej, inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	68 000	68 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 66 - instalacja i rozbudowa monitoringu	17 000	25 550	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	492 000	0,00
MDK "Szopienice - Giszowiec"	0	40 000	0,00
Wykonanie oświetlenia strefy fitness oraz alejki spacerowej przy ul. Morawa w Katowicach.	0	52 000	0,00
Plac przy ul. Wiosny Ludów - projekt i wykonanie przebudowy placu	400 000	400 000	0,00
Kultura fizyczna	0	150 000	0,00
Plac zabaw i skatepark na skwerze im. Hilarego Krzysztofiaka	0	150 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	58 500	55 451	17 050,50
Działalność remontowa ogółem	897 925	1 072 178	234 464,49
Oświata i wychowanie	712 700	886 953	195 959,92
- Szkoła Podstawowa nr 42	31 000	31 000	7 985,65
- Szkoła Podstawowa nr 44	47 000	47 000	839,34
- Szkoła Podstawowa nr 45	32 000	32 000	4 187,79
- Gimnazjum nr 11	44 800	50 800	7 544,30
- Gimnazjum nr 13	83 900	126 964	29 559,33
- Miejskie Przedszkole nr 38	28 000	28 000	661,67
- Miejskie Przedszkole nr 56	2 000	2 000	86,10
- Miejskie Przedszkole nr 60	16 000	16 000	850,06
- Miejskie Przedszkole nr 65	21 500	25 000	4 101,16
- Miejskie Przedszkole nr 66	45 000	38 450	3 529,34
- Zespół Szkół Specjalnych nr 10	120 000	120 000	17 210,10
- VI Liceum Ogólnokształcące	77 900	77 900	70 862,48
- Zespół Szkół Gastronomicznych	83 900	112 300	16 207,86
- Zespół Szkół Handlowych	7 800	7 800	1 076,25
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	71 900	171 739	31 258,49
Pomoc społeczna	113 225	113 225	0,00
- Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 + Dom Noclegowy - ul. Krakowska 138	113 225	113 225	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	72 000	38 504,57
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Ciesielskiej 1	72 000	72 000	38 504,57

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 258 400	4 416 700	2 716 786,61
Działalność inwestycyjna ogółem	3 805 000	3 943 000	2 623 351,26
Transport i łączność	250 000	360 000	355 291,26
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa	250 000	360 000	355 291,26
Oświata i wychowanie	1 105 000	1 105 000	4 050,00
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego - inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd., budowa i modernizacja boisk szkolnych	720 000	720 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 62 - kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrznej wentylacji mechanicznej	85 000	85 000	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego – inwestycje dotyczące kuchni	300 000	300 000	4 050,00
Kultura fizyczna	2 450 000	2 478 000	2 264 010,00
Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej	2 300 000	2 328 000	2 264 010,00
Plac zabaw w Parku Bolina - projekt i realizacja wyposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe i fitness	150 000	150 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	73 000	63 000	21 271,11
Działalność remontowa ogółem	380 400	410 700	72 164,24
Oświata i wychowanie	224 900	237 750	41 798,36
- Szkoła Podstawowa nr 53	14 000	14 000	1 263,21
- Gimnazjum nr 14	30 000	30 000	1 156,60
- Miejskie Przedszkole nr 32	47 000	57 000	35 604,60
- Miejskie Przedszkole nr 62	9 000	10 000	1 369,00
- Miejskie Przedszkole nr 63	28 000	28 000	152,52
- Zespół Szkół Specjalnych nr 7	22 000	23 850	1 837,74
- Zespół Szkół Zawodowych nr 3	74 900	74 900	414,69
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	21 000	879,45
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3	3 000	21 000	879,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500	2 426,43
- Pomnik ogrodowy Mieroszewskich	2 500	2 500	2 426,43
Kultura fizyczna	150 000	149 450	27 060,00
- Korty Tenisowe w Katowicach przy ul. Szopienickiej	150 000	149 450	27 060,00
Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 093 167	9 129 987	1 419 952,02
Działalność inwestycyjna ogółem	7 763 000	8 773 000	1 371 532,33
Transport i łączność	4 500 000	4 500 000	477 164,21
Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami	4 000 000	4 000 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolistka	500 000	500 000	477 164,21
Gospodarka mieszkaniowa	650 000	1 650 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c	500 000	1 500 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	150 000	150 000	0,00
Oświata i wychowanie	2 613 000	2 623 000	894 368,12
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	2 585 000	2 585 000	894 368,12
Miejskie Przedszkole Nr 59 - inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	28 000	28 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	0	10 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	38 000	20 500	7 373,85
Działalność remontowa ogółem	292 167	336 487	41 045,84
Oświata i wychowanie	277 167	321 487	41 045,84
- Szkoła Podstawowa nr 51	50 000	55 190	17 348,48
- Gimnazjum nr 15	76 700	74 700	2 132,00
- Gimnazjum nr 16	55 500	74 630	9 271,50
- Miejskie Przedszkole nr 59	34 000	34 000	1 305,88
- Miejskie Przedszkole nr 61	1 000	17 000	91,02
- Miejskie Przedszkole nr 64	25 600	25 600	498,54
- Miejskie Przedszkole nr 91	34 367	40 367	10 398,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	0,00
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Wojciecha 23A	15 000	15 000	0,00

Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 375 400	2 377 400	67 657,74
Działalność inwestycyjna ogółem	2 197 000	2 237 000	61 732,37
Transport i łączność	1 900 000	1 900 000	41 697,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata	750 000	750 000	38 745,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki	1 000 000	1 000 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kołodzieja - Bielska	150 000	150 000	2 952,00
Oświata i wychowanie	207 000	247 000	20 035,37
Miejskie Przedszkole nr 72	0,00	40 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonía - ogrodzenie szkolnego placu zabaw, modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji projektowej	107 000	107 000	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytyw" za bramką boiska szkolnego, modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych	100 000	100 000	20 035,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	0,00
Park Murckowski	90 000	90 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	3 500	3 500	0,00
Działalność remontowa ogółem	174 900	136 900	5 925,37
Oświata i wychowanie	169 900	131 900	5 925,37
- Szkoła Podstawowa nr 48	36 000	36 000	305,04
- Miejskie Przedszkole nr 72	50 000	12 000	5 523,16
- Zespół Szkół nr 2	83 900	83 900	97,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	0,00
- MDK Południe	5 000	5 000	0,00

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 671 700	5 631 600	644 183,04
Działalność inwestycyjna ogółem	4 904 600	4 605 600	353 961,90
Transport i łączność	4 050 000	3 751 000	324 000,59
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	750 000	750 000	0,00
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach	1 300 000	1 300 000	3 886,80
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa	1 000 000	850 000	49 815,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego	400 000	251 000	234 751,79
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska	600 000	600 000	35 547,00
Oświata i wychowanie	85 000	85 000	0,00
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika - instalacja i rozbudowa monitoringu	10 000	10 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 84 - wymiana windy towarowej	45 000	45 000	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej	30 000	30 000	0,00
Pomoc społeczna	30 000	30 000	29 961,31
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	30 000	30 000	29 961,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 600	339 600	0,00
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	165 000	165 000	0,00
Plac Limańskiego	150 000	150 000	0,00
Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	24 600	24 600	0,00
Kultura fizyczna	400 000	400 000	0,00
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	400 000	400 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	189 500	159 200	128 236,38
Działalność remontowa ogółem	577 600	866 800	161 984,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	246 000	20 000,00
modernizacja instalacji elektrycznej w JRG II	0	246 000	20 000,00
Oświata i wychowanie	493 600	536 800	83 162,97
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2	28 000	28 000	2 688,36
- Szkoła Podstawowa nr 27	35 000	35 000	29 726,94
- Gimnazjum nr 19	85 000	85 000	1 041,81
- Gimnazjum nr 20	5 500	18 050	10 702,38
- Miejskie Przedszkole nr 4	24 000	27 050	2 014,31
- Miejskie Przedszkole nr 46	38 000	46 500	956,45
- Miejskie Przedszkole nr 78	36 000	36 000	55,35
- Miejskie Przedszkole nr 81	11 000	11 000	359,15
- Miejskie Przedszkole nr 84	4 500	4 500	2 694,46
- Miejskie Przedszkole nr 93	33 000	35 100	4 489,00
- V Liceum Ogólnokształcące	78 700	78 700	590,40
- Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	38 000	55 000	20 796,57
- Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształcących nr 3	76 900	76 900	7 047,79
Pomoc społeczna	75 000	75 000	53 140,43
- Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	75 000	75 000	53 140,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000	5 681,36
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	9 000	9 000	5 681,36

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	605 350	879 276	13 500,00
Działalność inwestycyjna ogółem	605 350	859 276	0,00
Transport i łączność	0	233 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Grota Roweckiego	0	233000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	45 926	0,00
OSP Zarzeczce	25 000	45 926	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 350	580 350	0,00
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	165 000	165 000	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	415 350	415 350	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	0	20 000	13 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	13 500,00
- OSP Zarzeczce	0	20 000	13 500,00
Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	12 621 800	15 425 028	1 722 306,01
Działalność inwestycyjna ogółem	12 316 300	15 087 300	1 656 455,64
Transport i turystyka	200 000	2 200 000	0,00
Przebudowa ul. Leszczyńskiej	200 000	200 000	0,00
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	0	2 000 000	0,00
Oświata i wychowanie	1 742 700	1 748 700	158 243,72
Gimnazjum nr 18 - instalacja i rozbudowa monitoringu, przebudowa i termomodernizacja budynku	1 725 000	1 725 000	145 732,97
Miejskie Przedszkole Nr 42 - instalacja i rozbudowa monitoringu	17 700	17 700	12 510,75
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	0	6 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 600	11 108 600	1 468 211,92
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szatłowej	4 350 600	4 485 600	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	2 403 000	3 033 000	1 453 676,42
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C	3 500 000	3 500 000	14 474,39
Park przy ul. Wantuły	90 000	90 000	61,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000,00
MDK Południe	30 000	30 000	30 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	21 000	41 000	33 500,00
Działalność remontowa ogółem	284 500	296 728	32 350,37
Oświata i wychowanie	261 500	273 728	32 350,37
- Szkoła Podstawowa nr 29	37 000	41 478	15 585,56
- Gimnazjum nr 18	84 000	92 350	12 555,33
- Miejskie Przedszkole nr 41	55 000	53 600	1 471,32
- Miejskie Przedszkole nr 42	3 500	4 300	2 295,36
- Zespół Szkół nr 4	82 000	82 000	442,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	23 000	0,00
- MDK Południe	23 000	23 000	0,00

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	972 850	866 900	54 732,40
Działalność inwestycyjna ogółem	890 350	739 350	35 488,87
Transport i turystyka	400 000	194 000	35 488,87
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej	400 000	194 000	35 488,87
Oświata i wychowanie	75 000	40 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 71 - inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	75 000	40 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 350	505 350	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	415 350	415 350	0,00
Projekt i częściowa realizacja zagospodarowania rzeki Mlecznej	0	90 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	23 500	15 500	12 000,00
Działalność remontowa ogółem	59 000	112 050	7 243,53
Oświata i wychowanie	59 000	112 050	7 243,53
- Szkoła Podstawowa nr 21	8 000	8 000	3 820,50
- Miejskie Przedszkole nr 71	51 000	104 050	3 423,03

Nr 23 Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność inwestycyjna ogółem	71 128 849	79 746 248	14 786 220,38
Transport i łączność	37 071 085	43 707 251	8 221 123,25
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 471 085	29 471 085	6 021 370,97
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	2 000 000	2 000 000	0,00
Ścieżki rowerowe	800 000	800 000	0,00
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	2 000 000	2 000 000	0,00
Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Modernizacja tunelu	600 000	600 000	0,00
Wymiana barier energochłonnych	200 000	200 000	199 752,28
Podatek VAT od planowanego wniesienia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A.	0	6 636 166	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 451 000	4 339 500	1 914 710,10
Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 130 000	1 735 500	1 722 228,56
Usunięcie azbestu	0	508 000	0,00
Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	80 000	80 000	0,00
Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	500 000	440 000	13 700,22
Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	320 000	420 000	6 131,40
Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	16 000	16 000	0,00
Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach.	300 000	17 000	16 724,13
Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	70 000	170 000	15 508,35
Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	480 000	715 000	0,00
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	5 000	5 000	0,00
Remonty kapitalne dachów	500 000	150 000	126 409,32
Odtworzenie balkonów i loggii	35 000	55 000	0,00
Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych (w 2013r. nazwa zadania to doposażenie i wykonanie zbiorczych instalacji antenowych)	15 000	28 000	14 008,12
Administracja publiczna	9 897 230	9 371 367	645 453,72
Informatyzacja Urzędu	940 000	940 000	551 711,58
Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	929 094	1 156 127	0,00
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	7 828 136	5 630 236	12 499,87
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	200 000	200 000	0,00
Silesia Net	0	1 332 961	3 603,41
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu " Hot-Spot"	0	97 071	62 667,30
Modernizacja systemów kolejkowych Qmatic	0	14 972	14 971,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 916 454	5 784 349	33 914,70
Zakup wraz z wdrożeniem programu e-Mandat	0	7500	7 380,00
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	5 916 454	5 776 849	26 534,70
Różne rozliczenia	2 000 000	1 781 730	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 781 730	0,00
Oświata i wychowanie	1 436 000	1 436 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII	1 436 000	1 436 000	0,00
Pomoc społeczna	216 000	216 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	216 000	216 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 000	431 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III	431 000	431 000	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza	198 000	198 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – zadanie I	198 000	198 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 591 422	7 090 118	811 793,61
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	3 000 000	3 000 000	0,00
Podatek VAT od czynności przekazywania składowiska odpadów komunalnych aportem do MPGK Sp. z o.o.	0	268 696	267 859,61
Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" w zakresie wymiany wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych na słupach metalowych i betonowych, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na nowe oprawy w technologii LED.	0	80 000	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" w zakresie wykonania oświetlenia wybranych miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice przez montaż oświetlenia hybrydowego.	0	170 000	0,00
Monitoring przepompowni wód deszczowych	184 500	184 500	0,00
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 981 922	2 281 922	534 634,00
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	425 000	1 105 000	9 300,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000	210 275	59 225,00
Wykonanie nowych upamiętnień	840 000	160 275	9 225,00
Wsparcie dla gminy Radzionków, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w formie dotacji zadanie pn. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.	0	50 000	50 000,00
Kultura fizyczna	4 080 658	5 180 658	3 100 000,00
Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	2 080 658	2 080 658	0,00
Dokapitalizowanie spółki GieKSa.S.A.	2 000 000	3 100 000	3 100 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	3 622 000	4 213 505	419 846,50

Nr 24 Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie			
Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014
Działalność remontowa ogółem	26 090 579	33 316 060	14 022 150,89
Transport i łączność	5 025 000	5 151 000	2 078 400,03
- drogi publiczne gminne	775 000	875 000	279 046,86
- drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 250 000	4 276 000	1 799 353,17
Gospodarka mieszkaniowa	11 282 000	17 468 290	7 843 376,18
- zakład gospodarki komunalnej	10 937 000	17 104 290	7 782 399,68
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000	155 000	55 302,51
- pozostała działalność	194 000	209 000	5 673,99
Administracja publiczna	831 581	831 581	203 388,30
malowanie pomieszczeń UM Katowice	50 000	50 000	16 162,20
- naprawy i konserwacje (rady gmin)	1 200	1 200	221,40
- awarie i drobne naprawy	100 000	65 000	0,00
- naprawy i konserwacja urządzeń i sprzętu	402 381	445 287	104 865,38
- konserwacja, naprawy i dozór wind	100 000	92 094	44 227,54
- naprawa środków transportu	15 000	15 000	8 996,12
- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej	163 000	163 000	28 915,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 100	685 661	195 557,04
- ochotnicze straże pożarne - naprawy i konserwacje	19 000	34 000	4 036,14
- obrona cywilna - naprawy i konserwacje	15 000	15 000	10 467,30
- straż miejska	100 000	100 000	15 804,15
- pozostała działalność (WZK)- naprawy i konserwacje	463 500	452 061	123 218,89
- obrona cywilna (WZK) konserwacje i naprawy bieżące	8 600	8 100	4 582,49
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 000	76 500	37 448,07
Ochrona zdrowia	5 640	5 640	164,39
- zwalczanie narkomanii - naprawy bieżące i konserwacje	2 700	2 700	106,54
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 940	2 940	57,85
Pomoc społeczna	202 393	245 763	90 371,26
- konserwacje i naprawy bieżące w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 797	12 808	5 372,42
- konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń w ośrodkach pomocy społecznej MOPS	153 500	188 500	77 418,67
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 251	15 251	3 473,24
- ośrodki wsparcia	16 900	12 000	3 470,38
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	685	15 944	319,97
- wspieranie rodziny	900	900	307,50
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	360	360	9,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 100	95 300	27 750,02
- Żłobek Miejski - konserwacje, naprawy bieżące	80 000	90 200	26 721,68
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – konserwacje, naprawy bieżące i awarie	5 100	5 100	1 028,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 521 765	8 033 765	3 407 386,81
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000	2 662 000	1 127 199,60
- remonty przepompowni	12 300	12 300	0,00
- remonty miejskich sieci ciepłowniczych	80 000	80 000	48 398,08
- oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY)	81 859	81 859	0,00
- Zakład Zieleni Miejskiej bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	65 000	65 000	0,00
- Zakład Zieleni Miejskiej: remonty obiektów budowlanych	262 606	262 606	0,00
- Zakład Zieleni Miejskiej: Konserwacje i naprawy	120 000	120 000	20 182,31
-remonty wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach powiatowych - usługi obce, konserwacje i naprawy	400 000	400 000	210 344,99
- oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000	4 350 000	2 001 261,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	47 220	25 092,00
- remonty miejsc pamięci narodowej	30 000	47 220	25 092,00
Kultura fizyczna	450 000	751 840	150 664,86
Konserwacje, naprawy bieżące i awarie			
- obiekty na terenie miasta Katowice	450 000	751 840	150 664,86

Planowane i wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wykonanie %
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	150 355 431	150 858 541	24 399 273,60	16,17%
2.	ZALEŃSKA HAŁDA - BRYNÓW	1 637 900	1 850 900	234 019,32	12,64%
3.	ZAWODZIE	1 233 000	11 291 614	47 896,36	0,42%
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	6 218 449	6 077 949	24 804,82	0,41%
5.	BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	4 127 600	4 096 500	22 142,00	0,54%
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	8 960 500	10 859 475	2 002 666,21	18,44%
7.	ZALEŃZE	1 403 400	1 925 640	30 299,00	1,57%
8.	OSIEDLE WITOSA	614 150	608 439	62 127,56	10,21%
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	1 011 500	991 800	104 326,00	10,52%
10.	DĄB	1 671 500	2 194 703	106 199,50	4,84%
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	1 283 250	3 874 950	169 990,83	4,39%
12.	KOSZUTKA	113 369 809	120 056 052	42 746 576,60	35,61%
13.	BOGUCICE	171 901 619	246 564 832	103 932 863,47	42,15%
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	46 000	59 000	36 430,30	61,75%
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	1 834 109	8 681 610	26 902,80	0,31%
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	3 878 000	4 006 000	2 644 622,37	66,02%
17.	GISZOWIEC	7 801 000	8 793 500	1 378 906,18	15,68%
18.	MURCKI	2 200 500	2 240 500	61 732,37	2,76%
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	5 094 100	4 764 800	482 198,28	10,12%
20.	ZARZECZE	605 350	859 276	0,00	0,00%
21.	KOSTUCHNA	12 337 300	15 128 300	1 689 955,64	11,17%
22.	PODLESIE	913 850	754 850	47 488,87	6,29%
23.	INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	74 750 849	83 959 753	15 206 066,88	18,11%
	OGÓLEM	573 249 165	690 498 984	195 457 488,95	28,31%

Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie planu po zmianach %
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	2 479 600	2 997 084	483 379,85	16,13%
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	791 800	648 387	70 172,87	10,82%
3.	ZAWODZIE	510 524	788 840	91 072,32	11,55%
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	375 500	397 508	70 105,46	17,64%
5.	BRYNÓW – OS.ZGRZEBNIOKA	342 500	400 210	47 230,97	11,80%
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	1 131 525	1 236 975	166 325,16	13,45%
7.	ZAŁĘŻE	2 148 482	2 120 682	472 222,32	22,27%
8.	OSIEDLE WITOSA	813 833	867 133	22 254,43	2,57%
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	516 930	781 552	96 253,12	12,32%
10.	DĄB	385 085	394 035	28 054,85	7,12%
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	396 200	488 690	46 807,72	9,58%
12.	KOSZUTKA	666 100	958 735	101 914,56	10,63%
13.	BOGUCICE	263 300	700 220	66 954,99	9,56%
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	623 200	665 430	134 270,33	20,18%
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	897 925	1 072 178	234 464,49	21,87%
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	380 400	410 700	72 164,24	17,57%
17.	GISZOWIEC	292 167	336 487	41 045,84	12,20%
18.	MURCKI	174 900	136 900	5 925,37	4,33%
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	577 600	866 800	161 984,76	18,69%
20.	ZARZECZE	0	20 000	13 500,00	67,50%
21.	KOSTUCHNA	284 500	296 728	32 350,37	10,90%
22.	PODLESIE	59 000	112 050	7 243,53	6,46%
23.	INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	26 090 579	33 316 060	14 022 150,89	42,09%
	Ogółem zadania gminy i powiatu	40 201 650	50 013 384	16 487 848,44	32,97%

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wydatki remontowe - wykonanie za I półrocze 2014 r.	Razem	Udział %
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	24 399 273,60	483 379,85	24 882 653,45	11,74%
2.	ZALĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	234 019,32	70 172,87	304 192,19	0,14%
3.	ZAWODZIE	47 896,36	91 072,32	138 968,68	0,07%
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	24 804,82	70 105,46	94 910,28	0,04%
5.	BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	22 142,00	47 230,97	69 372,97	0,03%
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	2 002 666,21	166 325,16	2 168 991,37	1,02%
7.	ZALĘŻE	30 299,00	472 222,32	502 521,32	0,24%
8.	OSIEDLE WITOSA	62 127,56	22 254,43	84 381,99	0,04%
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	104 326,00	96 253,12	200 579,12	0,09%
10.	DĄB	106 199,50	28 054,85	134 254,35	0,06%
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	169 990,83	46 807,72	216 798,55	0,10%
12.	KOSZUTKA	42 746 576,60	101 914,56	42 848 491,16	20,22%
13.	BOGUCICE	103 932 863,47	66 954,99	103 999 818,46	49,07%
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	36 430,30	134 270,33	170 700,63	0,08%
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	26 902,80	234 464,49	261 367,29	0,12%
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	2 644 622,37	72 164,24	2 716 786,61	1,28%
17.	GISZOWIEC	1 378 906,18	41 045,84	1 419 952,02	0,67%
18.	MURCKI	61 732,37	5 925,37	67 657,74	0,03%
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	482 198,28	161 984,76	644 183,04	0,30%
20.	ZARZECZE	0,00	13 500,00	13 500,00	0,01%
21.	KOSTUCHNA	1 689 955,64	32 350,37	1 722 306,01	0,81%
22.	PODLESIE	47 488,87	7 243,53	54 732,40	0,03%
23.	INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	15 206 066,88	-	15 206 066,88	7,17%
24.	REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	14 022 150,89	14 022 150,89	6,62%
	Ogółem zadania gminy i powiatu	195 457 488,95	16 487 848,44	211 945 337,39	100,00%

Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wykonane wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r.	na 1-go mieszkańca	Wykonane wydatki remontowe w I półroczu 2014 r.	na 1-go mieszkańca	Wykonane wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	29 892	24 399 273,60	816,25	483 379,85	16,17	24 882 653,45	832,42
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	15 002	234 019,32	15,60	70 172,87	4,68	304 192,19	20,28
3.	ZAWODZIE	12 425	47 896,36	3,85	91 072,32	7,33	138 968,68	11,18
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHO	11 462	24 804,82	2,16	70 105,46	6,12	94 910,28	8,28
5.	BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	6 722	22 142,00	3,29	47 230,97	7,03	69 372,97	10,32
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	30 557	2 002 666,21	65,54	166 325,16	5,44	2 168 991,37	70,98
7.	ZAŁĘŻE	10 284	30 299,00	2,95	472 222,32	45,92	502 521,32	48,86
8.	OSIEDLE WITOSA	12 556	62 127,56	4,95	22 254,43	1,77	84 381,99	6,72
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	22 281	104 326,00	4,68	96 253,12	4,32	200 579,12	9,00
10.	DĄB	7 600	106 199,50	13,97	28 054,85	3,69	134 254,35	17,67
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	14 884	169 990,83	11,42	46 807,72	3,14	216 798,55	14,57
12.	KOSZUTKA	11 281	42 746 576,60	3 789,25	101 914,56	9,03	42 848 491,16	3 798,29
13.	BOGUCICE	14 800	103 932 863,47	7 022,49	66 954,99	4,52	103 999 818,46	7 027,01
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	5 311	36 430,30	6,86	134 270,33	25,28	170 700,63	32,14
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	15 245	26 902,80	1,76	234 464,49	15,38	261 367,29	17,14
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	10 376	2 644 622,37	254,88	72 164,24	6,95	2 716 786,61	261,83
17.	GISZOWIEC	17 072	1 378 906,18	80,77	41 045,84	2,40	1 419 952,02	83,17
18.	MURCKI	5 367	61 732,37	11,50	5 925,37	1,10	67 657,74	12,61
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	24 018	482 198,28	20,08	161 984,76	6,74	644 183,04	26,82
20.	ZARZECZE	2 353	0,00	0,00	13 500,00	5,74	13 500,00	5,74
21.	KOSTUCHNA	9 434	1 689 955,64	179,13	32 350,37	3,43	1 722 306,01	182,56
22.	PODLESIE	5 967	47 488,87	7,96	7 243,53	1,21	54 732,40	9,17
23.	INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	294 889	15 206 066,88	51,57	-	-	15 206 066,88	51,57
24.	REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	294 889	-	-	14 022 150,89	47,55	14 022 150,89	47,55
	KATOWICE	294 889	195 457 488,95	662,82	16 487 848,44	55,91	211 945 337,39	718,73

Liczba ludności w pomocniczych jednostkach samorządowych miasta Katowice - stan na dzień 30 czerwca 2014 roku, obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy (ponad 3 miesiące).

Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Rozliczenia różne	Oświata i wychowanie	Szkolnictwo wyższe	Pomoc społeczna	Poz. zad. w zakresie polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓLEM
Śródmieście	6 326 841	1 894 809	1 402	4 986 818	14 939	0	80 313	0	15 279	0	10 698 486	136 484	0	0	243 901	24 399 274
Zalęska Halda - Brynów	223 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750	234 019
Zawodzie	224	0	0	0	0	0	35 424	0	0	0	0	0	0	0	12 248	47 896
os. Paderewskiego – Muchowice	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	24 805
Brynów – os. Zgrzebnika	0	0	0	0	0	0	6 642	0	0	0	0	0	0	0	15 500	22 142
Ligota – Panewniki	1 915 904	17 820	0	0	0	0	30 500	0	0	0	0	2 186	0	0	36 257	2 002 666
Zalężę	0	0	0	0	0	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	26 240	30 299
os. Witosza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 128	62 128
os. Tysiąclecia	0	0	0	0	0	0	68 364	0	0	0	0	0	0	0	35 962	104 326
Dąb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 710	0	11 490	106 200
Welnowiec – Józefowice	100 927	0	0	0	0	0	6 661	0	0	0	0	0	0	0	62 403	169 991
Koszutka	3 159 289	0	39 505 232	0	0	0	4 059	0	0	0	0	0	54 613	0	23 383	42 746 577
Bogucice	3 157 813	1 771	39 505 232	0	0	0	3 372	0	0	0	0	0	61 264 675	0	0	103 932 863
Dąbrówka Mała	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 994	12 936	0	0	3 500	36 430
Szopienice – Burowiec	9 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 051	26 903
Janów – Nikiszowiec	355 291	0	0	0	0	0	4 050	0	0	0	0	0	0	2 264 010	21 271	2 644 622
Giszowiec	477 164	0	0	0	0	0	894 368	0	0	0	0	0	0	0	7 374	1 378 906
Mureki	41 697	0	0	0	0	0	20 035	0	0	0	0	0	0	0	0	61 732
Piotrowice – Ochojec	324 001	0	0	0	0	0	0	0	29 961	0	0	0	0	0	128 236	482 198
Zarzecze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostuchna	0	0	0	0	0	0	158 244	0	0	0	0	1 468 212	30 000	0	33 500	1 689 956
Podlesie	35 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	47 489
Inwestycje ogólnomiejskie	8 221 123	1 914 710	0	645 454	33 915	0	0	0	0	0	0	811 794	59 225	3 100 000	419 847	15 206 067
Zakupy inwestycyjne	29 188	86 961	0	25 870	97 010	0	494 307	0	36 535	7 984	49 238	182 131	185 316	0	1 194 540	x
OGÓLEM	24 391 378	3 916 071	79 011 866	5 658 142	145 864	0	1 810 399	0	81 776	7 984	10 767 718	2 613 742	61 688 539	5 364 010	x	195 457 489

Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gosp. mieszk.	Dział. usługowa	Administ. publiczna	Bezp.publ. i ochrona p. poz.	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozost.zad. w zakr.pol. społecznej	Edukacyjna opieka wychow.	Gosp.kom. i ochrona środowiska	Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	OGÓLEM
Śródmieście	0	0	295	0	0	243 606	0	197 986	0	41 493	0	0	0	483 380
Załęska Hałda - Brynów	0	0	0	0	0	51 212	0	0	0	0	0	0	18 960	70 173
Zawodzie	0	0	0	0	0	75 793	0	0	0	0	15 279	0	0	91 072
os. Paderewskiego – Much.	0	0	0	0	0	69 124	0	0	0	982	0	0	0	70 105
Brynów – os. Zgrzebnicka	0	0	0	0	0	23 121	0	24 110	0	0	0	0	0	47 231
Ligota – Panewniki	0	0	0	0	0	135 824	0	30 501	0	0	0	0	0	166 325
Załęże	0	0	0	0	0	10 690	17 007	0	40 143	958	0	0	403 424	472 222
os. Witosa	0	0	0	0	0	20 805	0	0	0	1 449	0	0	0	22 254
os. Tysiąclecia	0	0	0	0	0	96 253	0	0	0	0	0	0	0	96 253
Dąb	0	0	0	0	0	28 055	0	0	0	0	0	0	0	28 055
Wielowiec – Józefowiec	0	0	0	0	0	32 143	0	0	14 665	0	0	0	0	46 808
Kosztutka	0	0	0	0	0	63 600	0	0	35 965	2 349	0	0	0	101 915
Bogucice	0	0	0	0	0	66 955	0	0	0	0	0	0	0	66 955
Dąbrówka Mała	0	0	0	0	0	124 034	0	0	9 498	738	0	0	0	134 270
Szopienice – Burowiec	0	0	0	0	0	195 960	0	0	38 505	0	0	0	0	234 464
Janów – Nikiszowiec	0	0	0	0	0	41 798	0	0	0	879	0	2 426	27 060	72 164
Giszowiec	0	0	0	0	0	41 046	0	0	0	0	0	0	0	41 046
Murcki	0	0	0	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925
Piotrowice – Ochojec	0	0	0	0	20 000	83 163	0	53 140	0	5 681	0	0	0	161 985
Zarzecze	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
Kostuchna	0	0	0	0	0	32 350	0	0	0	0	0	0	0	32 350
Podlesie	0	0	0	0	0	7 244	0	0	0	0	0	0	0	7 244
Remonty ogólnomiejskie	2 078 400	7 843 376	0	203 388	195 557	0	164	90 371	27 750	0	3 407 387	25 092	150 665	14 022 151
OGÓLEM	2 078 400	7 843 376	295	203 388	229 057	1 448 701	17 172	396 110	166 525	54 530	3 422 666	27 518	600 110	16 487 848